"SAN EXPEDITO"

Consultora

Rolando Porfirio Amarilla Servian

AVDA. ORLANDO MATEUCHI (CALLE 8 - A 2 CUADRAS DEL TANQUE DE LA JUNTA DE SANEAMIENTO) Nº 233 - Teléfono: (0985) 520 669 - ITAUGUA - PARAGUAY
E-mail: maara_servian@hotmail.com

TIMBRADO Nº 16364395
R.U.C. 1513152 - 1
Fecha Inicio Vigencia 24/04/2023
Fecha Fin Vigencia 30/04/2024

Nº 001-002-0000001817

FACTURA

Fecha de Emisión: 23 / 11 / 2023 Condición de Venta: CONTADO ( ) CREDITO ( )

Nombre o Razón Social: Facultad de Ingeniería Asunción

R.U.C.: 800108887-6 Nota de Remisión Nº:

Dirección: Tel.:

Cant.	Clase de Mercaderías y/o Servicios	P. Unit.	VALOR DE VENTAS		
			EXENTAS	GRAVADAS 5%	GRAVADAS 10%
1	Servicio de Mantenimiento				
	y Reparación de Pozo				
	Zona de Sant Ignacio s/				
	Contrato nro 2023	69 546 866			69 546 866
SUB-TOTAL					69 546 866
TOTAL A PAGAR (en letras)	Sesenta y nueve millones quinientos				
	cuarenta y seis mil ochocientos sesenta y seis — " —				69 546.866

Arq. Noria Liliana Piris
Fiscal del area de mantenimiento
De la FCQ.
Reg. MOPC 2232

LIQUIDACIÓN DEL IVA *(5%)* *(10%)* 6.322.442. **TOTAL** 6.322.442.

gráfica CANTERO S.R.L.
Habilitación Nº 2425 - Gráfica CANTERO S.R.L. - R.U.C. 80103548 - 1 - Tel/Fax: (0294) 220 329 - e-mail:canterogabriel521@gmail.com
Itaugua - Ruta Mariscal Estigarribia e/ Carlos Antonio Lopez y Gaspar Rodriguez de Francia Nº 463 - 2 TAL 50X2 DEL [1751 - 1850] ABR./2023
QUIM

Original: Comprador
Copia: Arch. Tributario

Informe de trabajos

Item	Código	Descripción	Especificaciones Técnicas	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario	Precio Total
1	72131601-002	Protección del área de trabajo	Dicho trabajo consiste en la preparacion de un lugar para guardar materiales de construccion como cemento, cal y maquinarias y equipos para la construccion.	global	1,00	700.000	700.000
2	80111613-9999	Mano de Obra		global	1,00	280.800	280.800
3	72101507-001	Cerramiento de la cimentacion del encadenado inferior de la planta baja	Con piedra bruta colocada se rellenera el espacio que queda entre el encadenado inferior y el terreno natural de asiento hasta 60 cm de profundidad con mortero fuerte de tal manera evitar la entrada de agua que se produce con la erocion.	ml	14,00	198.842	2.783.788
4	80111613-9999	Mano de Obra		ml	14,00	97.894	1.370.516
5	72131601-008	Revoque de escaleras	Revoque de escalera de huella, contrahuella tambien la parte posterior de abajo hasta arriba con mortero fuerte, tipo rustico que actue como antideslizantes.	m2	160,00	29.444	4.711.040
6	80111613-9999	Mano de Obra		m2	160,00	16.296	2.607.360
7	72131601-012	Pintura de baranda de escalera, puertas de metal y rejas de protecion	Lilmpieza profunda de las barandas y rejas para su posterior pintura que consistira en dos manos de pinturas sinteticas de color.	m2	180,00	22.826	4.108.680
8	80111613-9999	Mano de Obra		m2	180,00	13.884	2.499.120
9	72102304-001	Reparacion del sanitario existente.	Retiro y eliminacion del la regilla que se utiliza como mingitorio ubicado en el piso de los varones. Reparacion de la fisuras, pintura interior con pintura latex al agua dos manos de color claro.	global	1,00	2.626.640	2.626.640
10	80111613-9999	Mano de Obra		global	1,00	1.017.760	1.017.760
11	72131601-011	Construccion de un santitario para personas con discapacidades diferentes.	De medidas 2.00m x 2.00m , de ladrillos comunes vistos rusticos IDEM a la existente con techo de tejas y tejuelones, incluye todos los artefactos y accesorios sanitarios como tambien las instalaciones y artefactos de iluminaciones electricas, cloacales, hidraulicas, azulejadas hasta la altura del marco de la puerta, piso y zocalo ceramico esmaltado,pintura interior al agua, pintura exterior indicado para ladrillos vistos como barniz o resinas, no incluye camara septica ni pozo ciego, se utilizara la misma camara septica y pozo ciego existente.	global	1,00	11.000.000	11.000.000
12	80111613-9999	Mano de Obra		global	1,00	3.400.000	3.400.000
13	72131701-023	Provisión de Camineros.	Provision y construccion de camineros de 90 cm de ancho con muros de ladrillos comunes como bordes de 0.20 m de altura del nivel del suelo con contrapiso de cascotes con mezcla blaca y como terminacion carpeta de 2 cm con mortero fuerte tipo rustico antideslizantes en la parte superior y revocadas en los dos costados.	ml	28,00	71.977	2.015.356
14	80111613-9999	Mano de Obra		ml	28,00	30.051	841.428
15	72131601-9984	Provisión de Rampas.	Provision y construccion de rampas de 1m de ancho y 15 cm de altura para personas con discapacidades diferentes con 2% de pendiente incluye pinturas para alto trafico con su señalizacion.	global	2,00	624.324	1.248.648
16	80111613-9999	Mano de Obra		global	2,00	276.216	552.432
17	72101601-001	Reparacion de techo	Consiste en en la reposicion de las tejas tejas canal y tapa con su caballete correpondientes.	m2	100,00	60.710	6.071.000
18	80111613-9999	Mano de Obra		m2	100,00	24.474	2.447.400
19	72101510-998	Instalaciones hidraulicas para laboratorios	Provision y colocacion de cañerias de agua tipo roscables de 1/2, incluye llaves de pasos, accesorios, canillas, conexiones.	global	1,00	1.356.756	1.356.756
20	80111613-9999	Mano de Obra		global	1,00	684.504	684.504
21	72102304-006	Instalaciones clocales para laboratorios.	Provision y colocacion de cañerias para desagues cloacales de piletas, incluye accesorios, sifones, registros y un pozo ciego de 1.5 de diametro por 2.50 de profundidad de pared de muro de ladrillos comunes con tapas de hormigon armado.	global	1,00	1.172.200	1.172.200
22	80111613-9999	Mano de Obra		global	1,00	614.800	614.800
23	72102508-999	Colocacion de mesadas en laboratorios	Provision y colocacion de mesadas en laboratorios con estructuras metalicas y mesdas de porcelanato color blanco de 0.60 x 0.60, incluye 4 bachas de acero inoxidable con canilla de pico movil, pico de salida de agua y gas.	ml	18,00	444.400	7.999.200
24	80111613-9999	Mano de Obra		ml	18,00	80.000	1.440.000
25	72102602-007	Colocacion de mamparas	Povision y colocacion de mamparas de eucatex con una puerta para el area de pesadas.	m2	4,00	124.710	498.840
26	80111613-9999	Mano de Obra		m2	4,00	56.474	225.896
27	72102602-005	Cerramiento de ventana para laboratorio	El trabajo consiste en el retiro de la ventana tipo bancin para su posterior cerramiento con pared de 0.15 revocado y pintado.	global	1,00	540.000	540.000
28	80111613-9999	Mano de Obra		global	1,00	91.918	91.918
29	73161518-017	Colocacion de campana en laboratorio de materias basicas.	Provision y colocacion campana inoxidable de 1.50 m de ancho x 0.55m de fondo con su respctivo extractor e instalacion de electricidad..	global	1,00	1.900.000	1.900.000
30	80111613-9999	Mano de Obra		global	1,00	460.000	460.000
31	72131601-013	Limpieza final	Una vez culminados los trabajos se procedera a una limpieza profunda tanto del espacio interior como el exterior.	global	1,00	1.572.218	1.572.218
32	80111613-9999	Mano de Obra		global	1,00	708.566	708.566
			TOTAL				69.546.866

Arq. Floria Liliana Piris
Fiscal del area de manteniemiento
De la FCQ.
Reg. Mopc 2232