MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO **CERTIFICADO Nº 5** CONTRATO N° 34/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO - LPN 06/22 con ID: 417.841" CONTRATISTA : COG EMPRENDIMIENTOS S.A.	Fecha: 9/6/2023 Avance del mes: 14,15% Avance de obra: 97,95%

Item Nº	Descripción	Monto Contractual	Monto certificado	Avance Actual	Avance Acumulado
1	CONTRATO N° 34/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO - LPN 06/22 con ID: 417.841"	5.658.429.500	800.795.500	14,15%	97,95%
	MONTOS TOTALES	**5.658.429.500**	**800.795.500**	**14,15%**	**97,95%**

Total Certificado	**800.795.500**
Retención 5%	40.039.775
Monto total a pagar	**760.755.725**

AVANCE ACTUAL CON RESPECTO AL CONTRATO	14,15%
AVANCE ACUMULADO CON RESPECTO AL CONTRATO	97,95%

Fiscal de Obras

Ing. Miguel Andrés Rojas León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

074

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO CERTIFICADO Nº 5 CONTRATO N° 34/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO - LPN 06/22 con ID: 417.841" CONTRATISTA : COG EMPRENDIMIENTOS S.A.	Fecha: 9/6/2023 Avance del mes: 14,15% Avance de obra: 97,95%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
LOTE N°3-CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO MARIA VICTORIA											
1.1	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	34.901	2.300	80.272.300	31.300,00	3.601,00	34.901,00	71.990.000	8.282.300	80.272.300
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cúbicos	9.972	5.000	49.860.000	9.390,00	582,00	9.972,00	46.950.000	2.910.000	49.860.000
1.3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	Metro lineal	9.023	40.000	360.920.000	5.507,00	3.516,00	9.023,00	220.280.000	140.640.000	360.920.000
1.4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	Metros cúbicos	1.263	60.600	76.537.800	856,72	406,28	1.263,00	51.917.170	24.620.630	76.537.800
1.5	Colchón de arena	Metros cúbicos	8.725	51.000	444.975.000	8.075,00	650,00	8.725,00	411.825.000	33.150.000	444.975.000
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	Metros cuadrados	34.901	47.000	1.640.347.000	31.300,00	3.601,00	34.901,00	1.471.100.000	169.247.000	1.640.347.000
1.7	Compactación con medios mecanicos	Metros cuadrados	34.901	12.500	436.262.500	31.300,00	3.601,00	34.901,00	391.250.000	45.012.500	436.262.500
1.8	Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	9.023	3.500	31.580.500	8.075,00	948,00	9.023,00	28.262.500	3.318.000	31.580.500
1.9	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unidad	5	2.000.000	10.000.000	2,00	0,00	2,00	4.000.000	-	4.000.000
1.10	Limpieza final	Metros cuadrados	34.901	500	17.450.500	0,00	0,00	0,00	-	-	-
LOTE N°5-CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN EL BARRIO JARDIN AURORA											
1.1	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	28.636	2.300	65.862.800	25.050,00	2.381,86	27.431,86	57.615.000	5.478.271	63.093.271
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cúbicos	8.182	5.000	40.910.000	7.515,00	667,00	8.182,00	37.575.000	3.335.000	40.910.000
1.3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	Metro lineal	6.005	40.000	240.200.000	3.478,00	2.527,00	6.005,00	139.120.000	101.080.000	240.200.000
1.4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	Metros cúbicos	841	60.600	50.964.600	433,00	408,00	841,00	26.239.800	24.724.800	50.964.600
1.5	Colchón de arena	Metros cúbicos	7.159	51.000	365.109.000	5.300,00	1.859,00	7.159,00	270.300.000	94.809.000	365.109.000
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	Metros cuadrados	28.636	47.000	1.345.892.000	25.050,00	2.381,86	27.431,86	1.177.350.000	111.947.285	1.289.297.285

Arq. Miguel Andres Nunez León
Jefe de Obras y Bienes Municipales

C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

075

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

CERTIFICADO Nº 5

CONTRATO N° 34/2022 "CONSTRUCCIÓN DE PAVIMIENTO TIPO EMPEDRADO - LPN 06/22 con ID: 417.841"

CONTRATISTA : COG EMPRENDIMIENTOS S.A.

Fecha: 9/6/2023

Avance del mes: 14,15%

Avance de obra: 97,95%

Ítem	Descripción del Bien	CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
		Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluido)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
1.7	Compactación con medios mecanicos	Metros cuadrados	28.636	12.500	357.950.000	25.050,00	2.381,86	27.431,86	313.125.000	29.773.214	342.898.214
1.8	Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	6.005	3.500	21.017.500	5.300,00	705,00	6.005,00	18.550.000	2.467.500	21.017.500
1.9	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unidad	4	2.000.000	8.000.000	2,00	0,00	2,00	4.000.000	-	4.000.000
1.10	Limpieza final	Metros cuadrados	28.636	500	14.318.000	0,00	0,00	0,00	-	-	-
	Totales				**5.658.429.500**				**4.741.449.470**	**800.795.500**	**5.542.244.970**

Fiscal de Obras

Arq. Miguel Andres Rolon León
Jefe
Dpto. de Obras y Bienes Municipales

Lic. Cesar Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS S.A.
RUC: 80097945-1

076

MUNICIPALIDAD DE PEDRO JUAN CABALLERO

ACTA DE MEDICION N° 5

LOTE NRO: 3

BARRIO MARIA VICTORIA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

ITEM	DESCRIPCION	Unid.de Medida	Cantidad Contractual	Medición Anterior	Medición Actual	Medición Acumulada	Avance
1.1	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	34.901	31.300,00	3.601,00	34.901,00	100,00%
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cúbicos	9.972	9.390,00	582,00	9.972,00	100,00%
1.3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	Metro lineal	9.023	5.507,00	3.516,00	9.023,00	100,00%
1.4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	Metros cúbicos	1.263	856,72	406,28	1.263,00	100,00%
1.5	Colchón de arena	Metros cúbicos	8.725	8.075,00	650,00	8.725,00	100,00%
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	Metros cuadrados	34.901	31.300,00	3.601,00	34.901,00	100,00%
1.7	Compactación con medios mecanicos	Metros cuadrados	34.901	31.300,00	3.601,00	34.901,00	100,00%
1.8	Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	9.023	8.075,00	948,00	9.023,00	100,00%
1.9	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unidad	5	2,00		2,00	40,00%
1.10	Limpieza final	Metros cuadrados	34.901	0,00		0,00	0,00%

LOTE NRO: 5

BARRIO JARDIN AURORA, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

ITEM	DESCRIPCION	Unid.de Medida	Cantidad Contractual	Medición Anterior	Medición Actual	Medición Acumulada	Avance
1.1	Replanteo y Marcacion	Metros cuadrados	28.636	25.050,00	2.381,86	27.431,86	95,80%
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cúbicos	8.182	7.515,00	667,00	8.182,00	100,00%
1.3	Cordones de Hº prefabricado (10 x 30 x 100) cm.	Metro lineal	6.005	3.478,00	2.527,00	6.005,00	100,00%
1.4	Refuerzo lateral de cordones c/ tierra apisonada	Metros cúbicos	841	433,00	408,00	841,00	100,00%
1.5	Colchón de arena	Metros cúbicos	7.159	5.300,00	1.859,00	7.159,00	100,00%
1.6	Empedrado de piedra bruta (tipo basalto)	Metros cuadrados	28.636	25.050,00	2.381,86	27.431,86	95,80%
1.7	Compactación con medios mecanicos	Metros cuadrados	28.636	25.050,00	2.381,86	27.431,86	95,80%
1.8	Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	6.005	5.300,00	705,00	6.005,00	100,00%
1.9	Cartel de Obra 2 x 1 m	Unidad	4	2,00		2,00	50,00%
1.10	Limpieza final	Metros cuadrados	28.636	0,00		0,00	0,00%

Fiscal de Obras
Arq. Miguel Andres Rojas León
Jefe
Depto. de Obras y Bienes Municipales

Lic. César Alejandro Ortiz Gaona
Representante Legal
C.O.G. EMPRENDIMIENTOS
RUC: 80097945-1