0992 927 909
vivicarbini86@gmail.com

INFORME TÉCNICO DEL MANTENIMIENTO REALIZADO

REF. Contrato N°62/2025 – SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES VARIAS DEL CONGRESO DE LA NACIÓN

FIRMA EJECUTORA: ALL OVER

LUGAR: Congreso Nacional

TRABAJOS EJECUTADOS:

Mantenimiento y limpieza de tanque de agua interior y superior. Se procedió a la limpieza de las boyas y mecanismos de nivel de tanque y sistema de automatización, para posteriormente, limpiar las bocas de alimentación, retirando mohos y partículas incrustadas en el borde del tanque.

Cantidad intervenida: 3 unid

Revoque de mampostería por rotura de diferentes índoles incluyendo su mano de obra. Se procedió al revoque de mampostería del área de sumideros cloacales en paredes dañadas por la humedad y filtraciones.

Cantidad intervenida: 3 m2

Se realizo remoción de piso y contrapiso en sector del 3er piso HCS, para regularización de piso y superficies de piso dañado. Posteriormente se procedió a la limpieza del sector y el retiro de los materiales en desecho y la deposición de los escombros. Incluyendo todo material y mano de obra.

Superficie total intervenida: 10 m^2

Carpeta de regularización. En el sector de piso dañado y removido, se procedió a la regularización de superficie mediante carpeta de hormigón, conforme a nivel de piso existente. Incluyendo todo material y mano de obra.

Superficie total intervenida: 10 m^2

Servicio de mantenimiento y reparación de verjas metálicas del edificio. Se procedió a la soldadura mediante cordón de soldadura eléctrica de las barandas metálicas de escalera del edificio, que se encontraban rotas y desprendidas, y posterior lijado de superficie con amoladora.

Superficie total intervenida: 3 m^2

Fin del Informe. -

ALL OVER
de Nancy Viviana Núñez Corbini
RUC: 3851994-1

V°B° del Contratante:

Fecha: 13-02-26

Aclaración: Ing. Sebastián Romero
Director
Dirección de Recursos Físicos
Congreso Nacional