DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

BRAS

MISION: Brindar servicios de calidad con equilibrio entre el desarrollo humano, económico, social, cultural y ambiental, con servidores públicos altamente competitivos, aplicando innovación constante para promover el desarrollo integral y sostenible de los habitantes, fortaleciendo la identidad comunitaria a través de una gestión inclusiva, eficiente, transparente y participativa, con respeto al medio ambiente

OBRA: PROYECTO DE MEJORAMIENTO VIAL, CALLE ALBERDI E/VICTORIANO CACERES 2º CAPITALLOMA MERLO TRAMO 1, DE LA CIUDAD DE LUQUE.

CONTRATISTA: N.A CONSTRUCCIONES

ZONA: LOMA MERLO - CIUDAD DE LUQUE

Fecha de Certificacion: 25/07/ 2022

AVANCE DE OBRA CONTRACTUAL	100%
AVANCE DE ADDENDA AMPLIATORIA	0%

CERTIFICADO DE OBRA N° 1 - CONTRATO N°40/2022.

RUBROS CONTRATO N°40/2022						MEDICION			MONTO		
Nº	Descripcion	Unidad de Medida	Cantidad	PRECIO UNITARIO	MONTO TOTAL	ANTE.	ACTUAL	ACUMU	ANTE.	ACTUAL	ACUM.
1.1	Cartel de Obra Estandar	M2	1,92	478.285	918.307	0,00	1,92	1,92	₲ 0	₲ 918.307	₲ 918.307
1.2	Marcacion y replanteo	M2	1291,20	1.276	1.647.571	0,00	1291,20	1291,20	₲ 0	₲ 1.647.571	₲ 1.647.571
1.3	Muro de piedra bruta - incluye material y mano de obra	M3	108,00	385.903	41.677.524	0,00	108,00	108,00	₲ 0	₲ 41.677.524	₲ 41.677.524
1.4	Piso de hormigon - material y mano de obra	M3	4,05	1.624.041	6.577.366	0,00	4,05	4,05	₲ 0	₲ 6.577.366	₲ 6.577.366
1.5	Excavaciion para carga de cimiento de PBC	M3	216,00	41.354	8.932.464	0,00	216,00	216,00	₲ 0	₲ 8.932.464	₲ 8.932.464
1.6	Caja para empedrado	M2	258,24	12.797	3.304.697	0,00	258,24	258,24	₲ 0	₲ 3.304.697	₲ 3.304.697
1.7	Pavimento tipo empedrado (piedra + arena + MDO)	M2	1291,20	56.476	72.921.811	0,00	1291,20	1291,20	₲ 0	₲ 72.921.811	₲ 72.921.811
1.8	Cordones de HºAº pre fabricados (10x40x50)	ML	180,40	35.712	6.442.445	0,00	178,00	178,00	₲ 0	₲ 6.356.736	₲ 6.356.736
1.9	Enripiado de piedra	M2	1291,20	1.839	2.374.517	0,00	1291,20	1291,20	₲ 0	₲ 2.374.517	₲ 2.374.517
1.10	Limpieza Final (retiro de escombros, limpieza de pisos nuevos, retiro de material excedente.)	GL	1,00	1.158.364	1.158.364	0,00	1,00	1,00	₲ 0	₲ 1.158.364	₲ 1.158.364
				TOTAL GENERAL CONTRATO	145.955.067			TOTAL GENERAL	₲ 0	₲ 145.869.358	₲ 145.869.358
								PORCENTAJE DE PAGO	0%	99,94%	99,94%
								NETO A COBRAR		₲ 145.869.358	

OBSERVACION .: En el item 1.6 se observa un error en la Unidad de Medida según el contrato es M2, debiendo ser M3 Los calculos de medicion arrojados es calculando el volumen ejecutado.

OBS.: SUMAN UN TOTAL DE CIENTO CUARENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILTRECIENTOS CINCUENTA Y OCHO GUARANIES.

FISCAL DE OBRAS

Jefa de Obras Públicas

Elaborado por: Dpto. Tecnico de Obras Publicas - Ing. Mauro Fernandez

MUNICIPALIDAD DE LUQUE

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES

PROCESADO