MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ

Construcción de Pavimento tipo empedrado con cordón cuneta en la Calle 2, entre Calle 3 y Calle Adolfo Ariste del Barrio San Rafael con ID: 408326

Contrato N° 23/2022

Certificado de Avance de Obra Nº 01

CONTRATISTA	**Los Andes Ingeniería SRL**
FECHA DE PRESENTACIÓN	13/07/2022
FECHA DE INICIO	10/06/2022
PLAZO INICIAL	120
PLAZO DE ADENDA	---------
DÍAS DE LLUVIA	---------
PLAZO PRORROGADO	---------
DÍAS TRANSCURRIDOS	33
RECEPCIÓN PROVISORIA	---------

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total	CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			% de Avance
						Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	
1	**Construcción de empedrado**	**Gl**	**1**	**152 516 169**	**152 516 169**							24%
1.1	Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo.	m2	2 537	1 198	3 039 326	-	1 224	1 224	-	1 466 352	1 466 352	48%
1.2	Pavimento tipo empedrado.	m2	2 537	29 852	75 734 524	-	-	-	-	-	-	0%
1.3	Cordón cuneta de hormigón pre elaborado.	ml	507	101 765	51 594 855	-	340	340	-	34 600 100	34 600 100	67%
1.4	Badén de Hº Aº con hormigón pre elaborado (doblemente armado).	ml	36	308 722	11 113 992	-	-	-	-	-	-	0%
1.5	Cordón escondido de hormigón.	ml	33	50 663	1 671 879	-	-	-	-	-	-	0%
1.6	Relleno compactado de espalda de cordones.	ml	507	2 830	1 434 810	-	-	-	-	-	-	0%
1.7	Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle.	un	1	606 375	606 375	-	-	-	-	-	-	0%
1.8	Provisión y colocación de tubos de hormigón. Diámetro: 0,60 m. No	ml	13	331 488	4 309 344	-	-	-	-	-	-	0%
1.9	Losa de Hº Aº para registro y pantalla. No incluye excavación	m3	1	2 272 797	2 272 797	-	-	-	-	-	-	0%
1.10	Limpieza final de obra.	m2	2 537	291	738 267	-	-	-	-	-	-	0%
				TOTAL	152 516 169							

Total certificado	-	**36 066 452**	36 066 452
Fondo de reparo 5%:	-	**1 803 323**	1 803 323
Neto a cobrar Gs.:	-	**34 263 129**	34 263 129

TREINTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE Y NUEVE .----------

Ing. Aarón Mellid
Contratista
Los Andes Ingeniera SRL

Los Andes Ingeniería S.R.L.
RUC: 80083861-0

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETÁ
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCIÓN
Itapúa Paraguay

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá

Arq. Luis Roa Bartz
Fiscal de Obras
Municipalidad de Cambyretá