ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - 2DO LLAMADO

En la ciudad de Caacupé, a los 24 días del mes Mayo del año dos mil veintitrés, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: La Arq. Virginia Duarte Administradora de Contrato, y el Sr. Genaro Figueredo, funcionario de Sala de Control, a fin de verificar los trabajos ejecutados por la Empresa INTECH SRL., correspondientes al mes de mayo, según Contrato N° 25/2021. Se realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a la presente planilla:

	MANTENIMIENTO PREVENTIVO	UNID.	Cant.	P. Total	Observación
1	**SISTEMA DE COMBUSTIBLE**				
1.1	Verificar nivel	unid.	1	46.910	EJECUTADO
1.2	Drenar trampa de agua	unid.	1	44.326	EJECUTADO
2	**SISTEMA DE COMBUSTIBLE (mano de obra)**			0	
2.1	Verificar nivel	unid.	1	11.728	EJECUTADO
2.2	Drenar trampa de agua	unid.	1	11.082	EJECUTADO
3	**SISTEMA DE LUBRICACION**			0	
3.1	Verificar nivel de aceite	unid.	1	48.220	EJECUTADO
4	**SISTEMA DE LUBRICACION (mano de obra)**			0	
4.1	Verificar nivel de aceite	unid.	1	12.055	EJECUTADO
5	**SISTEMA DE ENFRIAMIENTO**			0	
5.1	Verificar nivel líquido refrigerante	unid.	1	38.540	EJECUTADO
5.4	Verificar pérdida del sistema de refrigeración	unid.	1	45.600	EJECUTADO
6	**SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (mano de obra)**			0	
6.1	Verificar nivel líquido refrigerante	unid.	1	9.635	EJECUTADO
6.4	Verificar pérdida del sistema de refrigeración	unid.	1	11.400	EJECUTADO
7	**SISTEMA DE ADMISION DE AIRE**			0	
7.1	Verificar filtro de aire	unid.	1	43.200	EJECUTADO
8	**SISTEMA DE ADMISION DE AIRE (mano de obra)**			0	
8.1	Verificar filtro de aire	unid.	1	10.800	EJECUTADO
9	**TUBERIA DE ESCAPE**			0	
9.2	Drenaje de escape	unid.	1	52.436	EJECUTADO
10	**TUBERIA DE ESCAPE (mano de obra)**			0	
10.2	Drenaje de escape	unid.	1	13.109	EJECUTADO

PODER JUDICIAL * XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL * SECCION DE OBRAS CIVILES

Sala de Control
Genaro Figueredo Valiente
Sala de Control
XIII - Circunscripción Judicial

Administradora de Contrato
Arq. Virginia Duarte de Ortiz
REG. PROF. MOPC N° 2.156

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

Control y Seguimiento

11	**SISTEMA ELECTRICO DEL GENERADOR**			0	
11.1	Verificar nivel de líquidos de batería	unid.	1	38.015	EJECUTADO
11.2	Verificar carga de batería	unid.	1	38.015	EJECUTADO
11.3	Terminales de batería	unid.	1	40.000	EJECUTADO
12	**SISTEMA ELECTRICO DEL GENERADOR (mano de obra)**			0	
12.1	Verificar nivel de líquidos de batería	unid.	1	9.504	EJECUTADO
12.2	Verificar carga de batería	unid.	1	9.504	EJECUTADO
12.3	Terminales de batería	unid.	1	10.000	EJECUTADO
13	**MOTOR**			0	
13.1	Verificar, refrigerante y cualquier señal de deterioro componentes	unid.	1	34.083	EJECUTADO
13.2	Operar el motor 50-701% por un mínimo de 30 min.	unid.	1	34.083	EJECUTADO
14	**MOTOR (mano de obra)**			0	
14.1	Verificar, refrigerante y cualquier señal de deterioro componentes	unid.	1	8.521	EJECUTADO
17	**ALTERNADOR DEL GRUPO GENERADOR**			0	
17.1	Inspección general con y sin carga	unid.	1	51.124	EJECUTADO
18	**ALTERNADOR DEL GRUPO GENERADOR (mano de obra)**			0	
18.1	Inspección general con y sin carga	unid.	1	12.781	EJECUTADO
21	**CONDICION GENERAL DEL EQUIPO**			0	
21.1	Alguna condición de vibración, goteo de fluidos, ruidos, temperatura, deterioros	unid.	1	26.217	EJECUTADO
21.2	Asegurar que el sistema esté en operación automática	unid.	1	26.217	EJECUTADO
21.3	Sala interior de equipo	unid.	1	31.461	EJECUTADO
22	**CONDICION GENERAL DEL EQUIPO (mano de obra)**			0	
22.1	Alguna condición de vibración, goteo de fluidos, ruidos, temperatura, deterioros	unid.	1	6.554	EJECUTADO
22.2	Asegurar que el sistema esté en operación automática	unid.	1	6.554	EJECUTADO
22.3	Sala interior de equipo	unid.	1	7.865	EJECUTADO
23	**BLOQUE DE APOYO - SALA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR**			0	
23.1	Control y limpieza de tableros	unid.	1	62.923	EJECUTADO
23.2	Ajuste de llaves TM	unid.	1	19.663	EJECUTADO
23.3	Verificación del Funcionamiento de Equipos	unid.	1	62.923	EJECUTADO
23.4	Verificación tablero de transferencia	unid.	1	25.910	EJECUTADO
23.5	Verificación tablero de banco de capacitores	unid.	1	74.915	EJECUTADO

Sala de Control
Genaro Figueredo Valiente
Sala de Control
XIII - Circunscripción Judicial

Administradora de Contrato
Arq. Virginia Duarte de Ortiz
REG. PROF. MOPC Nº 2.156

Control y Seguimiento
Lic. Zuhilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

24	**BLOQUE DE APOYO SALA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR (mano de obra)**			0	
24.1	Control y limpieza de tableros	unid.	1	15.731	EJECUTADO
24.2	Ajuste de llaves TM	unid.	1	4.916	EJECUTADO
24.3	Verificación del Funcionamiento de Equipos	unid.	1	15.731	EJECUTADO
24.4	Verificación tablero de transferencia	unid.	1	6.477	EJECUTADO
24.5	Verificación tablero de banco de capacitores	unid.	1	18.729	EJECUTADO

Los trabajos descriptos fueron ejecutados de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia, en tiempo y forma por lo tanto se otorga la conformidad a los mismos. ----------

Con respecto al Plan de Racionalización, este Mantenimiento Preventivo cuenta con la autorización del Consejo de Administración, según MEMORANDUM M.C.A N°156/2023.-----

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------

PODER JUDICIAL ★ XIII CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL ★ SECCION DE OBRAS CIVILES

Sala de Control
Genaro Figueredo Valiente
Sala de Control
XIII - Circunscripción Judicial

Administradora de Contrato
Arq. Virginia Duarte de Ortiz
REG. PROF. MOPC N° 2.156

Lic. Zunilda C. Mena Rodriguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

Control y Seguimiento