OBRA: CONSTRUCCIONES DE AULAS Y SSHH EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE LIMPIO con ID: 374358

PLANILLA DE CERTIFICACION DE OBRA

CONTRATISTA	CONTRATANTE	FISCALIZACION	CERTIFICADO N°	2
			FECHA	8 de octubre de 2020
EDIVI S.A	MUNICIPALIDAD DE LIMPIO	EBP S.R.L	AVANCE	79.75%

CONTRATO							AVANCE (%)			MONTOS		
Item	Código Catálogo	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNIT.	P. TOTAL	ACUM. ANTERIOR	CERTIF Nro 2	ACUM. ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIF Nro 2	ACUMULADO ACTUAL
1	72131601-002	**Preparación de obra: COL. NAC. SAN GERONIMO**										
1.1		a- Letrero de obra	Unidad	1	592.020	592.020	100%	0%	100%	592.020	0	592.020
1.2		b- Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadra	120.4	4.505	542.402	100%	0%	100%	542.402	0	542.402
1.3		c- Replanteo	Metros cuadra	120.4	4.891	588.876	100%	0%	100%	588.876	0	588.876
1.4		d- Vallado perimetral altura 2 mts.-	Metro lineal	35	105.843	3.704.505	100%	0%	100%	3.704.505	0	3.704.505
1.5		e- Demolicion de muralla existente	Unidad	1	2.844.270	2.844.270	100%	0%	100%	2.844.270	0	2.844.270
2	72131601-004	Excavación y carga de cimiento en galería de PBC.	Metros cúbicos	4.8	397.562	1.908.298	100%	0%	100%	1.908.298	0	1.908.298
3	72131601-004	**Estructura de H° A°**										
3.1		a- Excavación y carga de zapatas de H° A°	Metros cúbicos	7.05	1.705.512	12.023.860	100%	0%	100%	12.023.860	0	12.023.860
3.2		b- Pilares de H° A°	Metro lineal	44	202.037	8.889.628	100%	0%	100%	8.889.628	0	8.889.628
3.3		c- Vigas de H° A° de fundacion 25 x 30	Metro lineal	28.4	155.144	4.406.090	100%	0%	100%	4.406.090	0	4.406.090
3.4		d- Viga de HºAº de fundacion 15 x 30	Metro lineal	17.85	203.645	3.635.063	100%	0%	100%	3.635.063	0	3.635.063
3.5		b3- Losa de H° A° y viga superior a la vista	Metro lineal	18	1.987.197	35.769.546	15%	85%	100%	5.365.432	30.404.114	35.769.546
3.6		b4- Loseta sobre puerta de acceso	Unidad Medida	2	322.394	644.788	0%	100%	100%	0	644.788	644.788
4	72131601-003	Muros de nivelación De 0,30 cm.	Metros cuadra	19.72	146.175	2.882.571	100%	0%	100%	2.882.571	0	2.882.571
5	72131601-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	24.48	75.290	1.843.099	100%	0%	100%	1.843.099	0	1.843.099
6	72131601-006	**Aislación asfaltica**										
6.1		De paredes	Metro lineal	40.7	27.378	1.114.285	100%	0%	100%	1.114.285	0	1.114.285
6.2		De techo con membrana liquida y tela geotextil incluye contrapiso y alisada previa	Metros cuadra	118.17	109.881	12.984.638	0%	90%	90%	0	11.686.174	11.686.174
7	72131601-005	**Muros de elevación**										
7.1		a- De 0,30 para revocar	Metros cuadra	2.15	151.323	325.344	50%	50%	100%	162.672	162.672	325.344
7.2		b- De 0,15 para revocar	Metros cuadra	9.3	84.329	784.260	50%	50%	100%	392.130	392.130	784.260
7.3		c- De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	Metros cuadra	51.4	250.744	12.888.242	50%	50%	100%	6.444.121	6.444.121	12.888.242
7.4		e- De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadra	64	137.418	8.794.752	50%	50%	100%	4.397.376	4.397.376	8.794.752
7.5		f- Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	24	22.616	542.784	0%	100%	100%	0	542.784	542.784
8	72131601-008	**Revoques**										
8.1		a- de revoque de paredes interior y ext. A una capa c/ hidrofugo	Metros cuadra	107.56	44.873	4.826.540	0%	100%	100%	0	4.826.540	4.826.540
8.2		b- De pilares y vigas de H° A°	Metro lineal	36	44.873	1.615.428	0%	100%	100%	0	1.615.428	1.615.428
9	72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadra	109.62	37.670	4.129.385	100%	0%	100%	4.129.385	0	4.129.385
10	72131601-009	Carpeta de nivelación	Metros cuadra	109.62	21.616	2.369.546	0%	100%	100%	0	2.369.546	2.369.546
11	72131601-009	Piso ceramico PI 4 antideslizante	Metros cuadra	109.62	78.291	8.582.259	0%	0%	0%	0	0	0
12	72131601-009	Zócalo cerámico	Metro lineal	61.5	20.441	1.257.122	0%	0%	0%	0	0	0

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones
edivisa

Ing. Eduardo F. Benítez Pe
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-68
Fiscal de Obras

13	721316 01-009	Guarda obras 0,40 de ancho incluye contrapiso	Metros cuadra	11.66	64.836	755.988	0%	100%	100%	0	755.988	755.988
14	**721316 01-010**	**Aberturas metálicas**										
14.1		a- Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50	Unidad	4	630.566	2.522.264	0%	50%	50%	0	1.261.132	1.261.132
14.2		c- Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	Unidad	2	947.584	1.895.168	0%	50%	50%	0	947.584	947.584
15	721316 01-010	Mocheta de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	12	22.122	265.464	0%	50%	50%	0	132.732	132.732
16	**721316 01-012**	**Pinturas**										
16.1		a- De paredes al latex	Metros cuadra	107.56	15.509	1.668.148	0%	0%	0%	0	0	0
16.2		b- De pilares al latrex	Metros cuadra	18.3	15.509	283.815	0%	0%	0%	0	0	0
16.3		e- De losas y vigas al latex	Metros cuadra	150.7	15.509	2.337.206	0%	0%	0%	0	0	0
16.4		f- De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadra	19.08	30.335	578.792	0%	0%	0%	0	0	0
16.5		g- De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadra	152.48	17.928	2.733.661	0%	0%	0%	0	0	0
17	721316 01-010	Vidrios dobles	Metros cuadra	5.76	181.467	1.045.250	0%	0%	0%	0	0	0
18	**721316 01-001**	**Instalación eléctrica**										
18.1		Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	1	359.845	359.845	25%	50%	75%	89.961	179.923	269.884
18.2		Instalación de tableros de comando TC	Unidad	2	283.140	566.280	25%	50%	75%	141.570	283.140	424.710
18.3		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	2	373.230	746.460	25%	50%	75%	186.615	373.230	559.845
18.4		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	20	90.090	1.801.800	25%	50%	75%	450.450	900.900	1.351.350
18.5		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	77.220	926.640	25%	50%	75%	231.660	463.320	694.980
18.6		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	2	84.942	169.884	25%	50%	75%	42.471	84.942	127.413
18.7		Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	2	90.090	180.180	25%	50%	75%	45.045	90.090	135.135
19	**721316 01-001**	**Artefactos electricos**										
19.1		Pantalla acrilica con foco bajo consumo-80 Watts	Unidad	12	397.683	4.772.196	0%	0%	0%	0	0	0
19.2		Pantalla metalica con foco bajo consumo- 80Watts	Unidad	4	129.987	519.948	0%	0%	0%	0	0	0
19.3		Ventilador de techo de 56 "	Unidad	4	561.132	2.244.528	0%	0%	0%	0	0	0
20		Rampa 10% pendiente ancho de galeria	Unidad	1	1.181.466	1.181.466	0%	100%	100%	0	1.181.466	1.181.466
21	721316 01-012	Mobiliarios: Pizarrones acrilicos	Unidad	2	937.193	1.874.386	0%	0%	0%	0	0	0
22		Limpieza final	Unidad	1	929.214	929.214	0%	0%	0%	0	0	0
23	721316 01-002	**Preparacion de obra: COL. NAC. SAN JOSE**										
23.1		Letrero de obra 1,20 x 2,00	Unidad	1	592.020	592.020	0%	0%	0%	0	0	0
23.2		Demolicion de aula existente	Unidad	1	6.465.888	6.465.888	0%	0%	0%	0	0	0
23.3		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadra	50.4	4.891	246.506	0%	0%	0%	0	0	0
23.4		Replanteo	Metros cuadra	50.4	4.891	246.506	0%	0%	0%	0	0	0
23.5		Vallado de obras	Metro lineal	17	105.843	1.799.331	0%	0%	0%	0	0	0
24	721316 01-004	Excavación y carga de cimiento en galeria de PBC.	Metros cúbicos	1.47	397.562	584.416	0%	0%	0%	0	0	0
25	721316 01-004	**Estructura de H° A°**										
25.1		Excavación y carga de zapatas de H° A°	Metros cúbicos	4.53	1.705.512	7.725.969	0%	0%	0%	0	0	0
25.2		Pilares de H° A°	Metro lineal	27	202.037	5.454.999	0%	0%	0%	0	0	0
25.3		Vigas de fundacion 0,15 x 0,30 H° A°	Metro lineal	15	155.144	2.327.160	0%	0%	0%	0	0	0
25.4		Vigas de fundacion 0,25 x 0,30 H° A°	Metro lineal	12.3	203.645	2.504.834	0%	0%	0%	0	0	0
25.5		Losa y vigas visto techo de H° A°	Metros cúbicos	10.22	1.987.197	20.309.153	0%	0%	0%	0	0	0
26	721316 01-003	Muros de nivelación: De 0,30 cm.	Metros cuadra	9.15	146.175	1.337.501	0%	0%	0%	0	0	0
27	721316 01-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	17.43	75.290	1.312.305	0%	0%	0%	0	0	0
28	721316 01-006	**Aislación asfaltica**										
28.1		Aislacion asfáltica De paredes	Metro lineal	24.47	24.289	594.352	0%	0%	0%	0	0	0

Ing. Emilio Diaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones

Ing. Eduardo F. Benitez Petis
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras

28.2		De techo con membrana liquida y tela geotextil incluye contrapiso y alisada previa	Metros cuadra	58.11	109.881	6.385.185	0%	0%	0%	0	0	0
29	721316 01-005	**Muros de elevación**										
29.1		De 0,30 para revocar	Metros cuadra	1	151.323	151.323	0%	0%	0%	0	0	0
29.2		De 0,15 para revocar	Metros cuadra	2.88	84.329	242.868	0%	0%	0%	0	0	0
29.3		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados	Metros cuadra	14.75	250.744	3.698.474	0%	0%	0%	0	0	0
29.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadra	50.21	137.418	6.899.758	0%	0%	0%	0	0	0
29.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	4	22.616	90.464	0%	0%	0%	0	0	0
30	721316 01-008	**Revoques**										
30.1		Revoque de paredes interior y ext. A una capa c/ hidrofugo	Metros cuadra	50.24	44.873	2.254.420	0%	0%	0%	0	0	0
30.2		De pilares y vigas de H° A°	Metro lineal	18	44.873	807.714	0%	0%	0%	0	0	0
30.3		Revoque de nivelacion con hidrofugo a una capa	Metros cuadra	9.15	44.873	410.588	0%	0%	0%	0	0	0
30.4		De mochetas	Metro lineal	12.28	22.122	271.658	0%	0%	0%	0	0	0
31	721316 01-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadra	52.77	37.670	1.987.846	0%	0%	0%	0	0	0
32	721316 01-009	Carpeta de nivelacion	Metros cuadra	52.77	21.616	1.140.676	0%	0%	0%	0	0	0
33	721316 01-009	Piso ceramico PI 4 antideslizante	Metros cuadra	52.77	78.291	4.131.416	0%	0%	0%	0	0	0
34	721316 01-009	Zocalo ceramico	Metro lineal	23.4	20.441	478.319	0%	0%	0%	0	0	0
35	721316 01-009	Guarda obras 0,40 de ancho incluye contrapiso	Metros cuadra	3.12	64.836	202.288	0%	0%	0%	0	0	0
36	721316 01-010	Aberturas metálicas	Unidad Medida	1								
36.1		Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,50	Unidad	2	630.566	1.261.132	0%	0%	0%	0	0	0
36.2		Puerta metàlica de 0,90 x 2,10	Unidad	1	917.018	917.018	0%	0%	0%	0	0	0
37	**721316 01-012**	**Pintura**										
37.1		De paredes al latex	Metros cuadra	122.23	15.509	1.895.665	0%	0%	0%	0	0	0
37.2		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadra	8.28	26.641	220.587	0%	0%	0%	0	0	0
37.3		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadra	79.71	17.928	1.429.041	0%	0%	0%	0	0	0
38	721316 01-010	Vidrios dobles	Metros cuadra	2.88	181.467	522.625	0%	0%	0%	0	0	0
39	**721316 01-001**	**Instalación eléctrica**										
39.1		Instalación del tablero TP de 6 AG.	Unidad	2	360.360	720.720	0%	0%	0%	0	0	0
39.2		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	1	373.230	373.230	0%	0%	0%	0	0	0
39.3		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	4	83.655	334.620	0%	0%	0%	0	0	0
39.4		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	3	77.220	231.660	0%	0%	0%	0	0	0
39.5		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	2	84.942	169.884	0%	0%	0%	0	0	0
39.6		Alimentación de la red existente	Unidad Medida	1	566.280	566.280	0%	0%	0%	0	0	0
40	**721316 01-001**	**Artefactos electricos**										
40.1		Pantalla acrilica con foco LED 30 Watts	Unidad	4	397.683	1.590.732	0%	0%	0%	0	0	0
40.2		Plafon con focos LED 16 Watts	Unidad	2	129.987	259.974	0%	0%	0%	0	0	0
40.3		Ventilador de techo de 56 "	Unidad	2	561.132	1.122.264	0%	0%	0%	0	0	0
41	721316 01-9984	Rampa	Unidad Medida	1	540.540	540.540	0%	0%	0%	0	0	0
42	721316 01-012	Mobiliarios: Pizarrones acrilicos 1,20 x 2,80	Unidad	1	937.193	937.193	0%	0%	0%	0	0	0
43	721316 01-013	Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida	1	2.137.192	2.137.192	0%	0%	0%	0	0	0
44	721316 01-002	**Preparacion de obra: ESC. BAS. 5569 SAN MARCOS**										
44.1		Letrero de obra	Unidad	1	871.138	871.138	100%	0%	100%	871.138	0	871.138

Ing. Emilio Diaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones
odivisa

Ing. Eduardo F. Benitez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras

44.2		Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadra	120.4	4.891	588.876	100%	0%	100%	588.876	0	588.876
44.3		Replanteo	Metros cuadra	120.4	5.405	650.762	100%	0%	100%	650.762	0	650.762
44.4		Vallado perimetral altura 2 mts.-	Metro lineal	35	105.843	3.704.505	100%	0%	100%	3.704.505	0	3.704.505
45	721316 01-004	Excavación y carga de cimiento con PBC	Metros cúbicos	4.8	397.562	1.908.298	100%	0%	100%	1.908.298	0	1.908.298
46	721316 01-004	**Estructura de H° A°**										
46.1		Excavación y carga de zapatas de H° A°	Metros cúbicos	7.05	1.705.512	12.023.860	100%	0%	100%	12.023.860	0	12.023.860
46.2		Pilares de H° A°	Metro lineal	44	214.885	9.454.940	100%	0%	100%	9.454.940	0	9.454.940
46.3		Vigas de H° A° de fundacion 25 x 30	Metro lineal	28.4	232.282	6.596.809	100%	0%	100%	6.596.809	0	6.596.809
46.4		Viga de HºAº de fundacion 15 x 30	Metro lineal	17.85	202.483	3.614.322	100%	0%	100%	3.614.322	0	3.614.322
46.5		Losa de H° A° y viga superior a la vista	Metro lineal	18	1.964.999	35.369.982	15%	85%	100%	5.305.497	30.064.485	35.369.982
46.6		Loseta sobre aberturas	Unidad Medida	2	386.744	773.488	0%	100%	100%	0	773.488	773.488
47	721316 01-003	Muros de nivelación de 0,30 cm.	Metros cuadra	19.72	146.175	2.882.571	100%	0%	100%	2.882.571	0	2.882.571
48	721316 01-009	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	24.48	94.595	2.315.686	100%	0%	100%	2.315.686	0	2.315.686
49	**721316 01-006**	**Aislación asfaltica**										
49.1		De paredes	Metro lineal	40.7	22.921	932.885	100%	0%	100%	932.885	0	932.885
49.2		De techo con membrana liquida y tela geotextil incluye contrapiso y alisada previa	Metros cuadra	118.17	129.318	15.281.508	0%	90%	90%	0	13.753.357	13.753.357
50	**721316 01-005**	**Muros de elevación**										
50.1		De 0,30 para revocar-doble de 0,15	Metros cuadra	2.15	151.323	325.344	50%	50%	100%	162.672	162.672	325.344
50.2		De 0,15 para revocar	Metros cuadra	9.3	84.329	784.260	50%	50%	100%	392.130	392.130	784.260
50.3		De 0,30 visto ambas caras de ladrillos prensados-doble de 0,15	Metros cuadra	51.4	256.213	13.169.348	50%	50%	100%	6.584.674	6.584.674	13.169.348
50.4		De 0,15 visto a una cara de ladrillos prensados	Metros cuadra	58	140.743	8.163.094	50%	50%	100%	4.081.547	4.081.547	8.163.094
50.5		Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	24	22.616	542.784	0%	100%	100%	0	542.784	542.784
51	721316 01-008	**Revoques**										
51.1		De Revoque De paredes interior,ext. a una capa c/ hidrofugo	Metros cuadra	95.96	44.873	4.306.013	0%	100%	100%	0	4.306.013	4.306.013
51.2		De pilares de H° A°	Metro lineal	36	44.873	1.615.428	0%	100%	100%	0	1.615.428	1.615.428
52	721316 01-009	Contrapiso de H° de cascotes	Metros cuadra	109.62	37.670	4.129.385	100%	0%	100%	4.129.385	0	4.129.385
53	721316 01-009	Carpeta de nivelacion	Metros cuadra	109.62	21.616	2.369.546	0%	100%	100%	0	2.369.546	2.369.546
54	721316 01-009	Piso ceramico antideslizante PI4	Metros cuadra	109.62	78.291	8.582.259	0%	0%	0%	0	0	0
55	721316 01-009	Zocalo ceramico	Metro lineal	61.5	20.441	1.257.122	0%	0%	0%	0	0	0
56	721316 01-009	Guarda obras 0,40 de ancho incluye contrapiso	Metros cuadra	17.48	64.836	1.133.333	0%	100%	100%	0	1.133.333	1.133.333
57	**721316 01-010**	**Aberturas metálicas**										
57.1		Ventanas tipo Proyectante1,50 x 1,50	Unidad	4	642.728	2.570.912	0%	50%	50%	0	1.285.456	1.285.456
57.2		Ventanas tipo proyectante 1,50 x 1,00	Unidad	4	584.007	2.336.028	0%	50%	50%	0	1.168.014	1.168.014
57.3		Puerta metàlica de 1,20 x 2,10	Unidad	2	947.584	1.895.168	0%	50%	50%	0	947.584	947.584
58	721316 01-003	Mocheta de ventanas de revoque 1 : 3 (cemento - arena)	Metro lineal	47.2	22.122	1.044.158	0%	50%	50%	0	522.079	522.079
59	**721316 01-012**	**Pinturas**										
59.1		De paredes al latex	Metros cuadra	95.56	15.509	1.482.040	0%	0%	0%	0	0	0
59.2		De pilares al latex	Metros cuadra	18.3	18.083	330.919	0%	0%	0%	0	0	0
59.3		De losas y vigas al latex	Metros cuadra	150.7	20.657	3.113.010	0%	0%	0%	0	0	0
59.4		De aberturas metálicas con pintura sintética	Metros cuadra	25.8	30.335	782.643	0%	0%	0%	0	0	0
59.5		De ladrillos vistos con antimoho incoloro	Metros cuadra	146.48	17.928	2.626.093	0%	0%	0%	0	0	0
60	721316 01-010	Vidrios dobles	Metros cuadra	9.6	181.467	1.742.083	0%	0%	0%	0	0	0

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones
odivisa

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras

61	**721316 01-001**	**Instalación eléctrica**										
61.1		Instalación del tablero TS10 de 15 AG.	Unidad	1	341.827	341.827	25%	50%	75%	85.457	170.914	256.370
61.2		Instalación de tableros de comando TC	Unidad	2	283.140	566.280	25%	50%	75%	141.570	283.140	424.710
61.3		Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	Unidad	2	373.230	746.460	25%	50%	75%	186.615	373.230	559.845
61.4		Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	20	90.090	1.801.800	25%	50%	75%	450.450	900.900	1.351.350
61.5		Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	12	77.220	926.640	25%	50%	75%	231.660	463.320	694.980
61.6		Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	2	84.942	169.884	25%	50%	75%	42.471	84.942	127.413
61.7		Alimentación de los circuitos del TC	Unidad	2	90.090	180.180	25%	50%	75%	45.045	90.090	135.135
62	**721316 01-001**	**Artefactos electricos**										
62.1		Pantalla acrilica con foco bajo consumo-80 Watts	Unidad	12	397.683	4.772.196	0%	0%	0%	0	0	0
62.2		Pantalla metalica con foco bajo consumo- 80Watts	Unidad	4	136.165	544.660	0%	0%	0%	0	0	0
62.3		Ventilador de techo de 56"	Unidad	4	561.132	2.244.528	0%	0%	0%	0	0	0
63		Rampa 10% pendiente ancho de galeria	Unidad	1	1.171.170	1.171.170	0%	100%	100%	0	1.171.170	1.171.170
64	721316 01-012	Mobiliarios: Pizarrones acrilicos	Unidad	2	937.193	1.874.386	0%	0%	0%	0	0	0
65	721316 01-013	Limpieza final	Unidad	1	929.214	929.214	0%	0%	0%	0	0	0

TOTAL GUARANIES I.V.A INLUIDO	**444.272.303**	184.437.679	143.380.415	277.818.094
RETENCIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA 5%		6.721.884	7.169.021	13.890.905
COBRO NETO DE ESTE CERTIFICADO :-		127.715.795	**136.211.394**	**263.927.189**

TOTAL DE ESTE CERTIFICADO **136.211.394**

SON GUARANIES: CIENTO TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS ONCE MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO

Ing. Emilio Díaz de Vivar
Representante Legal
Empresa de Construcciones
adivisa

Ing. Eduardo F. Benítez Petit
Socio Gerente ebp S.R.L. Tel: 021-903-681
Fiscal de Obras