CERTIFICADO DE OBRA N° 2-										
OBRA:	CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN DE DELITOS ECONOMICOS									
CONTRATISTA:	MAINUMBY BB S.A.					CONTRATO N°:	247/2022			
MONTO TOTAL DEL CONTRATO:	247.500.000					FECHA:	4/7/2022			
ITEM	CONSTRUCCIÓN DE PABELLÓN DE DELITOS ECONOMICOS	UNIDAD	CANTIDAD	P. UNITARIO	P. TOTAL	CERTIFICADO 1	ACUMULADO 2	ACUMULADO	PRESENTE	
1	DESCRIPCIÓN DEL BIEN									
1.1	Cartel de obra.	Unidad	1,0	940.500	940.500	0,00	1,00	940.500	940.500	100%
1.2	Limpieza y preparación del terreno.	Metros Cuadrados	80,0	7.920	633.600	80,00	0,00	633.600	633.600	100%
1.3	Replanteo y marcación de obra.	Metros Cuadrados	80,0	7.425	594.000	80,00	0,00	594.000	594.000	100%
1.4	Cimiento de PBC (Piedra Bruta Colocada) de 0,35 x 0,70 metros.	Metros Cubicos	18,7	475.200	8.862.480	18,70	0,00	8.862.480	8.862.480	100%
1.5	Encadenado de H°A°. De 0,10 x 0,15 cm.	Metros Cubicos	2,3	2.871.000	6.603.300	2,30	0,00	6.603.300	6.603.300	100%
1.6	Pilares de H°A°. Para traba de encadenados.	Metros Cubicos	1,2	2.871.000	3.445.200	1,20	0,00	3.445.200	3.445.200	100%
1.7	Mamposteria de ladrillo común de 0,15 cm.	Metros Cuadrados	230,0	103.950	23.908.500	230,00	0,00	23.908.500	23.908.500	100%
1.8	Relleno y compactación. Zona de construcción.	Metros Cubicos	49,2	38.115	1.875.258	49,20	0,00	1.875.258	1.875.258	100%
1.9	Construcción de mastil. Según plano.	Unidad de Medida Global	1,0	3.465.000	3.465.000	0,00	1,00	3.465.000	3.465.000	100%
1.10	Techo de chapa trapezoidal N°28 sobre estructura metálicas. Vigas y correas de perfil.	Metros Cuadrados	110,0	257.400	28.314.000	55,00	55,00	28.314.000	28.314.000	100%
1.11	Provisión y colocación de canaleta embutida.	Metro Lineal	15,0	207.900	3.118.500	0,00	15,00	3.118.500	3.118.500	100%
1.12	Provisión y colocación de caños de bajadas. Desarrollo de 40.	Metro Lineal	12,0	178.200	2.138.400	0,00	12,00	2.138.400	2.138.400	100%
1.13	Contrapiso de piedra triturada. Espesor de 0,05cm.	Metros Cuadrados	80,0	59.400	4.752.000	80,00	0,00	4.752.000	4.752.000	100%
1.14	Alisada de cemento.	Metros Cuadrados	80,0	54.450	4.356.000	80,00	0,00	4.356.000	4.356.000	100%
1.15	Provisión y colocación caños corrugados con bocas de conexión y tomas.	Unidad	1,0	6.435.000	6.435.000	0,00	1,00	6.435.000	6.435.000	100%
1.16	Provisión y colocación de cables de 2mm y 4mm para ciruito eléctrico. Incluye tomas, puntos, bocas y artefactos de iluminación.	Unidad	1,0	7.920.000	7.920.000	0,00	1,00	7.920.000	7.920.000	100%
1.17	Provisión y colocación de tablero principal.	Unidad	1,0	2.277.000	2.277.000	1,00	0,00	2.277.000	2.277.000	100%
1.18	Construcción de pilastra para medidor. Incluye bajada para instalaciones eléctricas.	Unidad	1,0	3.168.000	3.168.000	0,00	1,00	3.168.000	3.168.000	100%
1.19	Provisión y colocación para agua potable dentro de baño.	Unidad	1,0	2.475.000	2.475.000	0,00	1,00	2.475.000	2.475.000	100%
1.20	Revoque de paredes de baño.	Metros Cuadrados	9,5	74.250	708.345	0,00	9,50	708.345	708.345	100%
1.21	Provisión y colocación de azulejos para baños. Altura de 2,00 metros.	Metros Cuadrados	6,4	207.900	1.322.244	0,00	6,40	1.322.244	1.322.244	100%
1.22	Provisión y colocación de artefactos sanitarios (1 inodoro, 1 lavatorio, 1 ducha)	Unidad de Medida Global	1,0	2.475.000	2.475.000	0,00	1,00	2.475.000	2.475.000	100%
1.23	Construcción de cámara séptica. 1,50 x 1,50 metros. Profundidad de 1,50 metros.	Unidad de Medida Global	1,0	2.475.000	2.475.000	1,00	0,00	2.475.000	2.475.000	100%
1.24	Construcción de pozo ciego. Diametro de 0,80 cm y profundidad de 3,50 metros.	Unidad de Medida Global	1,0	2.475.000	2.475.000	1,00	0,00	2.475.000	2.475.000	100%
1.25	Revoque de paredes a una capa.	Metros Cuadrados	320,0	49.500	15.840.000	0,00	320,00	15.840.000	15.840.000	100%

Mainumby bb S.A.
RUC: 80064794 - 7
Construcciones y Venta de Materiales

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156

1.26	Provisión y colocación de pisos ceramico normal de 0,40 x 0,40 cm.	Metros Cuadrados	80,0	148.500	11.880.000	0,00	80,00	11.880.000	11.880.000	100%
1.27	Provisión y colocación de zocalos.	Metro Lineal	103,0	11.880	1.223.640	0,00	103,00	1.223.640	1.223.640	100%
1.28	Provisión y colocación de marcos de madera, puertas de madera tipo placa de 0,90 x 2,10 cm.	Unidad	5,0	2.475.000	12.375.000	0,00	5,00	12.375.000	12.375.000	100%
1.29	Provisión y colocación de puerta blindex. Espesor de 10mm.	Unidad	1,0	2.326.500	2.326.500	0,00	1,00	2.326.500	2.326.500	100%
1.30	Provisión y colocación de ventanas de blindex de 1,60 x 1,20 cm. Espesor de 10mm.	Unidad	4,0	2.079.000	8.316.000	0,00	4,00	8.316.000	8.316.000	100%
1.31	Pintura en paredes nuevas. Aplicación previa de sellador.	Metros Cuadrados	320,00	44.550	14.256.000	0,00	320,00	14.256.000	14.256.000	100%
1.32	Construcción de escalera de acceso.	Unidad de Medida Global	1,00	5.940.000	5.940.000	0,00	1,00	5.940.000	5.940.000	100%
1.33	Guarda obra.	Metro Lineal	35,00	257.400	9.009.000	0,00	35,00	9.009.000	9.009.000	100%
1.34	Trabajos para accesibilidad desde vereda. Piso de H°A°, Espesor de 10cm.	Metros Cuadrados	50,00	247.500	12.375.000	0,00	50,00	12.375.000	12.375.000	100%
1.35	Cimiento de PBC (Piedra Bruta Colocada) de 0,35 x 0,70 metros.	Metros Cubicos	3,50	475.200	1.663.200	0,00	3,50	1.663.200	1.663.200	100%
1.36	Mamposteria de ladrillo común de 0,15 cm.	Metros Cuadrados	30,00	103.950	3.118.500	0,00	30,00	3.118.500	3.118.500	100%
1.37	Revoque de paredes nuevas.	Metros Cuadrados	62,00	49.500	3.069.000	0,00	62,00	3.069.000	3.069.000	100%
1.38	Contrapiso.	Metros Cuadrados	11,55	59.400	686.070	0,00	11,55	686.070	686.070	100%
1.39	Alisada de cemento.	Metros Cuadrados	11,55	54.450	628.898	0,00	11,55	628.898	628.898	100%
1.40	Provisión y colocación de pisos ceramico normal de 0,40 x 0,40 cm.	Metros Cuadrados	11,55	148.500	1.715.175	0,00	11,55	1.715.175	1.715.175	100%
1.41	Provisión y colocación de marcos de madera, puertas de madera tipo placa de 0,90 x 2,10 cm.	Unidad	1,00	2.475.000	2.475.000	0,00	1,00	2.475.000	2.475.000	100%
1.42	Provisión y colocación de ventanas de blindex de 1,60 x 1,20 cm. Espesor de 10mm.	Unidad	1,00	2.079.000	2.079.000	0,00	1,00	2.079.000	2.079.000	100%
1.43	Pintura en paredes nuevas. Aplicación previa de sellador.	Metros Cuadrados	60,00	49.500	2.970.000	3,50	60,00	2.970.000	2.970.000	100%
1.44	Instalaciones eléctricas.	Unidad de Medida Global	1,00	3.465.000	3.465.000	0,00	1,00	3.465.000	3.465.000	100%
1.45	Mantemiento de techo de chapa existente.	Metros Cuadrados	65,00	59.400	3.861.000	0,00	65,00	3.861.000	3.861.000	100%
1.46	Limpieza y retiro de escombro.	Unidad de Medida Global	1,00	3.490.690	3.490.690	0,00	1,00	3.490.690	3.490.690	100%
								TOTAL AVANCE DE LA OBRA:	247.500.000	
								FONDO DE REPARO 5%	12.375.000	
								CERTIFICADO N°1 DE AVANCE DE OBRA	76.414.338	
								CERTIFICADO N°2 DE AVANCE DE OBRA	171.085.662	
								PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°1	32%	
								PORCENTAJE DEL CERTIFICADO N°2	68%	
								PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DE OBRA	100%	

CONTRATISTA

Mainumby bb S.A.
RUC: 80064794 - 7
Construcciones y Venta de Materiales

ARQ. CRISTIAN GAUTO

Arq. Cristian Gauto
Fiscal de Obra
Reg. MOPC N° 4156