GOBERNACION DEL TERCER DEPARTAMENTO DE CORDILLERA

CERTIFICADO BASICO N° 1	
CONTRATISTA:	Ing. Alfredo Lezcano
MONTO DEL CONTRATO:	269.480.000
OBRA:	CONTRATO Nº 37/2023 "CONSTRUCCION DE TINGLADO EN EL DISTRITO DE EMBOSCADA"

RESUMEN GENERAL DE CERTIFICACIÓN

PERIODO					FECHA:	27/06/2023
N°	DESCRIPCION	MONTO TOTAL DEL CONTRATO	% REALIZADO	MONTO BRUTO DE CERTIFICACION (Gs)		
				ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	CONTRATO Nº 37/2023 "CONSTRUCCION DE TINGLADO EN EL DISTRITO DE EMBOSCADA"	269.480.000	42%	0	114.140.000	114.140.000
TOTAL CERTIFICACION CON IVA		269.480.000	42%	0	114.140.000	**114.140.000**
DESCUENTO ANTICIPO				0	17.121.000	**17.121.000**
VALOR CERTIFICADOS				0	0	**97.019.000**
MONTO NETO DEL CERTIFICADO BASICO N° 01						**97.019.000**

Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Lezcano

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

Lic. Denis Braulio Roa F.
Secretario Interino de
Obras Públicas

CONTRATISTA:	GOBERNACION DEL TERCER DEPARTAMENTO DE CORDILLERA OBRA: CONSTRUCCION DE TINGLADO EN EL DISTRITO DE EMBOSCADA	AVANCE DEL MES: 42% AVANCE DE OBRA: 42% FISCALIZACION:
CCG CONSTRUCCIONES CIVILES EN GENERAL ING. ALFREDO LEZCANO RUC 618.272-4 CORONEL ROMERO N° 472 – TEL - 021 591 213 / 0981 443 492		
FECHA: 27 de Junio de 2023	CERTIFICADO BASICO GENERAL N° 1	

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
1	CLUB 24 DE JULIO - DISTRITO DE EMBOSCADA CÑÍA - CONSTRUCCIÓN DE TINGLADO. Preparación de la obra.	Unidad	1,00	1.100.000	1.100.000	100	0,00	1,00	1,00	0	1.100.000	1.100.000
2	Provisiónde Cartel de Obra: Chapa galvanizada nº 24 de dimensión 1,50x1,20m	Unidad	1,00	800.000	800.000	100	0,00	1,00		0	800.000	800.000
3	Colocacion de cartel	Unidad	1,00	150.000	150.000	100	0,00	1,00	1,00	0	150.000	150.000
4	Marcación y replanteo - en estructura de H° A° existente (zapatas y vigas inferiores)	Metros cuadrados	600,00	3.000	1.800.000	100	0,00	600,00	600,00	0	1.800.000	1.800.000
5	Relleno y compactacion	Metros cúbicos	20,00	98.000	1.960.000	100	0,00	20,00	20,00	0	1.960.000	1.960.000
6	Calculo estructural con verificacion de estrucutura existente - entrega de memoria de calculo a fiscalizacion en formato impreso y digital para su verificacion	Unidad Medida Global	1,00	11.000.000	11.000.000	100	0,00	1,00	1,00	0	11.000.000	11.000.000
7	Vigas de fundación de HºAº	Metros cúbicos	5,00	2.000.000	10.000.000	100	0,00	5,00	5,00	0	10.000.000	10.000.000
8	Mo Vigas de fundación de HºAº	Metros cúbicos	5,00	750.000	3.750.000	100	0,00	5,00	5,00	0	3.750.000	3.750.000
9	pilares de H°A°- previa presentacion de calculo estructural al afiscalizacion para su verificacion	Metros cúbicos	12,00	2.000.000	24.000.000	100	0,00	12,00	12,00	0	24.000.000	24.000.000
10	Mo para armado y cargado de pilares de H°A°	Metros cúbicos	12,00	750.000	9.000.000	100	0,00	12,00	12,00	0	9.000.000	9.000.000
11	Vigas superiores de HºAº	Metros cúbicos	9,00	2.000.000	18.000.000	100	0,00	9,00	9,00	0	18.000.000	18.000.000
12	Mo para armado y cargado de vigas de H°A°	Metros cúbicos	9,00	750.000	6.750.000	100	0,00	9,00	9,00	0	6.750.000	6.750.000

Lic. Denis Braulio Roa Leó
Secretario Interino de
Obras Publicas

Construcciones Civiles en Gral
Ing. Alfredo Lezcano

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaranies		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
13	Techo: Estructura de cabriadas metálicas y correas de perfiles de chapa doblada (según cálculo estructural)	Metros cuadrados	630,00	150.000	94.500.000	20	0,00	126,00	126,00	0	18.900.000	18.900.000
14	Mo de armado de estructura metalica	Metros cuadrados	630,00	55.000	34.650.000	20	0,00	126,00	126,00	0	6.930.000	6.930.000
15	Provisión de chapa tipo trapezoidal N° 27	Metros cuadrados	630,00	45.000	28.350.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
16	Colocación de chapa tipo trapezoidal N° 27	Metros cuadrados	630,00	20.000	12.600.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
17	Desagüe pluvial: Canaleta alero con chapa n° 18, desarrollo de 400mm.	Metro lineal	60,00	95.000	5.700.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
18	Mo de desague pluvial colocacion de canaleta	Metro lineal	60,00	15.000	900.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
19	Bajada de canaleta (PVC)100mm	Metro lineal	54,00	35.000	1.890.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
20	Mo de desague pluvial colocacion de caños de bajada	Metro lineal	54,00	20.000	1.080.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
21	Terminaciones: Limpieza final y retiro de escombros	Unidad Medida Global	1,00	1.500.000	1.500.000	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0
	MONTOS TOTALES				269.480.000					0	114.140.000	114.140.000

Construcciones Civiles en Gra
Ina. Alfredo Lezcano

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

Lic. Denis Braulio Roa Leó
Secretario Interino de
Obras Públicas

N°	DESCRIPCION	CONTRATO				% DE EJECUCION	CANTIDADES			Montos en Guaraníes		
		UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SEGÚN CONTRATO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL		ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	CERTIFICADO ACTUAL	ACUMULADO ACTUAL
A	**TRABAJOS CERTIFICADOS:**											
A.1	MONTOS ACUMULADOS DE CERTIFICADOS ANTERIORES								0			
A.2	MONTO DEL PRESENTE CERTIFICADO								114.140.000			
A.3	DESCUENTO DE ANTICIPO								17.121.000			
A.4	**MONTO A FACTURAR EN EL PRESENTE CERTIFICADO**								**97.019.000**			

	RESUMEN DEL CONTRATO	
B.1	MONTO DEL CONTRATO	269.480.000
B.2	MONTO TOTAL CERTIFICADOS	114.140.000
B.3	DESCUENTO DE ANTICIPO	17.121.000
B.4	**SALDO DEL CONTRATO**	**155.340.000**

CONTRATISTA

Construcciones Civiles en Gral
Ina. Alfredo Lezcano

FISCAL DE OBRAS

Jorge Vergara A.
ARQUITECTO
Reg. MOPC 2595

Lic. Denis Braulio Roa Leó
Secretario Interino de
Obras Públicas