CONSORCIO INTEC S.A – ESIN S.A	ANDE Administración Nacional de Electricidad	RESUMEN CERTIFICADO N° 3 ABRIL 2020

FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: 22/11/2019
MONTO TOTAL DEL CONTRATO: 8.129.500.000
CONTRATO N°. 7943-2019

CONCEPTO	Contractual Gs.	Anterior Gs	Presente CERTIFICADO N° 3 Gs	Acumulado Gs	Saldo Gs
COSTOS DIRECTOS					
1. Salarios del Personal (IVA Incluido)	7.175.520.000	97.395.000	271.800.000	369.195.000	6.806.325.000
2. Instalaciones y Servicios Especiales (IVA Incluido)	817.440.000	0	34.060.000	34.060.000	783.380.000
Monto Certificado (IVA Incluido)	7.992.960.000	97.395.000	305.860.000	403.255.000	7.589.705.000
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA Incluido)	812.920.000	33.871.667	33.871.667	67.743.334	745.176.666

DETALLE DE LAS FACTURAS

Monto Certificado (IVA Incluido)	305.860.000 Gs.
DEVOLUCIÓN del Anticipo (IVA Incluido)	33.871.667 Gs.
TOTAL (IVA INCLUIDO)	271.988.333 Gs.

MONTO SOLICITADO: DOSCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS TREINTA Y TRES

Consorcio Intec S.A. - ESIN S.A.