Administración Nacional de Navegación y Puertos

GOBIERNO NACIONAL

Paraguay de la gente

GERENCIA DE OBRAS PORTUARIAS

REMODELACION Y ADECUACION GENERAL DE PLAYA DE MANIOBRAS Y ESTACIONAMIENTO DE LAS TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE

ACTA DE MEDICION- CERTIFICADO Nº 4

Item	Descripción de los trabajos	Unid.	Cant.	P.Unitario	P. Total	CANTIDADES MEDIDAS			AVANCE (%)			MONTOS		
						Anterior	Presente Mes	Acumulada	Anterior	Presente Mes	Acumulada	Anterior	Presente Mes	Acumulada
	Reparación general de pavimentos en playas de estacionamiento de camiones y caminos internos													
1.1.1.-	Remoción de pavimento tipo empedrado colapasado y averiado	m2	200,00	28.500	5.700.000	200	0,00	200,00	100%	0%	100%			
1.1.2.-	Remoción de pavimento rigido (de HºAº) mediante martinete y proceso mecanico . Incluye remoción y retiro de escombros y residuos	m2	800,00	55.000	44.000.000	800	0,00	800,00	100%	0%	100%			
1.2	**Tratamiento de la sub-base de asiento del pavimento de HºAº, relleno con material granular y compactación mecánica**													
1.2.1.-	Sector playa C	m2	100,00	40.000	4.000.000	100	0,00	100,00	100%	0,00%	100%			
1.2.1.-	Sector salida de bascula electronica cabecera de puente	m2	220,00	40.000	8.800.000	220	0,00	220,00	100%	0,00%	100%			
1.2.1.-	Sector camino de acceso a playa C	m2	200,00	40.000	8.000.000	200	0,00	200,00	100%	0,00%	100%			
1.3	**Recapado sobre pavimento rigido, con hormigon asfaltico espesor 7 cm, 350 kg/m2 en las rampas ABC**													
1.3.1	Recapado sobre pavimento rigido, con hormigon asfaltico espesor 7 cm, 350 kg/m2 en la salida rampas playa C	m2	400,00	134.000	53.600.000		200	200,00	0%	50%	50%			
1.3.2	Recapado sobre pavimento rigido, con hormigon asfaltico espesor 7 cm, 350 kg/m2 en la salida rampas playa A	m3	420,00	134.000	56.280.000		210	210	0%	50%	50%			
1.3.3	Recapado sobre pavimento rigido, con hormigon asfaltico espesor 7 cm, 350 kg/m2 en la salida rampas playa B	ml	300,00	134.000	40.200.000		150	150	0%	50%	50%			
1.3.4	Bacheo y regularizacion de pavimento tipo empedrado playa B, con hormigon asfaltico con 100kg/m2	m3	1.500,00	106.000	159.000.000		750	750	0%	50%	50%			
1.3.5	Carpeta asfaltica esp= 7cm c/ 350kg/m2	m2	6.000,00	125.000	750.000.000		3000			50%	50%			
1.3.6	Pavimento rigido de hormigon armado de fck= 240 kg/cm2, malla ortogonal principal de Ø 8mm cada 20 cm, pasadores lisos, mitad engrasados de 16 mm c/ 50cm. Compactación mecánica con vibradores, alisado con mecanismo a helice curado quimico con pavicron. Incluye relleno de juntas de construcción y contracción en playa C	m2	1.000,00	330.000	330.000.000	1000,00	0,0	1000,0	100%	0%	100%			
	PRECIO TOTAL DE OFERTA				**1.459.580.000**									

Daniel García Caballero
Fiscal de Obras
Gerencia de Obras Portuarias
ANNP

Escaneado con CamScanner

INGENIERIA MONTEC

REMODELACION Y ADECUACION GENERAL DE PLAYA DE MANIOBRAS Y ESTACIONAMIENTO DE LA TERMINAL PORTUARIA DE CIUDAD DEL ESTE

CERTIFICADO N° 4

Item	Descripción de los trabajos	Unid.	Cant.	P.Unitario	P. Total	CANTIDADES MEDIDAS			AVANCE (%)			MONTOS		
						Anterior	Presente Mes	Acumulada	Anterior	Presente Mes	Acumulada	Anterior	Presente Mes	Acumulada
1.1	**Reparación general de pavimentos en playas de estacionamiento de camiones y caminos internos**													
1.1.1-	Remoción de pavimento tipo empedrado colapasado y averiado	m2	200,00	28.500	5.700.000	200	0,00	200,00	100%	0%	100%	5.700.000,0	-	5.700.000
1.1.2.-	Remoción de pavimento rigido (de H°A°) mediante martinete y proceso mecanico. Incluye remoción y retiro de escombros y residuos	m2	800,00	55.000	44.000.000	800	0,00	800,00	100%	0%	100%	44.000.000,0	-	44.000.000
1.2	**Tratamiento de la sub-base de asiento del pavimento de H°A°, relleno con material granular y compactación mecánica**													
1.2.1-	Sector playa C	m2	100,00	40.000	4.000.000	100	0,00	100,00	100%	0%	100%	4.000.000,0	-	4.000.000
1.2.1-	Sector salida de bascula electronica cabecera de puente	m2	220,00	40.000	8.800.000	220	0,00	220,00	100%	0%	100%	8.800.000,0	-	8.800.000
1.2.1-	Sector camino de acceso a playa C	m2	200,00	40.000	8.000.000	200	0,00	200,00	100%	0%	100%	6.000.000,0	-	6.000.000
1.3	**Recapado sobre pavimento rigido, con hormigon asfaltico espesor 7 cm, 350 kg/m2 en las rampas ABC**													
1.3.1	Recapado sobre pavimento rigido, con hormigon asfaltico espesor 7 cm, 350 kg/m2 en la salida rampas playa C	m2	400,00	134.000	53.600.000	0	200	200	0%	50%	50%	0	26.800.000,0	26.800.000
1.3.2	Recapado sobre pavimento rigido, con hormigon asfaltico espesor 7 cm, 350 kg/m2 en la salida rampas playa A	m3	420,00	134.000	56.280.000	0	210	210	0%	50%	50%		28.140.000,0	
1.3.3	Recapado sobre pavimento rigido, con hormigon asfaltico espesor 7 cm, 350 kg/m2 en la salida rampas playa B	ml	300,00	134.000	40.200.000	0	150	150	0%	50%	50%		20.100.000,0	
1.3.4	Bacheo y regularizacion de pavimento tipo empedrado playa B, con hormigon asfaltico con 100kg/m2	m3	1.500,00	106.000	159.000.000	0	750	750	0%	50%	50%		79.500.000,0	
1.3.5	Carpeta asfaltica esp= 7cm c/ 350kg/m2	m2	6.000,00	125.000	750.000.000	0	3.000	3.000	0%	50%	50%		375.000.000,0	
1.3.6	Pavimento rigido de hormigon armado de fck= 240 kg/cm2, malla ortogonal principal de Ø 8mm cada 20 cm, pasadores lisos, mitad engrasados de 16 mm c/ 50cm. Compactación mecánica con vibradores, alisado con mecanismo a helice curado quimico con pavicron. Incluye relleno de juntas de construcción y contracción en playa C	m2	1.000,00	330.000	330.000.000	1000	0	1000	100%	0%	100%	198.000.000,0	-	198.000.000
	PRECIO TOTAL DE OFERTA				1.459.580.000								529.540.000	
	Devolucion 20% Anticipo												105.908.000	
	Neto a Cobrar												423.632.000	

Son Guaranies: Cuatrocientos veinte y tres millones seiscientos treinta y dos mil.

ANGEL MACCOTTE
Propietario
INGENIERIA MONTEC
Angel Maccotte
RUC 834363-2

Daniel García Caballero
Fiscal de Obras
ANNP | Gerencia de Obras Portuarias

Escaneado con CamScanner