MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO-CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO SAN ISIDRO- RESISTENCIA-LOTE 1

LMCN No.30/2025 ID N°: 475,979 CONTRATO N° 29/2025

EMPRESA CONTRATISTA: PSL PROVISION DE SERVICIO LOGISTICO

PLANILLA DE CERTIFICADO N°:04

PERIODO: 06 DE FEBRERO 2026 - 05 DE MARZO DE 2026

FECHA DE PRESENTACION	5/3/2026
FECHA DE INICIO	5/11/2025
PLAZO INICIAL (DIAS)	60
DIAS DE LLUVIA	23
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	83
DIAS TRANSCURRIDOS	121
DIAS DE RETRAZO (DEL PERIODO)	28
FECHA FIN DE PLAZO	26/1/2026

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCIÓN	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO-CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO SAN ISIDRO- RESISTENCIA-LOTE 1	268.885.000	36,42%	15,40%	51,82%	97.920.576	41.412.800	139.333.376
	DEDUCCIONES A LA FECHA							
B.1	0,05% x dia MULTAS	134.443				**1.344.425**	**3.764.390**	**5.108.815**
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	53.777.000	36,42%	15,40%	51,82%	19.584.115	8.282.560	27.866.675
B.3	5% RETENCIÓN CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	13.444.250	36,42%	15,40%	51,82%	4.896.029	2.070.640	6.966.669
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**67.221.250**	38,42%	21,00%	59,42%	**25.824.569**	**14.117.590**	39.942.159
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					**72.096.007**	**27.295.210**	**99.391.217**

SON GUARANÍES: VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL DOSCIENTO DIEZ.-

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

P.S.L.
Provisión Servicio Logística
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570

-REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

CERTIFICADO 4 CONST EMPEDRADO LOTE 1 ID 475979

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO-CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO SAN ISIDRO- RESISTENCIA-LOTE 1
LMCN No.30/2025 ID N°: 475,979 CONTRATO N° 29/2025
PLANILLA DE CERTIFICADO N°:04
PERIODO: 06 DE FEBRERO 2026 - 05 DE MARZO DE 2026

FECHA DE PRESENTACION	5/3/2026
FECHA DE INICIO	5/11/2025
PLAZO INICIAL (DIAS)	60
DIAS DE LLUVIA	23
PLAZO ACTUAL)INICIAL +PRORROGAS (DIAS)	83
DIAS TRANSCURRIDOS	121
DIAS DE RETRAZO (DEL PERIODO)	28
FECHA FIN DE PLAZO	26/1/2026

		Contractual				CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Replanteo y marcación	m2	2671	2.080	5.555.680	2.671,00		2.671,00	5.555.680		5.555.680	100,00%		100,00%
2	Desmonte de terreno - Desmonte de cañerias / traslado y/o reposición de cañerías averiadas desmontes varios	m2	2671	1.456	3.888.976	2.671,00		2.671,00	3.888.976		3.888.976	100,00%		100,00%
3	Cartel con impresion	Unid	1	1.907.848	1.907.848									
4	Preparacion de obra - Preparación de terreno para caja de empedrado	m2	2671	3.120	8.333.520	2.671,00		2.671,00	8.333.520		8.333.520	100,00%		100,00%
5	Relleno y compactacion de terreno	m3	800	37.648	30.118.400	300,00		300,00	11.294.400		11.294.400	37,50%		37,50%
6	Construcción de cordón - Provisión y colocación de cordón cuneta prefabricado de hormigón	ml	655	72.800	47.684.000	460,00	60,00	520,00	33.488.000	4.368.000	37.856.000	70,23%	9,16%	79,39%
7	Construccion de cordon - Provision y colocacion de cordón simple prefabricado de hormigón	ml	46	44.200	2.033.200									
8	Construccion de cuneta - Construccion de baden de H°A° de 20 cm. de espesor ancho 2,00m.	m3	10,8	1.976.000	21.340.800									
9	Relleno y compactacion de terreno - Relleno lateral de contencion de cordon	m2	120	28.080	3.369.600		60,00			1.684.800	1.684.800		50,00%	50,00%
10	Construcción de empedrado - Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50%)	m2	2671	44.200	118.058.200	800,00	800,00	1.600,00	35.360.000	35.360.000	70.720.000	29,95%	29,95%	59,90%
11	Construcción de empedrado - Compactación manual en el proceso y a rodillo segun especificaciones al final	m2	2671	3.224	8.611.304									
12	Construcción de empedrado - Ripiado final con ripio basáltico, piedra VI	m2	2671	3.328	8.889.088									
13	Construccion de muro - Muro de P.B.C	m3	4,5	416.000	1.872.000									
14	Limpieza de obra- retiro de escombros y entrega de obra	m2	2671	2.704	7.222.384									
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**268.885.000**				**97.920.576**	**41.412.800**	**139.333.376**	**36,42%**	**15,40%**	**51,82%**

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

P.S.L.
Provisión Servicio Logística
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICIÓN

OBRA: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO-CALLE SIN NOMBRE DEL BARRIO SAN ISIDRO-RESISTENCIA-LOTE 1

LMCN No.30/2025 ID N°: 475,979 CONTRATO N° 29/2025

EMPRESA CONTRATISTA: PSL PROVISION DE SERVICIO LOGISTICO

PLANILLA DE CERTIFICADO N°:04

PERIODO: 06 DE FEBRERO 2026 - 05 DE MARZO DE 2026

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 05 días del mes de marzo del año 2026, se reúnen la EMPRESA CONTRATISTA PSL PROVISION SERVICIO Y LOGISTICA, REPRESENTADA POR el ABOG. LUIS MIGUEL AGUILERA GALEANO y la FISCALIZACIÓN, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificación de los ítems del presente certificado. A continuación se detallan las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Replanteo y marcación	m2	2.671,00	2671,00		2671,00
2	Desmonte de terreno - Desmonte de cañerias / traslado y/o reposición de cañerías averiadas desmontes varios	m2	2.671,00	2671,00		2671,00
3	Cartel con impresion	Unid	1,00			
4	Preparacion de obra - Preparación de terreno para caja de empedrado	m2	2.671,00	2671,00		2671,00
5	Relleno y compactacion de terreno	m3	800,00	300,00	0,00	300,00
6	Construcción de cordón - Provisión y colocación de cordón cuneta prefabricado de hormigón	ml	655,00	460,00	60,00	520,00
7	Construccion de cordon - Provision y colocacion de cordón simple prefabricado de hormigón	ml	46,00			
8	Construccion de cuneta - Construccion de baden de H°A° de 20 cm. de espesor ancho 2,00m.	m3	10,80			
9	Relleno y compactacion de terreno - Relleno lateral de contencion de cordon	m2	120,00		60,00	
10	Construcción de empedrado - Pavimento tipo empedrado. Incluye colchón de arena (ARENA DE RIO 50%)	m2	2.671,00	800,00	800,00	1600,00
11	Construcción de empedrado - Compactación manual en el proceso y a rodillo segun especificaciones al final	m2	2.671,00			
12	Construcción de empedrado - Ripiado final con ripio basáltico. piedra VI	m2	2.671,00			
13	Construccion de muro - Muro de P.B.C	m3	4,50			
14	Limpieza de obra- retiro de escombros y entrega de obra	m2	2.671,00			
	TOTAL					

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA

P.S.L.
Provisión Servicio Logística
RUC: 3198583-1
holding_aguilera@hotmail.com
Tel.: 021 7212570

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA

Arq. Diego A. Valdez A.
Fiscal De Obra