ELECTRO METAL
Materiales Eléctricos en Gral

Instalación Eléctrica Industrial y Rural
Montaje de Línea de media tensión
Puesto de transformador
Fabrica de columna de HºAº
Galpón- casa – Reservorio de Agua
Bebederos para ganado pre- fabricado

Panchito López esq.Parapiti – Tel:(0336)273488 – E-mail: electrometal49@gmail.com – Pedro Juan Caballero - Paraguay.

Pedro Juan Caballero, 18 DE DICIEMBRE de 2.025

Señores: Gobierno Departamental de Amambay (AMAMBAY)

Referencia: COLOCACION DE ARTEFACTOS DE ALUMBRADO PUBLICOS PARA MEJORAR ILUMINACION SOBRE LA AVENIDA FDO DE LA MORA Y JOSE BERGES
ID: 475389

CERTIFICADO Nº "2"

Ítem	Descripción del Bien	Cantidad	Precio unitario	Precio total	MEDICIONES				
					Cantidad Ejecutada	Total	Acumulado o Actual	Total	Avence
1	Brazo largo para artefacto de Ap.	407	244.000	99.308.000	257	62.708.000	0	0	100,00%
2	Cable de aluminio desnudo de 70mm"	3886	11.401	44.304.286	3.886	44.304.286	0	0	100,00%
3	Cable de aluminio pre ensamblado de 3x35+1x50mm"	8554	34.463	294.796.502	4.554	156.944.502	0	0	100,00%
4	Poste de hormigón armado 9 m 500 kgf	27	1.872.222	50.549.994	0	0	0	0	100,00%
5	Poste de hormigón armado 12 m 500 kgf	16	2.326.667	37.226.672	0	0	0	0	100,00%
6	Poste de hormigón armado 12 m 300 kgf	40	2.033.333	81.333.320	0	0	0	0	100,00%
7	Poste de hormigón armado 9 m 200 kgf	179	1.118.500	200.211.500	49	54.806.500	0	0	100,00%
8	Poste de hormigón armado 12 m 800 kgf	4	3.661.667	14.646.668	0	0	0	0	100,00%
9	Transformador trifasico de distribucion de 100 KVA	7	26.553.703	185.875.921	7	185.875.921	0	0	100,00%
				1.008.252.863		**504.639.209**		**0**	**100,00%**

Total Certificado Nº 2 (uno) a_cobrar_a_la_fecha	**504.639.209**
Fondo de Reparo 5%	**50.412.643**
Saldo a cobrar	**454.226.566**
Avance de obra	**100,00%**

Arsenio Martinez Rojas
Gerente Propietario

ELECTRO METAL S.R.L
RUC: 80010510 - 9
Pedro Juan Caballero - Py.

Ing. Raúl Antonio Cantaluppi Acosta
Reg. N° 1425
Secretario de Obras
Gobernación de Amambay

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTO DE AMAMBAY DEL PARAGUAY
SECRETARÍA DE OBRAS