GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO GENERAL: 57,5 km

Monto Total General: 34.040.000.000

Correspondiente al Mes: Diciembre | Año: 2022

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	12,30	10.000.000	123.000.000	4,30	1,00	5,3	7,0	43,1%	43.000.000	10.000.000	53.000.000	70.000.000	43,09%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	4,00	22.513.000	90.052.000	0,50	0,50	1,00	3,0	25,0%	11.256.500	11.256.500	22.513.000	67.539.000	25,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	56.699,00	22.500	1.275.727.500	8.820,00	12.250,00	21.070,00	35.629,00	37,2%	198.450.000	275.625.000	474.075.000	801.652.500	37,16%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	64.391,00	22.500	1.448.797.500	9.150,00	12.870,00	22.020,00	42.371,00	34,2%	205.875.000	289.575.000	495.450.000	953.347.500	34,20%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	121.882,00	22.500	2.742.345.000	23.520,00	22.670,00	46.190,00	75.692,00	37,9%	529.200.000	510.075.000	1.039.275.000	1.703.070.000	37,90%
1.6		Terraplenes	m3	112.176,00	28.000	3.140.928.000	17.530,00	22.500,00	40.030,00	72.146,00	35,7%	490.840.000	630.000.000	1.120.840.000	2.020.088.000	35,68%
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	402.500,00	33.000	13.282.500.000	35.000,00	81.814,00	116.814,00	285.686,00	29,0%	1.155.000.000	2.699.862.000	3.854.862.000	9.427.638.000	29,02%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	520,00	1.050.000	546.000.000	0,00	0,00	0,00	520,00	0,0%	0	0	0	546.000.000	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	520,00	750.000	390.000.000	0,00	0,00	0,00	520,00	0,0%	0	0	0	390.000.000	0,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	402,50	1.300.000	523.250.000	0,00	0,00	0,00	402,50	0,0%	0	0	0	523.250.000	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	5.000,00	15.000	75.000.000	800,00	300,00	1.100,00	3.900,00	22,0%	12.000.000	4.500.000	16.500.000	58.500.000	22,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	3.500,00	11.000	38.500.000	500,00	200,00	700,00	2.800,00	20,0%	5.500.000	2.200.000	7.700.000	30.800.000	20,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	116,00	1.400.000	162.400.000	0,00	0,00	0,00	116,00	0,0%	0	0	0	162.400.000	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	5.500,00	9.000	49.500.000	0,00	0,00	0,00	5.500,00	0,0%	0	0	0	49.500.000	0,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	12,00	570.000.000	6.840.000.000	0,00	4,00	4,00	8,00	33,3%	0	2.280.000.000	2.280.000.000	4.560.000.000	33,33%
5.2		Movilizacion	un	6,00	552.000.000	3.312.000.000	1,00	0,00	1,00	5,00	16,7%	552.000.000	0	552.000.000	2.760.000.000	16,67%
		TOTAL				34.040.000.000						3.203.121.500	6.713.093.500	9.916.215.000	24.123.785.000	29,13%

Viviana Núñez Corbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Desiderio López Alvarez
Ingeniero Civil
C.I.P./R.P.I. Nº 1.025.553

Ing. Civil Eduardo Rolón
Reg. MOPC N° 2.915

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: 20 km Tramo Potrero Pirú

Correspondiente al Mes: Diciembre	Año: 2022

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	**MOVIMIENTO DE SUELOS**														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	5,30	10.000.000	53.000.000	4,3	1,0	5,3	0,0	100,0%	43.000.000	10.000.000	53.000.000	0	100,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	22.513.000	22.513.000	0,5	0,5	1,0	0,0	100,0%	11.256.500	11.256.500	22.513.000	0	100,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	23.858,00	22.500	536.805.000	8.820,0	12.250,0	21.070,0	2.788,0	88,3%	198.450.000	275.625.000	474.075.000	62.730.000	88,31%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	25.161,00	22.500	566.122.500	9.150,0	12.870,0	22.020,0	3.141,0	87,5%	205.875.000	289.575.000	495.450.000	70.672.500	87,52%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	54.100,00	22.500	1.217.250.000	23.520,0	22.670,0	46.190,0	7.910,0	85,4%	529.200.000	510.075.000	1.039.275.000	177.975.000	85,38%
1.6		Terraplenes	m3	46.464,00	28.000	1.300.992.000	17.530,0	22.500,0	40.030,0	6.434,0	86,2%	490.840.000	630.000.000	1.120.840.000	180.152.000	86,15%
2	72131701-003	**PAVIMENTO**														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	140.000,00	33.000	4.620.000.000	35.000,0	81.814,0	116.814,0	23.186,0	83,4%	1.155.000.000	2.699.862.000	3.854.862.000	765.138.000	83,44%
3	72102304-005	**OBRAS DE DRENAJE**														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	208,00	1.050.000	218.400.000	0,0	0,0	0,0	208,0	0,0%	0	0	0	218.400.000	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	40,00	750.000	30.000.000	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0%	0	0	0	30.000.000	0,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	100,00	1.300.000	130.000.000	0,0	0,0	0,0	100,0	0,0%	0	0	0	130.000.000	0,00%
4	72131601-005	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	1.500,00	15.000	22.500.000	800,0	300,0	1.100,0	400,0	73,3%	12.000.000	4.500.000	16.500.000	6.000.000	73,33%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	1.000,00	11.000	11.000.000	500,0	200,0	700,0	300,0	70,0%	5.500.000	2.200.000	7.700.000	3.300.000	70,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	1.400.000	40.600.000	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0%	0	0	0	40.600.000	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.500,00	9.000	13.500.000	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0%	0	0	0	13.500.000	0,00%
5	72131702-001	**PUENTE DE HORMIGON ARMADO**														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	8,00	570.000.000	4.560.000.000	0,0	4,0	4,0	4,0	50,0%	0	2.280.000.000	2.280.000.000	2.280.000.000	50,00%
5.2		Movilizacion	gl	1,00	552.000.000	552.000.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	552.000.000	0	552.000.000	0	100,00%
		TOTAL				**13.894.682.500**						**3.203.121.500**	**6.713.093.500**	9.916.215.000	**3.978.467.500**	**71,37%**

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129920-0

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Desiderio López Alvarez
Ingeniero Civil
C.I.P./R.P.I. N° 1.025.553

Ing. Civil Eduardo Rolón
Reg. MOPC N° 2.915

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCU
FISCALIZACIÓN