ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA

En la ciudad de Asunción, República del Paraguay, a los 17 días del mes de marzo del año 2023, los representantes de la contratante Ing. Osmar Pando, en su calidad de Jefe de Servicios Generales y Administrador del Contrato, Sr. Marcos Alarcón, Encargado de Despacho del Departamento de Proceso de Adquisiciones de la UOC, Arq. Paola Baranski, en su calidad de Supervisora de Obra, C.P. Lidia Segovia, Jefa de Departamento de Auditoría Financiera, Lic. Andrés Gómez, Coordinador de Recursos Administrativos en representación del Departamento de Patrimonio y Suministros, dando cumplimiento a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones del Contrato N° 37/2022, suscrito entre la contratante **DIRECCIÓN NACIONAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS** y la empresa **VILLANUEVA INGENIERÍA Y SERVICIOS S.A.**, en fecha 03 de noviembre de 2022, adjudicado por Resolución N° 3565/2022 de fecha 12 de octubre de 2022, para la ejecución de los trabajos: **"Reubicación de Sala de Generadores de la DNCP"**, después de haber inspeccionado los trabajos se pronuncian, emitiendo el siguiente dictamen:

1. El Contratista comunicó a la Supervisión de Obra y Administrador del Contrato la finalización de los trabajos, previstos en los documentos contractuales.
2. La Supervisión de Obra y Administrador del Contrato recomienda la Recepción Provisoria con las siguientes reservas:

El Contratista se compromete a hacer entrega y/o ajustes de los siguientes documentos que forman parte de las tareas del Contrato:

- Corregir en el plano arquitectónico, la ubicación de generadores y la disposición de la Canaleta Perimetral.
- Corregir en el plano estructural de techo, las cotas del alero. Acotar registro profesional de la persona a cargo de su elaboración.
- Corregir en el plano de instalaciones eléctricas, el trazado de canaleta para generador de 350 kVA y detallar canaletas de distribución según dimensiones de cable de fuerza para ambos generadores. Adjuntar diagrama unifilar. Acotar registro profesional de la persona a cargo de su elaboración.
- Entregar el Estudio de suelo, requerido según planos de estructura presentados y requeridos por la Contratante.
- Se deja constancia que no se verifica a simple vista el cumplimiento del comportamiento de la Estructura de Hormigón Armado y el refuerzo metálico colocado bajo la Viga Nº 2, por lo que se solicita hacer entregar de un informe emitido por un Especialista en Estructuras que respalde la ejecución efectiva del refuerzo metálico, garantizando la estabilidad de la estructura según lo indicado en el recalculo de la estructura proporcionado por la Contratista.

El Contratista se compromete a realizar las siguientes tareas en virtud a una correcta terminación de los trabajos:

- Limpieza de sala de generadores (pintura sobresalida de las estructuras por el techo, limpieza de generadores, una mano de pintura de rejillas de canaleta de derrame de combustible).
- Agregar una canaleta con tapa al trazado de entrada al generador de 200 kVA.
- Colocar refuerzos para los paneles LED Frontales (inestables con la turbulencia de trabajo de los generadores).
- Colocar membrana asfáltica y relleno de espuma de poliuretano a cajas de filtros de los forzadores de aire a la sala (repintar).
- Colocar espuma poliuretano en entrada de cables a la sala de generadores.
- Colocar zócalos de metal en el perímetro de la sala para terminación de aislantes de la sala.
- Corregir o tensar los alambres que sujetan los aislantes de la sala (detallar mejor los cortes y pegados de la lana de roca).
- Pintar línea de escape interna en uniones y soldaduras.
- Pintar silenciadores de escape (interno y externo).

Marcos Alarcón
Encargado de Despacho del Dpto. de Procesos de Adquisiciones
DNCP

Arq. Paola O. Baranski
Verificador Técnico
DVC - DNCP

Ing. Osmar Pando
Jefe de Dpto. de Servicios Grales.
DNCP

CP. Lidia Segovia
Jefa de Auditoría Financiera
DNCP

Villanueva Ing. y Serv. S.A.
Tel.: 60[illegible]61

Lic. Andrés Gomez Casco
Coordinador de Recursos Administrativos
DNCP

- Colocar tapas de protección a los laterales de la chapa termo acústica (espuma descubierta).
- Colocar tensores a las canaletas de lluvia para mejor sujeción.
- Corregir corte programado de generador de 350 kVA, según programa de cortes configurado en PLC.
- Corregir sistema de encendido de inyectores de aire de sala de generadores (cada uno funcionando con su generador – independiente).
- Corregir sobrante de cable de fuerza bajo escalera de emergencias.
- Retiro y limpieza de zona de obras (clavos y cortes de metales desechados en toda la zona de trabajo en planta baja y planta alta).
- Terminación de trabajos en zona de ex sala de generadores (cerramientos, revoques y pintura).
- Pintura sobre techo de sala de generadores (una capa de pintura y una capa sintética).

En razón de lo constatado en el conjunto de la obra, los representantes de la contratante determinan:
Efectuar la Recepción Provisoria con Reservas de los trabajos previstos en el presente contrato.
Se labra la presente Acta de Recepción Provisoria de los trabajos, que leída y hallada correcta por los representantes de la contratante y el representante autorizado de la Contratista, es firmada en 6 (seis) ejemplares de un mismo tenor y efecto.

Arq. Gabriela Dávalos
Contratista

Ing. Osmar Pando
Administrador del Contrato

Arq. Paola Baranski
Supervisora de Obra

Sr. Marcos Alarcón
Encargado de Despacho del Departamento de Proceso de Adquisiciones de la UOC - DNCP

C.P. Lidia Segovia
Jefa de Dpto. De Auditoria Financiera - DNCP

Lic. Andrés Gómez
Coordinador de Recursos Administrativos - DNCP

DIRECCION NACIONAL DE CONTRATACIONES PUBLICAS * Dirección Nacional *