MUNICIPALIDAD DE SANTIAGO MISIONES

CERTIFICADO DE OBRA N° 1

Obra: " CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIVERSAS CALLES DEL DISTRITO DE SANTIAGO con ID: 419112 - LOTE 5"

Ubicación - SANTIAGO MISIONES

Empresa: EG PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES

FECHA: 26/01/2023

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	52,18%
Ejecutado Anterior:	0,00%
Ejecutado Acumulado:	52,18%

PROYECTO: "CONSTRUCCION DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN DIVERSAS CALLES DEL DISTRITO DE SANTIAGO

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto																	
N°		DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE
LOTE N° 5 Calle Sargento Duré Camino a vertedero- Barrio San Miguel																
1	72131601-002	Limpieza general del terreno de obras.-	M2	941	816	768.138	0,00	941	941,00	0,00	100,00	0	768.138,00	768.138	0	100,00
2	72131601-9974	Replanteo y marcación de obra, con Equipo Topográfico.-	M2	941	1.128	1.061.166	0,00	941	941,00	0,00	100,00	0	1.061.166,00	1.061.166	0	100,00
3	82101502-004	Cartel de obra (Estructura de metálica y chapa nro 24) 2,00 x 1,50 m.	GLOBAL	1	1.162.500	1.162.500	0,00	1	1,00	0,00	100,00	0	1.162.500,00	1.162.500	0	100,00
4	82101502-004	Carteles de señalización de chapa Nº 24. (0,30 x 0,80).-	UNIDAD	2	367.950	735.899	0,00	2	2,00	0,00	100,00	0	735.899,00	735.899	0	100,00
5	72141505-001	Movimiento de Suelo (perfilado) y preparación de caja.-	M2	941	3.201	3.012.423	0,00	941	941,00	0,00	100,00	0	3.012.423,00	3.012.423	0	100,00
6	72141505-001	Colchón de tierra colorada limpia para asiento de piedra (esp. 0.20 m).-	M2	897	3.174	2.847.347	0,00	897	897,00	0,00	100,00	0	2.847.347,00	2.847.347	0	100,00
7	72101703-004	CORDÓN ESCONDIDO de Hº en boca calle, desarrollo0.30 m. espesor 0.20 m. - cargado in-situ (1:3:3).-	ML	360	66.240	23.846.400	0,00	120,00	120,00	240,00	33,33	0	7.948.800,00	7.948.800	15.897.600	33,33
8	72101703-004	CORDON de Hº, desarrollo 0,30m, espesor de cordón 0.12 m. - terminación "vista" en los paramentos no ocultos. -cargado in situ.	ML	10	64.740	647.397	0,00		0,00	10,00	0,00	0	0,00	0	647.397	0,00
9	72131701-002	Pavimento tipo EMPEDRADO.-	M2	897	47.264	42.396.167	0,00	600,00	600,00	297,00	66,89	0	28.358.640,13	28.358.640	14.037.527	66,89
10	72131701-003	Enripiado con piedra triturada de 6ª, sobre pavimento empedrado.-	M2	897	2.844	2.551.068	0,00		0,00	897,00	0,00	0	0,00	0	2.551.068	0,00
11	72102905-001	Compactación, inicial, diaria y final.-	M2	897	3.015	2.704.455	0,00		0,00	897,00	0,00	0	0,00	0	2.704.455	0,00
12	72102905-001	Relleno y compactación para soporte de cordón cuneta.-	M3	54	32.322	1.745.372	0,00		0,00	54,00	0,00	0	0,00	0	1.745.372	0,00
13	72101703-009	Limpieza y mantenimiento de canal a cielo abierto de desague pluvial.-	ML	100	16.935	1.693.530	0,00		0,00	100,00	0,00	0	0,00	0	1.693.530	0,00
14	72131601-003	Construcción de cabecera de PBCpara alcantarilla existente.-	UNIDAD	1	2.184.000	2.184.000	0,00		0,00	1,00	0,00	0	0,00	0	2.184.000	0,00
15	72131601-013	Limpieza final.-	GLOBAL	1	604.500	604.500	0,00		0,00	1,00	0,00	0	0,00	0	604.500	0,00
SUB-TOTAL						87.960.363						-	45.894.913	45.894.913	42.065.449	52,18

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	**87.960.363**	**MONTO TOTAL DEL AVANCE**	**45.894.913**
		FONDO DE REPARO	**2.294.746**
SON GUARANIES: Cuarenta y tres millones seiscientos mil siento sesenta y siete.----------		**IMPORTE NETO A COBRAR**	**43.600.167**

Fiscal de Obras

Ing. Bernardina Sotelo
Ingeniera Civil
Reg. MOPC N° 4799

Representante Legal

EG PROYECTOS SERVICIOS CONSTRUCCIONES
R.U.C. 1941011-5