Itapúa
Tavusuo
Gobernación
de Itapúa

INFORME DE TRABAJOS
FISCAL: Arq. María Milagros Aquino
Mes de Julio 2023

TAREAS REALIZADAS:

Coordinación con los contratistas las actividades más importantes del proceso constructivo.

Seguimiento a los cronogramas de trabajo presentados por los Contratistas.

Evaluación del grado de cumplimiento de los cronogramas de trabajo.

Inspección de depósitos y talleres de los contratistas, a fin de verificar que se mantengan las existencias de materiales, equipos, maquinarias y herramientas compatibles con las necesidades de las obras y el pliego de bases y condiciones.

Registro en el Libro de Obra las instrucciones, observaciones que deban ser considerados por los contratistas para el mejor desarrollo de la obra.

Elaboración de órdenes de servicio necesarias para la buena ejecución de los trabajos, asentando en el Libro de Obra.

Medición verificación y certificación de las cantidades de obras ejecutadas y con ellas la elaboración de la correspondiente planilla de avance.

Verificación semanalmente de todas las obras asignadas.

Adjunto lista de obras asignadas a esta fiscalización.

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA
Fiscalización de Obras

Arq. María Milagros Aquino
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa

10(diez)

MES DE JULIO 2023

LISTA DE OBRAS 2022/2023 - INFORME MENSUAL

Orden	ID	LOTE	Solicitante y/o Beneficiado	Distrito	Obra	Monto de Inversión	Tipo de llamado	Proveedor	Contrato No.	No. de Telefono del Proveedor	RUC y/o CI No.	Plazo de ejecución (dias)	% de Anticipo	Fecha cobro de anticipo	Fecha de Inicio de Obra	Fecha de terminacion prevista	Ampliacion de plazo	Fecha de terminacion prevista con ampliacion	OBS.	Fiscal designado
1	416.228	LOTE N°1	Escuela Básica N° 211 Carlos Antonio López	General Delgado	Construcción de Aula de Nivel Inicial	298.433.142	LCO N°03/22	METALURGICA NUNEZ	23/22	0985-702-676	2172215-3	120 dias	sin anticipo	sin anticipo	3/1/2023	3/5/2023	60	2/7/2023	FINALIZADA	Arq. Milagros Aquino
		LOTE N°2	Escuela Básica N° 894 San Miguel	San Pedro del Paraná	Construcción de Aula de Nivel Inicial	220.995.802													FINALIZADA	Arq. Milagros Aquino
2	420.989	lote unico	Construcción de baños sexados en el Club de Leones de Coronel Bogado - Plurianual	Coronel Bogado	Construcción de baños sexados en el Club de Leones	138.941.991	LCD N°25/22	A&F Ingenieria, Consultoria y Construcción S.R.L.	85/22	0985-787-671	80094725-8	150 dias	20%	22/12/2022	30/12/2022	29/5/2023	30	28/6/2023	FINALIZADA	Arq. Milagros Aquino
3	421.018	lote unico	Construcción de Bloque de Baño del Club de Pesca y obras complementarias en el Distrito de Carmen del Paraná -Plurianual	Carmen del Paraná	Construcción de Bloque de Baño del Club de Pesca y obras complementarias	175.888.630	LCD N°33/22	A&F Ingenieria, Consultoria y Construcción S.R.L.	84/22	0985-787-672	80094725-9	150 dias	20%	22/12/2022	30/12/2022	29/5/2023	30	28/6/2023	FINALIZADA	Arq. Milagros Aquino
4	420.999	lote unico	Construcción de Baños Sexados en la Escuela Básica N° 5199 San Miguel Potrero del Distrito de Coronel Bogado - Plurianual	Coronel Bogado	Construcción de Baños Sexados	110.039.105	LCD N°26/22	Lapacho Construcciones - Gregorio Vera	57/22	0985-916-662	1216178-1	150 dias	20%	16/12/2022	26/12/2022	25/5/2023			FINALIZADA	Arq. Milagros Aquino
5	420.461	lote unico	Construcción de un Comedor, en la Escuela Básica N° 939 Rvdo. Padre Ricardo Musch, del Distrito de Natalio- Plurianual	Natalio	Construcción de un cocina - comedor	168.500.000	LCO N°03/22	San Pablo Metalúrgica – Construcciones – Miguel Ángel Golasik	74/22	0984-454-105	2986184-5	210 dias	20%	22/12/2022	30/12/2022	28/7/2023			FINALIZADA	Arq. Milagros Aquino
6	420.997	lote unico	Construcción de Baños Sexados en el Colegio Nacional Constantino Trociuk del Distrito de Fram- Plurianual	Fram	Construcción de Baños Sexados	128.700.000	LCD N°26/22	Arq. Federico Fleitas	89/22	0975-625-205	1706456-2	150 dias	20%	27/12/2022	6/1/2023	5/6/2023			FINALIZADA	Arq. Milagros Aquino
7	420.268	lote unico	Construcción de Polideportivo en el Distrito de Natalio - Plurianual	Natalio	Construcción de Polideportivo	886.289.587	LCO N°27/22	Arq. Fabio López	43/22	0983-440-928	4112425-1	240 dias	20%	21/12/2022	30/12/2022	27/8/2023			EN EJECUCIÓN	Arq. Milagros Aquino
8	420.038	lote unico	Construcción de Aula de Informática, Sala de Reuniones y Dirección para el Colegio San José del Distrito de Coronel Bogado - Plurianual	Coronel Bogado	Construcción de Aula de Informática, Sala de Reuniones y Dirección	328.000.000	LCO N°23/22	Construcciones Zarza - Ceferiano Zarza	55/22	0985-701-394	2296529-7	210 dias	20%	22/12/2022	30/12/2022	28/7/2023			FINALIZADA	Arq. Milagros Aquino
9	419.233	lote unico	Construcción de Polideportivo Municipal en el Distrito de La Paz Segunda Etapa- Ad Referéndum- Plurianual	La Paz	Construcción de Polideportivo Municipal	1.605.527.658	LPN N°10/22	Lapacho Construcciones - Gregorio Vera	56/22	0985-916-662	1216178-1	240 dias	20%	16/12/2022	26/12/2022	23/8/2023		23/8/2023	RESCINDIDA	Arq. Milagros Aquino
10	419.949	lote unico	Construcción de Polideportivo Municipal de la Ciudad de Hohenau - 1ra Etapa - Plurianual	Hohenau	Construcción de Polideportivo Municipal	922.386.000	LCO N°20/22	Delgado Neher S.R.L. – Lic. Humberto G. Delgado	51/2022	0985-729-632	80073693-3	240 dias	20%	26/12/2022	6/1/2023	3/9/2023		3/9/2023	EN EJECUCIÓN	Arq. Milagros Aquino
11	419.161	lote unico	Construcción de pavimento pétreo tipo empedrado en la localidad de Aguarare del distrito de Coronel Bogado -Ad referéndum -Plurianual	Coronel Bogado	Construcción de pavimento pétreo tipo empedrado	1.199.740.550	LPN N°05/22	Habitare S.R.L. – Ing. Alejandro David Paniagua	53/2022	0983-514-839	80090904-6	210 dias	20%	19/12/2022	29/12/2022	27/7/2023		27/7/2023	PARALIZADA	Arq. Milagros Aquino
12	419.316	lote unico	Construcción de Sala de Reuniones con Sanitario y Depósito en la Plaza Azteka del Distrito de Coronel Bogado	Coronel Bogado	Construcción de Sala de Reuniones con Sanitario y Depósito	185.338.298	LCD N°23/22	Habitare S.R.L. – Ing. Alejandro David Paniagua	39/2022	0983-514-839	80090904-6	90 dias	20%	28/12/2022	6/1/2023	6/4/2023	18	24/4/2023	FINALIZADA	Arq. Milagros Aquino

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE ITAPÚA

Fiscal Arq. María Milagros Aquino
Fiscal de Obras
Gobernación de Itapúa