CRISPIN CONSTRUCCIONES
CRISPIN CASTILLO
TRABAJO DE ALBAÑILERIA – PLOMERIA - ELECTRICIDAD Y OTROS
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y ARTICULOS DE FERRETERIA
Tte. Rojas Silva e/ Cristóbal Colón y Tte. G. Arias
Caaguazu- Paraguay

CERTIFICADO DE OBRA N.º 3

CONTRATANTE: MUNICIPALIDAD DE REPATRIACION

OBRA: CONTRATO Nº14/2020 MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA DE PLAZA JOSE DOLORES AMARILLA ID N.º 381762

Ítem	Rubros	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CERTIF. 1	17-dic-20	CERTIF. 2	23-dic-20	CERTIF. 3	29-dic-20
Iluminación						%	Monto	%	Monto	%	Monto
*	Provisión y colocación de artef. Tipo trial - 32 und.	GL	1,00	27.040.000	27.040.000	54	14.601.600	46	12.438.400	0	0
*	Reutilización de caños para soporte de artefactos - 32 und.	GL	1,00	3.776.000	3.776.000	100	3.776.000	0	0	0	0
*	Alimentaciòn elèctrica	ML	411,00	17.500	7.192.500	53	3.812.025	47	3.380.475	0	0
*	Registros eléctricos 30x30	Unidad	32,00	66.000	2.112.000	31	654.720	69	1.457.280	0	0
*	Servicio sintética de pintura sintética de caños metálicos 2"	Unidad	32,00	15.000	480.000	0	0	100	480.000	0	0
Banquetas de madera						0	0	0	0	0	0
*	Banquetas de madera simil existente	Unidad	5,00	844.000	4.220.000	20	844.000	80	3.376.000	0	0
*	Banquetas de madera simples	Unidad	5,00	731.000	3.655.000	20	731.000	80	2.924.000	0	0
Techo de luces calle Gaspar R. de Francia (guirnalda)						0	0	0	0	0	0
*	Potcisión y coloc. De caños metálicos d= 80 mm	Unidad	22,00	531.000	11.682.000	0	0	19	2.219.580	81	9.462.420
*	Provisión y colocación de guirnaldas	ML	1137,00	20.000	22.740.000	0	0	40	9.096.000	60	13.644.000
*	Servicio de Pintura sintética de caños metálicos 3,5"	Unidad	22,00	12.500	275.000	0	0	0	0	100	275.000
Varios						0	0	0	0	0	0
*	Colocación alambre liso en tejido de alambre (cancha)	ML	360,00	9.500	3.420.000	30	1.026.000	0	0	70	2.394.000
*	Cartel de obra	Unidad	1,00	850.000	850.000	100	850.000	0	0	0	0
*	Limpieza de obra -	GL	1,00	1.400.000	1.400.000	26	357.405	12	165.265	63	877.330
TOTAL					**88.842.500**	**Parcial**	**26.652.750**	**Parcial**	**35.537.000**	**Parcial**	**26.652.750**
						Ret. 5%	**1.332.637**	**Ret. 5%**	**1.776.850**	**Ret. 5%**	**1.332.638**
						Total	**25.320.112**	**Total**	**33.760.150**	**Total**	**25.320.113**

CRISPIN CONSTRUCCIONES de Crispin Castillo
Cel. 0985 - 895 058 / 0971 - 734 253

César A. Martínez V.
Arquitecto - Reg. M.O.P.C. Nº 2004