Asunción, 30 de enero del 2026.-

Señor

Abog. Juan Carlos Ojeda - Administrador del Contrato

Dirección Nacional de Ingresos tributarios - DNIT

Presente

Ref.: Contrato N.º 42/2025 – Licitación Pública Nacional "Mantenimiento de Escáner de Maletas" – ID N.º 464.492

De nuestra consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a usted, en el marco del procedimiento de Licitación Pública Nacional "Mantenimiento de Escáner de Maletas" – ID N.º 464.492, y del Contrato N.º 42/2025 derivado del referido proceso, a fin de informar los trabajos realizados correspondientes a los mantenimientos preventivos y correctivos, conforme a lo establecido en el Pliego de Bases y Condiciones.

Al respecto, se detallan a continuación las planillas de Órdenes de Prestación de Servicios — OPS, correspondientes a cada servicio realizado:

Mantenimiento preventivo

RAYOS X	Lote	Nro de Serir	Nro de Serie	Lugar
MORPHO	1	MDIOA180D100023	188	DESEMBARQUE G5/ G6 - AISP
MORPHO	1	MDIOA180D100024	190	ENCARNACION
GENERAL ELECTRIC	2	GESJD180D10004	187	DESEMBARQUE G5/ G6 - AISP
GENERAL ELECTRIC	2	GESJD180D10001	189	CDE - AIG
RAPISCAN	3	6200304	175	DESEMBARQUE 1/4 - AISP
RAPISCAN	3	6195318	176	DESEMBARQUE 1/4 - AISP

Mantenimiento correctivo: N/A

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarlo.

Atentamente,

Firma:

P/ OMNI S.A. **OMNI S.A.**

Lic. Gustavo Adolfo Acosta Acosta
Jefe Interino Dpto. de Inspección No Intrusiva
Coordinación de Control No Intrusivo
Dirección General de Vigilancia Aduanera

Recibido: CO
Fecha:
Hora:
Firma:

PLANILLA DE REGISTROS DE MANTENIMIENTO ENERO 2026 - GENERAL ELECTRIC

Item	Descripcion de los trabajos	Cant.	Monto	Total
1	Mano de obra por limpieza general interna y externa	2	762.797	1.525.594
2	Mano de obra por control y limpieza general de accesorios	2	757.517	1.515.034
3	Mano de obra por limpieza sensores opticos	2	581.084	1.162.168
4	Mano de obra por mantenimiento de monitores	2	456.271	912.542
5	Mano de obra por mantenimiento y alineacion del cinturon transportador	2	622.144	1.244.288
6	Mano de obra por verificacion de cortinas de rayos x	2	491.918	983.836
7	Mano de obra por mantenimiento del cinturon transportador	2	1.662.852	3.325.704
8	Mano de obra por mantenimiento del amarre del cinturon	2	997.711	1.995.422
9	Mano de obra por mantenimiento del sensor de entrada y salida	2	537.641	1.075.282
10	Mano de obra por mantenimiento del panel de control del operador	2	470.583	941.166
11	Mano de obra por verificacion del procesador de imagenes con escala de grises F792-88	2	671.930	1.343.860
12	Mano de obra por inspeccionar el grafico de diodos	2	492.748	985.496
13	Mano de obra por inspeccionar el generador de rayos x XRG	2	473.375	946.750
14	Mano de obra por inspeccionar las fotocelulas	2	452.867	905.734
15	Mano de obra por inspeccionar los interruptores de bloqueo interno	2	461.358	922.716
16	Mano de obra por inspeccionar la clave de seguridad USB uSK	2	537.312	1.074.624
17	Mano de obra por inspeccionar la laÂ¡mpara de los LED de encendido	2	561.084	1.122.168
18	Mano de obra por inspeccionar los LED de encendido de rayos x	2	485.279	970.558
19	Mano de obra por inspeccionar el PLC	2	459.849	919.698
20	Mano de obra por inspeccionar el cable de alimentacion de la CPu	2	455.884	911.768
21	Mano de obra por inspeccionar la computadora de escritorio	2	437.392	874.784
22	Mano de obra por inspeccionar el conector del bucle de retorno ethernet ELC	2	541.084	1.082.168
23	Mano de obra por inspeccionar los rodillos electricos	2	649.300	1.298.600
24	Mano de obra por inspeccionar el funcionamiento del transportador	2	559.942	1.119.884
25	Mano de obra por inspeccionar el controlador de rayos x	2	683.970	1.367.940
26	Mano de obra por verificacion y ajuste de la tension de la fuente del generador	2	736.396	1.472.792
27	Mano de obra por limpieza y formateo del disco duro	2	472.306	944.612
28	Mano de obra por verificacion y mantenimiento de UPS	2	550.340	1.100.680
29	Mano de obra por test de barrera infrarroja Test de sistema interlock Test de velocidad Test de Sistema de seguridad Stop	2	671.502	1.343.004
30	Mano de obra por medicion de fuga de radiacion menor a los valores permitidos	2	1.488.631	2.977.262
				38.366.134

* AIG - CDE
* AISP

PLANILLA DE REGISTROS DE MANTENIMIENTO ENERO 2026 - MORPHO

Item	Descripcion de los trabajos	Cant.	Monto	Total
1	Mano de obra por limpieza general interna y externa	2	302.520	605.040
2	Mano de obra por control y limpieza general de accesorios	2	298.215	596.430
3	Mano de obra por limpieza sensores opticos	2	208.832	417.664
4	Mano de obra por mantenimiento de monitores	2	175.980	351.960
5	Mano de obra por mantenimiento y alineacion del cinturon transportador	2	235.964	471.928
6	Mano de obra por verificacion de cortinas de rayos x	2	176.250	352.500
7	Mano de obra por mantenimiento del cinturon transportador	2	552.123	1.104.246
8	Mano de obra por mantenimiento del amarre del cinturon	2	330.750	661.500
9	Mano de obra por mantenimiento del sensor de entrada y salida	2	198.330	396.660
10	Mano de obra por mantenimiento del panel de control del operador	2	180.326	360.652
11	Mano de obra por verificacion del procesador de imagenes con escala de grises F792-88	2	232.000	464.000
12	Mano de obra por inspeccionar el grafico de diodos	2	199.562	399.124
13	Mano de obra por inspeccionar el generador de rayos x XRG	2	175.980	351.960
14	Mano de obra por inspeccionar las fotocelulas	2	178.956	357.912
15	Mano de obra por inspeccionar los interruptores de bloqueo interno	2	175.620	351.240
16	Mano de obra por inspeccionar la clave de seguridad USB uSK	2	203.000	406.000
17	Mano de obra por inspeccionar la laÂ¡mpara de los LED de encendido	2	200.250	400.500
18	Mano de obra por inspeccionar los LED de encendido de rayos x	2	198.623	397.246
19	Mano de obra por inspeccionar el PLC	2	165.210	330.420
20	Mano de obra por inspeccionar el cable de alimentacion de la CPu	2	187.650	375.300
21	Mano de obra por inspeccionar la computadora de escritorio	2	194.001	388.002
22	Mano de obra por inspeccionar el conector del bucle de retorno ethernet ELC	2	214.588	429.176
23	Mano de obra por inspeccionar los rodillos electricos	2	238.608	477.216
24	Mano de obra por inspeccionar el funcionamiento del transportador	2	236.541	473.082
25	Mano de obra por inspeccionar el controlador de rayos x	2	239.168	478.336
26	Mano de obra por verificacion y ajuste de la tension de la fuente del generador	2	215.800	431.600
27	Mano de obra por limpieza y formateo del disco duro	2	151.200	302.400
28	Mano de obra por verificacion y mantenimiento de UPS	2	198.562	397.124
29	Mano de obra por test de barrera infrarroja Test de sistema interlock Test de velocidad Test de Sistema de seguridad Stop	2	235.896	471.792
30	Mano de obra por medicion de fuga de radiacion menor a los valores permitidos	2	502.315	1.004.630
				14.005.640

* AISP
* ENCARNACION

PLANILLA DE REGISTROS DE MANTENIMIENTO ENERO 2026 - RAPISCAN

Item	Descripcion de los trabajos	Cant.	Monto	Total
1	Mano de Obra por inspeccionar todas las bisagras de puerta panel central y superior	2	392.288	784.576
2	Mano de Obra por inspeccionar las cortinas de plomo de entrada y salida por desgaste excesivo	2	374.909	749.818
3	Mano de Obra - Inspeccionar y verificar los botones de parada de emergencia	2	382.439	764.878
4	Mano de Obra por inspeccionar y verificar el interruptor principal	2	567.740	1.135.480
5	Mano de Obra por inspeccionar y verificar las conexiones del chasis	2	1.571.533	3.143.066
6	Mano de Obra por inspeccionar ventilaciones del gabinete del sistema	2	391.204	782.408
7	Mano de Obra por inspeccionar el filtro del ventilador del cooler de rayos X	2	393.674	787.348
8	Mano de Obra por inspeccionar y verificar la alineacion de la cinta	2	367.897	735.794
9	Mano de Obra por inspeccionar y verificar el estado de la cinta rasgones desgastes etc	2	382.439	764.878
10	Mano de Obra por inspeccionar y verificar el rodillo motor fijacion y ajuste	2	382.439	764.878
11	Mano de Obra por inspeccionar y verificar el rodillo motor que no haya perdidas de aceite etc	2	381.204	762.408
12	Mano de Obra por inspeccionar y verificar las superficies externas componentes flojos sueltos etc	2	379.970	759.940
13	Mano de Obra por inspeccionar y verificar el tunel del equipo que no haya obstrucciones	2	388.735	777.470
14	Mano de Obra por inspeccionar y verificar la CPu	2	397.500	795.000
15	Mano de Obra por inspeccionar y verificar el sistema operativo del equipo	2	733.719	1.467.438
16	Mano de Obra por inspeccionar y verificar las lamparas de encendido y rayos X	2	887.019	1.774.038
17	Mano de Obra por inspeccionar y verificar el blindaje para radiacion ajuste posicion estado etc	2	881.092	1.762.184
18	Mano de Obra por inspeccionar y verificar la alineacion del generador	2	618.930	1.237.860
19	Mano de Obra por inspeccion del generador por fugas de aceite	2	506.783	1.013.566
20	Mano de Obra por limpiar el interior del sistema retire todos los escombros	2	995.486	1.990.972
21	Mano de Obra por limpiar todos los filtros	2	701.475	1.402.950
22	Mano de Obra por limpiar la CPu	2	598.418	1.196.836
23	Mano de Obra por limpiar todas las superficies externas	2	484.434	968.868
24	Mano de Obra por limpiar los foto-sensores	2	597.213	1.194.426
25	Mano de Obra por limpiar la cinta y las cortinas	2	586.469	1.172.938
26	Mano de Obra por verificar funcionamiento de los rodillos ruido y ajuste orrecto	2	654.641	1.309.282
27	Mano de Obra por inspeccionar y verificar fuentes de alimentacion	2	500.596	1.001.192
28	Mano de Obra por inspeccionar y verificar el funcionamiento del generador y sus indicadores	2	553.780	1.107.560
29	Mano de Obra por inspeccionar y verificar el etiquetado	2	645.948	1.291.896
30	Mano de Obra por verificar el funcionamiento del sistema	2	780.869	1.561.738
31	Mano de Obra por verificar y calibrar voltajes de generadores H y V	2	595.128	1.190.256
32	Mano de Obra por verificar y calibrar corrientes mA de generadores H y V	2	2.003.363	4.006.726
33	Mano de obra por verificar y calibrar las placas de diodos en ganancia y respuesta generadores H y V	2	1.928.451	3.856.902
				44.015.570

* AISP