CONSORCIO TIE CIE

CONSORCIO TIE S.A - CIE S.A
Oficinas administrativas: Campo Vía esq. Los Arbolitos
Tel/Fax.: (021) 642 850-E-mail: tie@tie.com.py
Luque - Paraguay

FOR-OP-05 R02

CERTIFICADO DE OBRA N° 01

Cliente: Petropar

Obra: PROVISION E INSTALACION PERIMETRAL DE ARTEFACTOS DE ILUMINACION LED

Contrato Nº: PR EJ N° 2014/23

Fecha de emisión: 29/04/2024

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (IVA incluído)	Precio Total G. (IVA incluido)	Medición			Monto en Gs. (IVA Incluido)		
						Anterior	Presente	Acumulado	Anterior	Presente	Acumulado
1	**Provision e Instalacion Perimetral de Artefactos de Ilumincion LED**										
1.1	Provision e instalacion de artefactos tipo AP LED de 160W	UNIDAD	160	3.033.244	485.319.040	-	160	160	-	485.319.040	485.319.040
1.2	Provision e instacion de artefactos de proyector LED de 200W	UNIDAD	80	4.418.800	353.504.000	-	-	-	-	-	-
1.3	Provision e instalacion de artefactos tipo AP LED de 400W	UNIDAD	100	4.104.241	410.424.100	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAL Provision e Instalacion Perimetral de Artefactos de Ilumincion LED			**340**		**1.249.247.140**	-	**0**	**0**	-	**485.319.040**	**485.319.040**
2	**DESCUENTOS**										
2.1	Devolución Anticipo Financiero					-	1	1	-	- 97.063.808	- 97.063.808
Subtotal Descuentos Gs. (IVA Inc.)									-	- **97.063.808**	- **97.063.808**
TOTAL (IVA Inc.)									-	**388.255.232**	**388.255.232**
MONTO DE CERTIFICADO (IVA Inc.):											**388.255.232**
SON:	Trescientos ochenta y ocho millones doscientos cincuenta y cinco mil doscientos treinta y dos guaraniés.										

Observaciones: ---

Elaborado por:
Firma: Ariel Torres
Fecha: 24/05/2024

Aprobado por:
Firma: Ing. Gustavo González
Fecha:

Administrador del Contrato:
Firma:
Fecha: 29/04/24

Firma:
Fecha:

Ing. Mario D. Barreto F.
Unidad de Administración
y Logística
Dirección de Proyectos y Obras
PETROPAR