Misión: Promover la gestión forestal sostenible a través de una política participativa e inclusiva, brindando productos, servicios y tecnologías que contribuyan al desarrollo económico, social y ambiental del país

ACTA DE RECEPCIÓN SATISFACTORIA

09 de octubre de 2020

- **LICITACIÓN: Mantenimiento y/o reparación de acondicionadores de aire**
- **ID: 370.069** **CONTRATO N°: 56/19**
- **PROVEEDOR: TRAFOSUR S.A.**

Se emite la presente como prueba de conformidad por los trabajos de provisión, instalación y puesta en marcha de transformador, conforme al siguiente detalle:

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Presentación	Cantidad	Precio Unitario IVA INC.	Precio Total IVA INC.
1	Provisión y Montaje de Transformador 300 kva	Unidad	Unidad	1	36.435.000	36.435.000
2	Provisión e instalación de conductor eléctrico tipo NYY de 1 x 150mm2	Metro Lineal	Unidad	50	71.000	3.550.000
3	Provisión y montaje de conductor de aluminio desnudo 35mm2	Metro Lineal	Unidad	150	3.950	592.500
4	Provisión y montaje de conductor eléctrico tipo cobre desnudo 35mm2	Metro Lineal	Unidad	120	30.000	3.600.000
5	Provisión y montaje de disyuntor TM 3X400 Regulable	Unidad	Unidad	1	2.300.000	2.300.000
6	Provisión y montaje de crucetas de madera 4x3x2,40	Unidad	Unidad	5	155.000	775.000
7	Provisión y montaje Seccionadores MT	Unidad	Unidad	3	450.000	1.350.000
8	Provisión y montaje de descargadores MT	Unidad	Unidad	3	385.000	1.155.000
9	Provisión y Montaje de banco capacitor de 150 kvar	Unidad	Unidad	1	18.200.000	18.200.000
					MONTO TOTAL	**67.957.500**

- **Fecha de Entrega de la Orden de Compra:** 25 de agosto de 2020. **Plazo de Entrega**: 20 días hábiles, que se cumplen el 22 de setiembre.
- **Fecha de Culminación de los trabajos - Ítems 1, 2,3, 4,5, 6, 7, 8, 9**: 18 de setiembre de 2020, dentro del plazo establecido en el contrato.

Los trabajos fueron recibidos con la total conformidad del Administrador del Contrato.

TRAFOSUR S.A.
RUC 80026314-6
Avda. Molas López 2321

Arq. Mario León
Pat. Nº 101634-01
Consultor-INFONA