Municipalidad de Minga Guazú
MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU
Avda. Mcal. Estigarribia c/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Telef. (0644) 20666 Fax. (0644) 21397

MISION: "Nuestra misión como grupo de servidores públicos es administrar con responsabilidad los recursos provenientes del gobierno central y municipal, con el firme compromiso de trabajar en colaboración con y para la ciudadanía. Buscamos proporcionar servicios a las personas de manera eficiente, económica, transparente de manera igualitaria y sin discriminación, promoviendo la participación activa de toda la comunidad en la toma de decisiones"

ACTA DE RECEPCIÓN PROVISORIA.

VERIFICACION Y CUMPLIMENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS

ACTA Nº 1

OBRA: REPARACIÓN DE SANITARIO SEXADOS EN LA ESCUELA AGRÍCOLA MINGA GUAZÚ- CONTRATO Nº 35 /2023-ID: Nº 435.888

CONTRATISTA: ARQ. DIEGO FRANCO – CONSTRUCTORA 2 HERMANOS - RUC Nº 4013685-0

En la ciudad de Minga Guazú, Decimo Departamento de Alto Paraná, a los veintiún días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro, siendo las nueve horas. Yo Arq. Miguel Cáceres en mi carácter de director de Obras en representación de la Municipalidad de Minga Guazú y en común acuerdo con la empresa contratista me constituyo en el sitio de la obra **"REPARACIÓN DE SANITARIO SEXADOS EN LA ESCUELA AGRÍCOLA MINGA GUAZÚ- CONTRATO Nº 35 /2023-ID: Nº 435.888"**, para la RECEPCIÓN PROVISORIA de los trabajos previstos en las especificaciones de obras de la empresa contratista del **ARQ. DIEGO FRANCO – CONSTRUCTORA 2 HERMANOS - RUC Nº 4013685-0**

Por tanto, la Municipalidad a través de esta Fiscalización RECIBE EN FORMA PROVISORIA en todo de acuerdo a las especificaciones y calidades de obra requeridas, quedando todavía bajo la responsabilidad del contratista los vicios ocultos que puedan surgir a posterior.

Sin otro particular, la saludo atentamente:

Municipalidad de Minga Guazú – Dirección de Obras y Servicios Públicos

Arq. Miguel Cáceres
Director de Obras y Servicios

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
Arq. Diego Franco
Representante

Visión: "Ser un municipio ejemplar que se distinga por su compromiso inquebrantable con la participación ciudadana, trabajando en estrecha colaboración con la comunidad para proporcionar un ambiente de bienestar, seguridad y servicios eficientes y de calidad. Seremos el motor impulsor del desarrollo económico y social, fomentando oportunidades que mejoren la calidad de vida de nuestros habitantes"

Norma de Requisitos Mínimos para un Sistema de Control Interno 2015

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZU

Municipalidad de Minga Guazú

Avda. Mcal. Estigarribia e/ Gral. Bernardino Caballero – Km. 16 Minga Guazú
ALTO PARANÁ – PARAGUAY
Teléf. (0644) 20666 Fax (0644) 21397

OBRA: Reparación de Sanitario Sexados en la Escuela Agrícola Minga Guazú

LUGAR: - Km 30 Monday

LOC: Minga Guazú **DPTO.:** Alto Paraná

CERTIFICADO DE OBRAS N° 02

						CERTIFICADO ANTERIOR			CERTIFICADOS ACTUAL		
N.º	RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO	ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTO
	Trabajos Preliminares										
1	Cartel de obra	m2	3,60	649.350	2.337.660	3,60	100	2.337.660	0,00	0%	0
2	Remoción de aberturas	un	12,00	67.088	805.056	12,00	100	805.056	0,00	0%	0
3	Retiro de piso existente	m2	105,25	14.985	1.577.171	105,25	100	1.577.171	0,00	0%	0
4	Reparación de Fisuras en sanitario 1 y 2 (Según EE.TT.)	un	2,00	1.848.150	3.696.300	1,00	50	1.848.150	1,00	50%	1.848.150
5	Remoción de artefactos sanitarios (Según EE.TT.)	gl	1,00	1.598.400	1.598.400	1,00	100	1.598.400	0,00	0%	0
6	Remoción de azulejos	m2	319,60	13.619	4.352.632	223,72	70	3.046.843	95,88	30%	1.305.790
	Aberturas										
7	Reposición de vidrio de 4 mm (Según EE.TT.)	m2	19,20	21.978	421.978	0,00	0	0	19,20	100%	421.978
8	Puerta de madera de 0,80x2,10 m -Tablero	un	2,00	2.097.900	4.195.800	0,00	0	0	2,00	100%	4.195.800
9	Puerta Para boxes enchapados con formica contra marco (0,60x1,70) m. incluye cerradura (Según EE.TT.)	un	10,00	1.198.800	11.988.000	0,00	0	0	10,00	100%	11.988.000
	Mampostería										
10	Mampostería de ladrillo hueco de 6 agujeros de 0,15m para revocar	m2	10,80	114.885	1.240.758	7,02	65	806.493	3,78	35%	434.265
	Revoque										
11	Revoque de mampostería	m2	335,60	44.955	15.086.898	117,46	35	5.280.414	218,14	65%	9.806.484
	Piso										
12	Carpeta de nivelación	m2	105,25	44.772	4.712.253	63,15	60	2.827.352	42,10	40%	1.884.901
13	Piso cerámico (PEI5 o PEI4 de alto transito y antideslizante) - incluye material y mano de obra	m2	105,25	119.214	12.547.274	0,00	0	0	105,25	100%	12.547.274
14	De Azulejo	m2	335,60	100.367	33.683.165	0,00	0	0	335,60	100%	33.683.165
	Instalación Eléctrica										
15	Caja de llaves seccional, con 3 termo magnética tipo francesa por sanitario (Según EE.TT.)	un	2,00	1.248.750	2.497.500	1,00	50	1.248.750	1,00	50%	1.248.750
16	Cablería de 2mm y 4mm para artefactos	un	2,00	1.420.958	2.841.916	1,00	50	1.420.958	1,00	50%	1.420.958
17	Fluorescente de 2 elementos y 40 watts	un	12,00	179.820	2.157.840	0,00	0	0	12,00	100%	2.157.840

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

Ing. Civil Romy González
Reg. MOPC 2450

	Instalación Sanitaria										
18	Agua corriente- desagüe cloacal- cámara de inspección en sanitario 1 y 2 (Según EE.TT.)	gl	1,00	6.993.000	6.993.000	0,60	60	4.195.800	0,40	40%	2.797.200
19	Provisión e instalación de cañería / sanitarios (Según EE.TT.)	gl	1,00	4.495.500	4.495.500	0,60	60	2.697.300	0,40	40%	1.798.200
20	Cámara de inspección 0,60x0,60m (Según EE.TT.)	un	5,00	374.625	1.873.125	0,00	0	0	5,00	100%	1.873.125
21	Cámara Séptica, 1,00x1,60x1,20 metros	gl	2,00	3.113.550	6.227.100	1,40	70	4.358.970	0,60	30%	1.868.130
22	Pozo absorbente tipo 2 de 2,50 x 3,00 m	un	1,00	3.816.834	3.816.834	0,70	70	2.671.784	0,30	30%	1.145.050
	Artefactos Sanitarios										
23	Provisión y colocación de Lavatorio con grifería (Según EE.TT.)	un	10,00	649.350	6.493.500	0,00	0	0	10,00	100%	6.493.500
24	Mesada de granito (Según EE.TT.)	m2	4,60	749.250	3.446.550	0,00	0	0	4,60	100%	3.446.550
25	Provisión y colocación de Inodoro	un	10,00	869.130	8.691.300	0,00	0	0	10,00	100%	8.691.300
26	Mingitorio	un	8,00	679.320	5.434.560	0,00	0	0	8,00	100%	5.434.560
27	Provisión y colocación de Ducha	un	12,00	227.572	2.730.864	0,00	0	0	12,00	100%	2.730.864
28	Espejo	m2	8,00	199.800	1.598.400	0,00	0	0	8,00	100%	1.598.400
	Pintura										
29	Pintura de Pared látex interior con enduido, sellador y pintura a dos manos.	m2	223,50	49.950	11.163.825	0,00	0	0	223,50	100%	11.163.825
30	Pintura de abertura de madera	m2	3,87	43.879	169.812	0,00	0	0	3,87	100%	169.812
31	Pintura maderamen de techo	m2	116,73	35.168	4.105.161	0,00	0	0	116,73	100%	4.105.161
	Limpieza Final										
32	Limpieza final	gl	1,00	1.748.250	1.748.250	0,00	0	0	1,00	100%	1.748.250
TOTAL SEGÚN CONTRATO SEGÚN CONTRATO N° 35/2023					₲ 174.728.381	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO		₲ 36.721.101	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO		₲ 138.007.281

₲ 174.728.381

Monto de Certificado	138.007.281
Descuento de Anticipo	
Fondo de Reparo	6.900.364
Total a Pagar por Certificado	131.106.917

Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante

Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450

CONSTRUCTORA DOS HERMANOS

De: Diego Guillermo Franco Vargas

Construcción de edificios - Construcción de proyectos de servicios públicos
Actividades de servicios de mantenimiento a edificios e instalaciones
Fabricación de productos metálicos para uso estructural - Instalación de calefacción y aire acondicionado
Construcción de carreteras y vías férreas, puentes y túneles

Km. 9 Acaray A 400 Metros De La Ruta Internacional N°7
Tel.:(0986) 301 007 - Ciudad Del Este - Alto Paraná - Paraguay

FACTURA

Número de Timbrado: 16653929
Fecha Inicio Vigencia: 05/09/2023
Fecha Fin Vigencia: 30/09/2024

RUC: 4013685 - 0

0000924

001-002-

Fecha de Emisión: 25 / Marzo /2024 | CONDICIÓN DE VENTA: CONTADO ☐ CRÉDITO ✓

Nombre o Razón Social: Municipalidad Minga Guazu R.U.C. C/I.: 800104-8-1

Dirección: ..... Nota de Remisión Nº: ..... Tel.: .....

Cant.	Descripción	Precio Unitario	VALOR DE VENTA		
			EXENTAS	IVA 5%	IVA 10%
	Pago Por Certificado = Reparacion de Sanitario sitado en la Escuela Agricola Minga Guazu" Lote Nº2				
	Contrato Nº35/2023 10435888	131106917			131706917
SUB - TOTALES					

TOTAL A PAGAR Gs ✓ U$ ☐ (En letras): ciento treinta y un millones setecientos seis mil novecientos diez y siete — 131706.917

LIQUIDACIÓN DEL IVA: (5%) (10%) 11918810 TOTAL IVA: 11918810

Gráfica Caracol DE FELICIANO LÓPEZ ROMERO - Av. Cruz del Chaco c/ Arturo Garcete (al Costado de la Terminal) Barrio Obrero
R.U.C.: 2620787- 7 - Nº HAB. 1457 - Tel.: (061) 509387 | 01 Tls. 50x3 - 876 al 925 | Septiembre / 2023

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tribut.
TRIPLICADO: No valido c/ Comp. Fiscal

Lote 5674905146 , Cons.: 1

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

GERENCIA GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS

NUMERO 4270172218301

FORM.427-1

FECHA 11/03/2024

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO

DATOS DEL SOLICITANTE

RUC	4013685	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL
DV	0	FRANCO VARGAS DIEGO GUILLERMO

A LA FECHA DE EXPEDICIÓN DEL PRESENTE DOCUMENTO EL CONTRIBUYENTE HA CUMPLIDO CON SUS OBLIGACIONES ANTE LA ADMINISTRACIÓN Y SE EMITE EL PRESENTE CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO TRIBUTARIO EN CARÁCTER NORMAL EN VIRTUD A LO ESTABLECIDO EN EL ART. Nº 194 DE LA LEY Nº 125/91 Y SU MODIFICACIÓN CON LA LEY Nº 2421/04 Y DEMÁS DISPOSICIONES VIGENTES.

VALIDO HASTA: 10/04/2024 NÚMERO DE CONTROL : 99440997

DIRECCIÓN NACIONAL DE INGRESOS TRIBUTARIOS

427140136859944O997

Ministerio de
INDUSTRIA
Y COMERCIO

GOBIERNO
NACIONAL

Paraguay
de la gente

CONSTANCIA DE REGISTRO DE PRESTADORES DE SERVICIOS - REPSE

Ruc : 40136850 DIEGO GUILLERMO FRANCO VARGAS

Teléfono/s : (0986)301007 **Website** :

Fax : **Email Corp.:** diegofrancosoy@hotmail.com

Dirección : CALLE, KM. 9 ACARAY A 400 METROS DE LA RUTA INTERNACIONAL N?7 //CASA - ALTO PARANA - CIUDAD DEL ESTE(PLANTA URBANA)

Estado : Activo

Se registró en REPSE bajo el N° 013191

Conforme al Decreto N° 6866/11 y Normativas Vigentes. Este registro tiene fecha de vencimiento el 11/07/2025

Otorgado en Asunción, el 11/07/2017

Renovado el 13/09/2023

Este certificado no implica la habilitación para la obtención de licencias, permisos o registros que puedan ser exigidos por otras reparticiones o instituciones gubernamentales.

Para mayor información ingresar, con la clave y usuario correspondientes, al Sistema Electrónico VUE - Página Web www.vue.org.py

40136850

13092023 1629 40136850 40136850

013191

INSTITUTO DE PREVISIÓN SOCIAL

INSTITUTO DE PREVISION SOCIAL
DIRECCION DE APORTE OBRERO PATRONAL
CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO
CON EL SEGURO SOCIAL

Paraguay de la gente

USUARIO EMISION: 4013685

NRO. CERTIFICADO: 425947

FECHA EMISION: 20-03-2024

VENCIMIENTO: 14-04-2024

DATOS DEL EMPLEADOR

Nro. Ruc: 4013685

Nro. Certificado: 425947

Razon Social: FRANCO VARGAS, DIEGO GUILLERMO

Actividad(es): CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIO DOMESTICO

Fecha de Inscripcion: 27-11-2014

Cantidad de Asegurados: 3

Nro. Patronal(es): 0505-40-0547 -

CONSTE QUE EL(LOS) EMPLEADOR(ES), A LA FECHA DE EMISION DEL PRESENTE CERTIFICADO NO ADEUDA(N)
EN CONCEPTO DE APORTE OBRERO PATRONAL

Se expide el presente Certificado sin perjuicio de las facultades de Fiscalizacion y Control otorgadas a la Direccion Aporte Obrero Patronal.
Nota: Cualquier correccion no salvada en el texto invalida el presente certificado. "El presente instrumento solo certifica estar al dia en el pago del aporte Obrero-Patronal del/los personal/es declarado/s, no eximiendo la responsabilidad patronal sobre los no declarados.".

La validez de este documento se puede confirmar, ingresando el número de ruc y certificado a traves de nuestro sitio:

http://servicios.ips.gov.py/constancia/

REDMI NOTE 10 5G
Ing. Civil Ronny González

MINGA GUAZÚ
AVANCEMOS
OBRA:
REPARACIÓN
DE SANITARIOS SEXADOS
Escuela Agricola, Minga Guazú
CONTRATISTA:
CONSTRUCTORA DOS HERMANOS
COSTO DE OBRA:
Gs. 174.694.821
ORDEN DE INICIO
12/12/2023
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
FONACIDE
PLAZO DE ENTREGA:
120 DIAS
DIEGO RIOS
Constructora Dos Hermanos
Arq. Diego Franco
Representante



Constructora Dos Hermano
Arq. Diego Franco
Representante

Ing. Civil Ronny González
Reg. MOPC 2450

Ing. Cyn. Ronny González
Reg. MOPC 5458