14 de Abril c/ Paraíso.
Bo. San Pablo. Asunción, Paraguay
Telefax: (021) 553 407
Cel.: (0981) 405 452
tesingenieria@gmail.com

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica
y Servicios de Ingeniería

Asunción, 14 de diciembre de 2023

Referencia: Contrato Nº 4/2023 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE" (ID. 424.577); Empresa Adjudicada:

TES INGENIERIA

Señores
COLEGIO EXPERIMENTAL PARAGUAY – BRASIL
UOC – Unidad Operativa de Contrataciones

Presente

Tenemos el agrado de dirigirnos a Usted y por su intermedio a quien corresponda con el objeto de informar sobre los trabajos realizados hasta la fecha, dentro del contrato vigente con la entidad, denominada "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE" **(ID. 424.577)**

Trabajos realizados hasta la fecha:

1. Sala de Orientación – Primaria

Aire de 36.000BTU: En el aula se encuentra un de 36.000btu; se le realizo los trabajos de cambio de placa del condensador original, limpieza de evaporador, de drenaje, de condensador y mantenimiento general.

2. Aula 17

Aire de 36.000BTU tipo ducto: se le realizo los trabajos de cambio de placa del condensador original y mantenimiento preventivo.

3. Auditoria

Aire de 60.000BTU tipo ducto: se le realizo los trabajos de cambio de placa del condensador original, cambio del capacitor, reparación general y mantenimiento preventivo.

4. Secretaria General

Aire de 36.000BTU: se le realizo el mantenimiento general al aire de 36.000btu.

Conformidad de los trabajos realizados:

Arq. Ma. Fernanda Escurra
Dpto. Obras Civiles
TES Ingeniería

Graciela Ruiz Díaz
Jefa de Servicios Generales y Mantenimiento

14 de Abril c/ Paraíso.
Bo. San Pablo. Asunción, Paraguay
Telefax: (021) 553 407
Cel.: (0981) 405 452
tesingenieria@gmail.com

TES Ingeniería
Telecomunicación, Electrónica
y Servicios de Ingeniería

5. Salón Multiuso

Aire de 60.000BTU tipo split: Mantenimiento preventivo, limpieza de evaporador, de drenaje, de condensador, reparación de placa principal.

6. Almacén

_Aire de 60.000BTU tipo split: Mantenimiento preventivo, limpieza de evaporador, de drenaje, de condensador.

Todos los trabajos indicados mas arriba, corresponden a las cantidades de aires por aula/oficina. A cada aire se le realizo el mantenimiento preventivo según la planilla del contrato, dejando en constancia el total funcionamiento de los mismos según el trabajo correspondiente a cada uno.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarlos atentamente,

Arq. Ma. Fernanda Escurra
TES Ingeniería

Arq. Ma. Fernanda
Escurra
Dpto. Obras Civiles
TES Ingeniería