Elián CONSTRUCCIONES

de: Juan Carlos Bernal Rodriguez

Construcciones de Edificios
Comercio al por menor de otros Materiales de Construcción
Tales como ladrillos, madera y equipos sanitarios

CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVILES * PAVIMENTACIÓN DE ACERAS Y CALZADAS

Av. Tortín Toledo y Bolivia · Tel:.(061) 574 293 / (0983) 400 102 · · Ciudad del Este · Alto Paraná · Paraguay

TIMBRADO Nº 15993818
R.U.C.: 880202 - 5
Fecha Inicio Vigencia 01/11/2022
Fecha Fin Vigencia 30/11/2023

FACTURA

0001314

001 - 001

Fecha de Emisión: 15 de Diciembre de 20 22 Condición de Venta: Contado ☐ Crédito ☒

Nombre o Razón Social: Municipalidad de Mingaguazu

R.U.C.: 800104 78-1 Nota de Remisión Nº:

Dirección: Tel.:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta Exentas	I.V.A.5%	I.V.A. 10%
1	Certificado de Obras Nº 01. Construc	39.998.040			39.998.040
	cion de Pavimento tipo Empedrado en				
	Km 18 Monday - Bº Santa Rosa - Contrato				
	Nº: 28/2022 - ID 419355 ———				
Sub Total					39.998.040

Total a Pagar: GS. ☒ U$. ☐ (En Letras) Treinta y nueve millones novecientos noventa y ocho mil cuarenta 39.998.040 #

Liquidación del IVA: 5% 10% 3.636.185 Total IVA 3.636.185

ARTES GRÁFICAS NIÑO JESÚS S.R.L. - Matriz: Calle Boquerón entre Adrian Jara Y Pa i Perez. entre Banco Vision Y Banco Atlas Nº 133 - Suc: Santa Ana Calle Heriberto Matiauda E/ 28 de Julio y Primer Presidente a 30mts. de la "Iglesia el mas Vencedor" - RUC 80052469/1- Telefax: 061-512551 - 0 Tal 50x3 del 0001301 al 0001400 - 11/2022 - Cédula de Habilitación de Imprenta Nº 1663

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

OBRA: ***Construcción de Pavimento tipo empedrado***

DISTRITO: Minga Guazú **DEPTO:** Alto Paraná

UBICACIÓN: km18 Monday - B° Santa Rosa

CERTIFICADO DE OBRAS N° 01

Nº	Descripción	Un	Cant.	P.Unit	Total	CERTIFICADO ACTUAL		
						ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTOS
	Trabajos Preliminares							
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	m2	3,60	498.000	1.792.800	-		0
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	m2	1.600,00	2.100	3.360.000	1.120,000	70	2.352.000
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	m2	1.600,00	3.100	4.960.000	1.120,000	70	3.472.000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada					-		0
4	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	m3	192,00	24.000	4.608.000	76,800	40	1.843.200
5	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	m2	1.600,00	36.000	57.600.000	640,000	40	23.040.000
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	m2	1.600,00	3.700	5.920.000	-	0	0
	Cordón de Hº					-		0
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	ml	400,00	37.500	15.000.000	280,000	70	10.500.000
	Compactación					-		0
8	Compactación preliminar	m2	1.600,00	2.800	4.480.000	320,000	20	896.000
9	Compactación final	m2	1.600,00	3.200	5.120.000	-		0
	Limpieza final					-		0
10	Limpieza final	m2	1.600,00	1.500	2.400.000	-		0
	TOTAL SEGÚN CONTRATO SEGÚN CONTRATO N° 28/2022				₲ 105.240.800	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO		₲ 42.103.200

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Miguel Cáceres
Director de Obras

Monto de Certificado	42.103.200
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	2.105.160
Total a Pagar por Certificado	39.998.040

ELIAN CONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

ADMINISTRACIÓN AVANCEMOS

OBRA: ***Construcción de pavimento tipo Empedrado***

DISTRITO: Minga Guazú **DEPTO:** Alto Paraná

UBICACIÓN:km18 Monday - B° Santa Rosa

ACTA DE MEDICION 01

En la ciudad de Minga Guazú, a los 14 dias del mes de Diciembre, siendo las 08:30 hs se constituye desde la Direccion de Obras y Servicios de la Municipalidad de Minga Guazú, el Arq. Miguel Caceres en su carácter de Fiscal y Director de Obra, a los efectos de realizar las mediciones del Certificado N° 01, correspondiente a la Obra: Construccion de Pavimento tipo Empedrado en km 18 Monday - B° Santa Rosa - Contrato N° 28 /2.022 - ID 419,355 , firmado entre la Municipalidad de Minga Guazú y la Empresa Elian Construcciones.

Nº	Descripción	Un	Cant.	CANT. ACUMULADA
	Trabajos Preliminares			
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	m2	3,60	-
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	m2	1.600,00	1.120,000
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	m2	1.600,00	1.120,000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada			-
4	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	m3	192,00	76,800
5	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	m2	1.600,00	640,000
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	m2	1.600,00	-
	Cordón de Hº			-
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	ml	400,00	280,000
	Compactación			-
8	Compactación preliminar	m2	1.600,00	320,000
9	Compactación final	m2	1.600,00	-
	Limpieza final			-
10	Limpieza final	m2	1.600,00	-

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Miguel Caceres
Director de Obras

ELIAN CONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

Elián CONSTRUCCIONES

de: Juan Carlos Bernal Rodriguez

Construcciones de Edificios
Comercio al por menor de otros Materiales de Construcción
Tales como ladrillos, madera y equipos sanitarios

CONSTRUCCIONES DE OBRA CIVILES * PAVIMENTACIÓN DE ACERAS Y CALZADAS

Av. Fortín Toledo y Bolivia · Tel:.(061) 574 293 / (0983) 400 102 · Ciudad del Este · Alto Paraná · Paraguay

TIMBRADO Nº 15993818
R.U.C.: 880202 - 5
Fecha Inicio Vigencia 01/11/2022
Fecha Fin Vigencia 30/11/2023

FACTURA
0001315
001 - 001

Fecha de Emisión: 15 de Diciembre de 20 22 Condición de Venta: Contado [ ] Crédito [X]

Nombre o Razón Social: Municipalidad de Minga Guazú

R.U.C.: 80010478-1 Nota de Remisión Nº:

Dirección: Km 16 Centro Urbano Tel.:

Cant.	Descripción	Precio Unitario	Valor de Venta		
			Exentas	I.V.A.5%	I.V.A. 10%
1	Certificado de Obras Nº 01. Cons	79.495240			79.495.240
	truccion de Pavimento tipo Empedrado				
	en Km 26 Monday - Conexion Ruta 11				
	a Calle 2000 - Contrato Nº: 28/2022				
	ID 419355.				
Sub Total					79.495240

Total a Pagar: GS. [X] U$. [ ] (En Letras) Setenta y nueve millones cuatro cientos noventa y cinco mil doscientos cuarenta 79.495240

Liquidación del IVA: 5% 10% 7.226.840 Total IVA 7.226.840

ARTES GRÁFICAS NIÑO JESÚS S.R.L. - Matriz: Calle Boquerón entre Adrian Jara Y Pa i Perez. entre Banco Vision Y Banco Atlas Nº 133 - Suc: Santa Ana Calle Heriberto Matiauda E/ 28 de Julio y Primer Presidente a 30mts. de la "Iglesia el mas Vencedor" - RUC 80052469/1- Telefax: 061-512551 - 0 Tal 50x3 del 0001301 al 0001400 - 11/2022 - Cédula de Habilitación de Imprenta Nº 1663

ORIGINAL: Cliente
DUPLICADO: Arch. Tributario
TRIPLICADO: Contabilidad

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

OBRA: ***Construcción de Pavimento tipo empedrado***

DISTRITO: Minga Guazú **DEPTO:** Alto Paraná

UBICACIÓN: km26 Monday - Conexión Ruta II a Calle 2000

CERTIFICADO DE OBRAS N° 01

Nº	Descripción	Un	Cant.	P.Unit	Total	CERTIFICADO ACTUAL		
						ACUMULADO EN CANTIDADES	% EN CANTIDADES	ACUMULADO EN MONTOS
	Trabajos Preliminares							
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	m2	3,60	498.000	1.792.800	-		
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	m2	3.200,00	2.100	6.720.000	2.240,000	70	4.704.000
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	m2	3.200,00	3.100	9.920.000	2.240,000	70	6.944.000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada					-		0
4	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	m3	384,00	24.000	9.216.000	268,800	70	6.451.200
5	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	m2	3.200,00	36.000	115.200.000	1.280,000	40	46.080.000
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	m2	3.200,00	3.700	11.840.000	-	0	0
	Cordón de Hº					-		0
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	ml	800,00	37.500	30.000.000	520,000	65	19.500.000
	Compactación					-		
8	Compactación preliminar	m2	3.200,00	2.800	8.960.000	-	0	0
9	Compactación final	m2	3.200,00	3.200	10.240.000	-		
	Limpieza final					-		
10	Limpieza final	m2	3.200,00	1.500	4.800.000	-		
	TOTAL SEGÚN CONTRATO SEGÚN CONTRATO N° 28/2022				₲ 208.688.800	TOTAL SEGÚN CERTIFICADO		₲ 83.679.200

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Periodo 2021-2025

Miguel Cáceres
Director de Obras

Monto de Certificado	83.679.200
Descuento de Anticipo	0
Fondo de Reparo	4.183.960
Total a Pagar por Certificado	79.495.240

ELIAN CONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortín Toledo
Ciudad del Este - Paraguay

MUNICIPALIDAD DE MINGA GUAZÚ

ADMINISTRACIÓN AVANCEMOS 2021 2026

OBRA: ***Construcción de pavimento tipo empedradoo***

DISTRITO: Minga Guazú **DEPTO:** Alto Paraná

UBICACIÓN:km26 Monday - Conexión Ruta II a Calle 2000

ACTA DE MEDICION 01

En la ciudad de Minga Guazú, a los 14 dias del mes de Diciembre, siendo las 08:30 hs se constituye desde la Direccion de Obras y Servicios de la Municipalidad de Minga Guazú, el Arq. **Miguel Caceres en su carácter de Fiscal y Director de Obra**, a los efectos de realizar las medicones del Certificado N° 01, correspondiente a la Obra: **Construccion de Pavimento tipo Empedrado en km26 Monday - Conexión Ruta II a Calle 2000 - Contrato N° 28 /2.022 - ID 419.355**, firmado entre la Municipalidad de Minga Guazú y la Empresa Elian Construcciones.

Nº	Descripción	Un	Cant.	CANT. ACUMULADA
	Trabajos Preliminares			
1	Cartel de obra (2,00x1,80mts)	m2	3,60	-
2	Replanteo: Levantamiento plani-altimétrico y marcación	m2	3.200,00	2.240,000
3	Preparación de suelo con Motoniveladora.	m2	3.200,00	2.240,000
	Pavimento Tipo Empedrado con colchón de tierra colorada			-
4	Colchón: Tierra Colorada (12cm de espesor)	m3	384,00	268,800
5	Piedra bruta basáltica (0,20m3/m2)	m2	3.200,00	1.280,000
6	Enripiado: Triturada tipo VI: (0,02 tn/m2)	m2	3.200,00	-
	Cordón de Hº			-
7	Cordón prefabricado de Ho. 10x50x30(cm) c/ protección lateral	ml	800,00	520,000
	Compactación			-
8	Compactación preliminar	m2	3.200,00	-
9	Compactación final	m2	3.200,00	-
	Limpieza final			-
10	Limpieza final	m2	3.200,00	-

Municipalidad de Minga Guazú
Dirección Obras y Servicios
Período 2021-2025

Miguel Cáceres
Director de Obras

ELIAN CONSTRUCCIONES
Telef: 574293
Km. 6 Bo. Don Bosco - Av. Fortin Toledo
Ciudad del Este - Paraguay