# ACTA DE CONFORMIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL SISTEMA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR DEL PALACIO DE JUSTICIA DE CAACUPÉ - CONTRATO ABIERTO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM - 2DO LLAMADO

En la ciudad de Caacupé, a los 14 días del mes noviembre del año dos mil veintidós, en la sede del Palacio de Justicia de la Circunscripción Judicial de Cordillera, se reúnen: La Arq. Virginia Duarte Administradora de Contrato, y el Sr. Roque Sosa de Sala de Control, a fin de verificar los trabajos ejecutados por la Empresa INTECH SRL., correspondientes al presente mes, según Contrato N° 25/2021. Se realizaron los siguientes trabajos de acuerdo a la presente planilla:

| | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | UNID. | Cant. | P. Total | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | **SISTEMA DE COMBUSTIBLE** | | | | |
| 1.1 | Verificar nivel | unid. | 1 | 46.910 | Ejecutado |
| 1.2 | Drenar trampa de agua | unid. | 1 | 44.326 | Ejecutado |
| 2 | **SISTEMA DE COMBUSTIBLE (mano de obra)** | | | 0 | |
| 2.1 | Verificar nivel | unid. | 1 | 11.728 | Ejecutado |
| 2.2 | Drenar trampa de agua | unid. | 1 | 11.082 | Ejecutado |
| 3 | **SISTEMA DE LUBRICACION** | | | 0 | |
| 3.1 | Verificar nivel de aceite | unid. | 1 | 48.220 | Ejecutado |
| 4 | **SISTEMA DE LUBRICACION (mano de obra)** | | | 0 | |
| 4.1 | Verificar nivel de aceite | unid. | 1 | 12.055 | Ejecutado |
| 5 | **SISTEMA DE ENFRIAMIENTO** | | | 0 | |
| 5.1 | Verificar nivel líquido refrigerante | unid. | 1 | 38.540 | Ejecutado |
| 5.4 | Verificar pérdida del sistema de refrigeración | unid. | 1 | 45.600 | Ejecutado |
| 6 | **SISTEMA DE ENFRIAMIENTO (mano de obra)** | | | 0 | |
| 6.1 | Verificar nivel líquido refrigerante | unid. | 1 | 9.635 | Ejecutado |
| 6.4 | Verificar pérdida del sistema de refrigeración | unid. | 1 | 11.400 | Ejecutado |
| 7 | **SISTEMA DE ADMISION DE AIRE** | | | 0 | |
| 7.1 | Verificar filtro de aire | unid. | 1 | 43.200 | Ejecutado |
| 8 | **SISTEMA DE ADMISION DE AIRE (mano de obra)** | | | 0 | |
| 8.1 | Verificar filtro de aire | unid. | 1 | 10.800 | Ejecutado |
| 9 | **TUBERIA DE ESCAPE** | | | 0 | |
| 9.2 | Drenaje de escape | unid. | 1 | 52.436 | Ejecutado |
| 10 | **TUBERIA DE ESCAPE (mano de obra)** | | | 0 | |
| 10.2 | Drenaje de escape | unid. | 1 | 13.109 | Ejecutado |
| 11 | **SISTEMA ELECTRICO DEL GENERADOR** | | | 0 | |
| 11.1 | Verificar nivel de líquidos de batería | unid. | 1 | 38.015 | Ejecutado |
| 11.2 | Verificar carga de batería | unid. | 1 | 38.015 | Ejecutado |
| 11.3 | Terminales de batería | unid. | 1 | 40.000 | Ejecutado |
| 12 | **SISTEMA ELECTRICO DEL GENERADOR (mano de obra)** | | | 0 | |
| 12.1 | Verificar nivel de líquidos de batería | unid. | 1 | 9.504 | Ejecutado |
| 12.2 | Verificar carga de batería | unid. | 1 | 9.504 | Ejecutado |
| 12.3 | Terminales de batería | unid. | 1 | 10.000 | Ejecutado |

PODER JUDICIAL SECCION DE OBRAS CIVILES XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL

Sala de Control — Administradora de Contrato — Control y Seguimiento

Arq. Virginia Duarte de Ortiz
CF. MOPC N° 2.156

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **13** | **MOTOR** | | | 0 | |
| 13.1 | Verificar, refrigerante y cualquier señal de deterioro componentes | unid. | 1 | 34.083 | Ejecutado |
| 13.2 | Operar el motor 50-701% por un mínimo de 30 min. | unid. | 1 | 34.083 | Ejecutado |
| **14** | **MOTOR (mano de obra)** | | | 0 | |
| 14.1 | Verificar, refrigerante y cualquier señal de deterioro componentes | unid. | 1 | 8.521 | Ejecutado |
| **17** | **ALTERNADOR DEL GRUPO GENERADOR** | | | 0 | |
| 17.1 | Inspección general con y sin carga | unid. | 1 | 51.124 | Ejecutado |
| **18** | **ALTERNADOR DEL GRUPO GENERADOR (mano de obra)** | | | 0 | |
| 18.1 | Inspección general con y sin carga | unid. | 1 | 12.781 | Ejecutado |
| **21** | **CONDICION GENERAL DEL EQUIPO** | | | 0 | |
| 21.1 | Alguna condición de vibración, goteo de fluidos, ruidos, temperatura, deterioros | unid. | 1 | 26.217 | Ejecutado |
| 21.2 | Asegurar que el sistema esté en operación automática | unid. | 1 | 26.217 | Ejecutado |
| 21.3 | Sala interior de equipo | unid. | 1 | 31.461 | Ejecutado |
| **22** | **CONDICION GENERAL DEL EQUIPO (mano de obra)** | | | 0 | |
| 22.1 | Alguna condición de vibración, goteo de fluidos, ruidos, temperatura, deterioros | unid. | 1 | 6.554 | Ejecutado |
| 22.2 | Asegurar que el sistema esté en operación automática | unid. | 1 | 6.554 | Ejecutado |
| 22.3 | Sala interior de equipo | unid. | 1 | 7.865 | Ejecutado |
| **23** | **BLOQUE DE APOYO - SALA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR** | | | 0 | |
| 23.1 | Control y limpieza de tableros | unid. | 1 | 62.923 | Ejecutado |
| 23.2 | Ajuste de llaves TM | unid. | 1 | 19.663 | Ejecutado |
| 23.3 | Verificación del Funcionamiento de Equipos | unid. | 1 | 62.923 | Ejecutado |
| 23.4 | Verificación tablero de transferencia | unid. | 1 | 25.910 | Ejecutado |
| 23.5 | Verificación tablero de banco de capacitores | unid. | 1 | 74.915 | Ejecutado |
| **24** | **BLOQUE DE APOYO SALA DE GENERADOR Y TRANSFORMADOR (mano de obra)** | | | 0 | |
| 24.1 | Control y limpieza de tableros | unid. | 1 | 15.731 | Ejecutado |
| 24.2 | Ajuste de llaves TM | unid. | 1 | 4.916 | Ejecutado |
| 24.3 | Verificación del Funcionamiento de Equipos | unid. | 1 | 15.731 | Ejecutado |
| 24.4 | Verificación tablero de transferencia | unid. | 1 | 6.477 | Ejecutado |
| 24.5 | Verificación tablero de banco de capacitores | unid. | 1 | 18.729 | Ejecutado |

PODER JUDICIAL ★ XIII CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL ★ SECCION DE OBRAS CIVILES

Sala de Control — Administradora de Contrato — Control y Seguimiento

Arq. Virginia Duarte de Ortiz
REG. PROF. MOPC N° 2.156

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

Se deja constancia, que los trabajos de MANTENIMIENTO PREVENTIVO fueron ejecutados; de acuerdo a las especificaciones técnicas del contrato de referencia y atendiendo a la autorización del Consejo de Administración de realizar dicho mantenimiento, según MEMORANDUM M.C.A N°134/2022. ----------

No habiendo nada más que agregar, se da por terminado el presente documento, en tres fojas de un mismo tenor. ----------

PODER JUDICIAL XIX CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL SECCION DE OBRAS CIVILES

Lic. Zunilda C. Mena Rodríguez
Control y Seguimiento
Técnico Administrativo

| | | |
|---|---|---|
| Sala de Control | Administradora de Contrato | Control y Seguimiento |

Arq. Virginia Duarte de Ortiz
REG. PROF. MOPC N° 2.156