FRIOTEXS G S.R.L.



Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.
TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820
Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS

Fecha: 06/02/2026

Lugar: Sitio Primario - Federación Rusa Potencia (KVA): 175 KVA / 140 KWA

N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mantenimiento

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Viviano Gauto
Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Ricardo Solalinde
Firma del Encargado

FRIOTEXS G S.R.L.



Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.
TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820
Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS

Fecha: 06/02/2026

Lugar: Sitio Alterno - Choferes del Chaco Potencia (KVA): 70 KVA (Generador A y B)

N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mantenimiento preventivo

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Viviano Gauto
Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Ricardo Salalinde
Firma del Encargado

FRIOTEXS G S.R.L.




Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.
TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820
Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS

Fecha: 13-02-2026

Lugar: Sitio Alterno - Chaferos del chaco Potencia (KVA): 70 KVA (Generador A y B)

N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mantenimiento Preventivo

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Viviano Gauto
Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Ricardo Solalinde
Firma del Encargado

FRIOTEXS G S.R.L.

Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.
TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820
Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS

Fecha: 20/02/2026

Lugar: Sitio Alterno - Choferes del Chaco Potencia (KVA): 70 KVA (Generador A y B)

N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mantenimiento preventivo

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Viviano Ganto
Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Ricardo Solalinde
Firma del Encargado

FRIOTEXS G S.R.L.



Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.
TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820
Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS

Fecha: 27/02/2026

Lugar: Sitio Primario - Federación Rusa Potencia (KVA): 175KVA / 140 KWA

N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mantenimiento preventivo.

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Firma del Encargado

FRIOTEXS G S.R.L.



Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.
TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820
Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS

Fecha: 27/02/2026

Lugar: Sitio Alterno - Choferes del Chaco Potencia (KVA): 70 KVA (Generador A y B)

N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mantenimiento preventivo.
Carga de combustible 15 % A y B

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Firma del Encargado

FRIOTEXS G S.R.L.



Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.
TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820
Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS

Fecha: [redacted] 13-03-2026

Lugar: Sitio Alterno - Choferes del Chaco Potencia (KVA): 70 KVA (Generador A y B)

N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mantenimiento preventivo

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Viviano Galeto

Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Firma del Encargado

FRIOTEXS G S.R.L.



Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.
TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820
Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS

Fecha: 13/04/2026

Lugar: Sitio Primario - Federación Rusa Potencia (KVA): 175 KVA / 140 KWA

N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mantenimiento preventivo, Reparación del cargador de batería, consistente en el ajuste de la conexión electrica del porta fusible

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

PG Quintrio Gouto
Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Ricardo Salalinde
Firma del Encargado

FRIOTEXS G S.R.L.



Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.
TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820
Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS

SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS

Fecha: 24/04/2026

Lugar: Sitio Alterno - Choferes del Chaco Potencia (KVA): 70 KVA (Generador A y B)

N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mantenimiento preventivo.

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Pc Porfirio Gavilo

Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Firma del Encargado

D. Caballero

FRIOTEXS G S.R.L.





Reparación, mantenimiento e instalación de acondicionadores de aire, generadores eléctricos, cámaras frigoríficas, camiones refrigerados. Reparación, mantenimiento e instalación de equipos generadores de gases medicinales, bebederos, tableros eléctricos y UPS. Tecnología calificada, orientada a su confort. Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. LOCAL PROPIO.
TEL.: 021-206-525 CEL.: 0981-483-624/0981-153-820
Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME DE RECEPCIÓN DE SERVICIOS TÉCNICOS
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE GENERADORES ELÉCTRICOS

Fecha: 24/04/2026

Lugar: Sitio Primario - Federación Rusa Potencia (KVA): 175 KVA / 140 KWA

N°	Descripción del bien
1	Verificación del nivel de refrigerante, nivel de aceite y nivel de combustible
2	Verificación de las mangueras de refrigeración, aceite y combustible
3	verificación de las tapas de recarga de aceite y refrigerante
4	Verificción del estado de la batería y de las borneras de la batería
5	Verificación de posibles fugas en el motor
6	Verificación del ventilador
7	Verificación de la correa accionadora
8	Verificación del cableado y de las conexiones eléctricas
9	Verificación del panel de control del generador
10	Verificación del sistema de admisión de aire
11	Verificación de bomba inyectora
12	Verificación de la bomba de agua
13	Verificacion del motor de arranque
14	Verificación de cargador de batería
15	Verificacion de bujía incandescente
16	Verificación de bobina generadora
17	Verificación de radiador
18	Verificacion de forzador
19	Verificación del tablero de mando y verificación de todas sus piezas y componentes
20	Verificación y limpieza del filtro de aire
21	Mantenimiento del tablero de mando, ajuste de terminales eléctricas
22	Limpieza general del sitio y del grupo generador
23	Limpieza y reposicion de agua destilada de la bateria de 90 A o más
24	Reposición de refrigerante del radiador

Observaciones: Mantenimiento preventivo.

Luego de los trabajos realizados, el Técnico Responsable volvió a realizar una inspección exhaustiva y pruebas funcionales del grupo electrógeno, verificando los siguientes componentes y sistemas:
Sistema de Baterías: Se confirmó el estado óptimo de las borneras.
Sistemas de Fluidos: Se descartó la presencia de fugas de aceite, combustible y refrigerante.
Motor de Arranque: Se verificó su correcto funcionamiento.
Sistema de Transmisión: Se constató el adecuado estado de las correas.
Sistema de Control: Se verificó el correcto estado del tablero de transferencia.
Sistema de Inyección: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba inyectora.
Sistema de Refrigeración: Se verificó el correcto funcionamiento de la bomba de agua.
Posteriormente, se realizaron pruebas de arranque y puesta en marcha del grupo electrógeno, tanto en vacío como con carga. Se confirmó el correcto funcionamiento del equipo en todas las pruebas.

Viviano Gauto
Firma del Técnico Responsable - Empresa Friotexs SRL

Fredy M.
Firma del Encargado

FRIOTEXS G S.R.L.



Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, generadores eléctricos, grupos electrógenos, transformadores y equipos de gases medicinales. Tecnología calificada, orientada a su confort.

Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. RUC.:80060869-0. LOCAL PROPIO. TEL.: 021-206-525/021-221-603. CEL.: 0981-417-312/0981-483-624. Correo:
friotexsgsrl@gmail.com

PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO N°					**1**
Contrato N° 52/2025					
Fecha: 09/02/2026					
Lugar: Banco Central del Paraguay (BCP)					
Grupo Generador	Marca AKSA, Modelo APD175C, con Potencia 175kVA/140kWA	Sitio Primario ubicado en el Complejo Edilicio del BCP (Av. Federación Rusa y Augusto Roa Bastos)			
Grupo 2 - Servicio de Mantenimiento Correctivo - Repuestos : Contrato Abierto Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 25000000 Máximo: 50000000), Abastecimiento Simultaneo: No					
Ítem	**Descripción**	**Atributos**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total**
7	Aceite lubricante- GENERADOR SITIO PRIMARIO	unidad de medida: Litros presentación: EVENTO	1	34.000	34.000
20	Bujes - GENERADOR SITIO PRIMARIO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	459.000	459.000
				Precio Total	493.000

Ing Porfirio Gauto
Empresa Friotexs G SRL

FRIOTEXS G. S.R.L.
RUC: 80060869-0

FRIOTEXS G S.R.L.



Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, generadores eléctricos, grupos electrógenos, transformadores y equipos de gases medicinales. Tecnología calificada, orientada a su confort.

Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. RUC.:80060869-0. LOCAL PROPIO. TEL.: 021-206-525/021-221-603. CEL.: 0981-417-312/0981-483-624. Correo: friotexsgsrl@gmail.com



INFORME TÉCNICO MANTENIMIENTO CORRECTIVO N°			**1**
Contrato N° 52/2025			
Fecha: 09/02/2026			
Lugar: Banco Central del Paraguay (BCP)			
Grupo Generador	Marca AKSA, Modelo APD175C, con Potencia 175kVA/140kWA	Sitio Primario ubicado en el Complejo Edilicio del BCP (Av. Federación Rusa y Augusto Roa Bastos)	
Grupo 2 - Servicio de Mantenimiento Correctivo - Repuestos : Contrato Abierto Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 25000000 Máximo: 50000000), Abastecimiento Simultaneo: No			

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad
7	Aceite lubricante- GENERADOR SITIO PRIMARIO	unidad de medida: Litros presentación: EVENTO	1
20	Bujes - GENERADOR SITIO PRIMARIO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1

Ing Porfirio Gauto
Empresa Friotexs G SRL

FRIOTEXS G. S.R.L.
RUC: 80060869-0

FRIOTEXS G S.R.L.



Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, generadores eléctricos, grupos electrógenos, transformadores y equipos de gases medicinales. Tecnología calificada, orientada a su confort.

Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. RUC.:80060869-0. LOCAL PROPIO. TEL.: 021-206-525/021-221-603. CEL.: 0981-417-312/0981-483-624. Correo: friotexsgsrl@gmail.com



PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO N°					**2**
Contrato N° 52/2025					
Fecha: 17/03/2026					
Lugar: Banco Central del Paraguay (BCP)					
Grupo Generador	Marca AKSA, Modelo APD175C, con Potencia 175kVA/140kWA	Sitio Primario ubicado en el Complejo Edilicio del BCP (Av. Federación Rusa y Augusto Roa Bastos)			
Grupo 2 - Servicio de Mantenimiento Correctivo - Repuestos : Contrato Abierto Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 25000000 Máximo: 50000000), Abastecimiento Simultaneo: No					
Ítem	**Descripción**	**Atributos**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total**
3	Servicio de recarga de combustible - GENERADOR SITIO PRIMARIO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4	220.000	880.000
11	Correas - GENERADOR SITIO PRIMARIO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3	230.000	690.000
12	Bomba de inyección - GENERADOR SITIO PRIMARIO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2	2.756.000	5.512.000
				Precio Total	7.082.000

Ing Porfirio Gauto
Empresa Friotexs G SRL

FRIOTEXS G. S.R.L.
RUC: 80060869-0

FRIOTEXS G S.R.L.



Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, generadores eléctricos, grupos electrógenos, transformadores y equipos de gases medicinales. Tecnología calificada, orientada a su confort.

Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. RUC.:80060869-0. LOCAL PROPIO. TEL.: 021-206-525/021-221-603. CEL.: 0981-417-312/0981-483-624. Correo: friotexsgsrl@gmail.com



INFORME TÉCNICO MANTENIMIENTO CORRECTIVO N°			**2**
Contrato N° 52/2025			
Fecha: 17/03/2026			
Lugar: Banco Central del Paraguay (BCP)			
Grupo Generador	Marca AKSA, Modelo APD175C, con Potencia 175kVA/140kWA	Sitio Primario ubicado en el Complejo Edilicio del BCP (Av. Federación Rusa y Augusto Roa Bastos)	
Grupo 2 - Servicio de Mantenimiento Correctivo - Repuestos : Contrato Abierto Contrato Abierto: Por Monto (Mínimo: 25000000 Máximo: 50000000), Abastecimiento Simultaneo: No			

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad
3	Servicio de recarga de combustible - GENERADOR SITIO PRIMARIO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	4
11	Correas - GENERADOR SITIO PRIMARIO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	3
12	Bomba de inyección - GENERADOR SITIO PRIMARIO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	2

Ing Porfirio Gauto

Empresa Friotexs G SRL

FRIOTEXS G. S.R.L.
RUC: 80060869-0

FRIOTEXS G S.R.L.



Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricos, generadores eléctricos, grupos electrógenos, transformadores y equipos de gases medicinales. Tecnología calificada, orientada a su confort.

Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. RUC.:80060869-0. LOCAL PROPIO. TEL.: 021-206-525/021-221-603. CEL.: 0981-417-312/0981-483-624. Correo: friotexsgsrl@gmail.com



PRESUPUESTO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO N°					**3**
Contrato N° 52/2025					
Fecha: 08/04/2026					
Lugar: Banco Central del Paraguay (BCP)					
Grupo Generador	Ambos de la Marca RESA, con Motor: Cummins, Modelo S3.8-G7, Potencia 70kVA.	Sitio Alterno en la Sede Social y Deportiva del BCP (Av. Choferes del Chaco y Cap. Carpinelli)			
Grupo 2 - Servicio de Mantenimiento Correctivo - Repuestos : Contrato Abierto (Mínimo: 25000000 Máximo: 50000000), Abastecimiento Simultaneo: No				**Contrato Abierto: Por Monto**	
Ítem	**Descripción**	**Atributos**	**Cantidad**	**Precio Unitario (IVA Incluido)**	**Precio Total**
25	Alternador del Grupo Generador - GENERADORES SITIO ALTERNO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	2.407.000	2.407.000
34	Bomba de agua - GENERADORES SITIO ALTERNO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1	612.000	612.000
				Precio Total	3.019.000

PG

Ing Porfirio Gauto

Empresa Friotexs G SRL

FRIOTEXS G. S.R.L.
RUC: 80060869-0

FRIOTEXS G S.R.L.

Servicios de mantenimiento y reparación de instalaciones eléctricas, generadores eléctricos, grupos electrógenos, transformadores y equipos de gases medicinales. Tecnología calificada, orientada a su confort.



Dirección: Mayor Fleitas 812 c/ Herminio Giménez, Ciudad Nueva, Asunción. RUC.:80060869-0. LOCAL PROPIO. TEL.: 021-206-525/021-221-603. CEL.: 0981-417-312/0981-483-624. Correo: friotexsgsrl@gmail.com

INFORME TÉCNICO MANTENIMIENTO CORRECTIVO N°			**3**
Contrato N° 52/2025			
Fecha: 08/04/2026			
Lugar: Banco Central del Paraguay (BCP)			
Grupo Generador	Ambos de la Marca RESA, con Motor: Cummins, Modelo S3.8-G7, Potencia 70kVA.	Sitio Alterno en la Sede Social y Deportiva del BCP (Av. Choferes del Chaco y Cap. Carpinelli)	
Grupo 2 - Servicio de Mantenimiento Correctivo - Repuestos : Contrato Abierto (Mínimo: 25000000 Máximo: 50000000), Contrato Abierto: Por Monto Abastecimiento Simultaneo: No			

Ítem	Descripción	Atributos	Cantidad
25	Alternador del Grupo Generador - GENERADORES SITIO ALTERNO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1
34	Bomba de agua - GENERADORES SITIO ALTERNO	unidad de medida: Unidad presentación: EVENTO	1

Ing Porfirio Gauto

Empresa Friotexs G SRL

FRIOTEXS G. S.R.L.
RUC: 80060869-0