SAN EXPEDITO CONSULTORA

DE ROLANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN

Avda. Orlando Mateucci y Calle 8, (a 2 cuadra del Tanque de la Junta de Saneamiento), Casa Nro. 233.

Teléfono: 0983 – 636 430 – Itaugua – Py.

Villeta, 24 de febrero de 2024.

Señor.

TEODOSIO GOMEZ IBAÑEZ, Intendente Municipal.

MUNICIPALIDAD VILLETA.

Presente.

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por digno intermedio a donde corresponda, con Relación a la **Concurso de Ofertas ¨CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA TIPO 1RA. INFANCIA DE 5.80 X 6.80 CON TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES CON TIRANTES Y DE VIGAS DE Hº Aº Y DEMOLICIÓN DEL PABELLON VIEJO DE LA ESC. BÁSICA Nº 412 RAMONA MARTINEZ¨, ID N°: 432 373, según Contrato N° 10/2023,** por la cual Solicito la Recepción Provisoria del Certificado N° 2.

Esperando que mi pedido tenga una respuesta favorable, aprovecho la ocasión de saludarle muy cordialmente.

"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C 1513152 - 1
ITAUGUA PARAGUAY

Rolando P. Amarilla S.

San Expedito Consultora

RUC N° 1.513. 152 - 1

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
MESA DE ENTRADA
Exp. Nº: 659
Fecha: 24/02/24 Hora: 10:30
Firma Recepción

XPEDITO CONSULTORA
ANDO PORFIRIO AMARILLA SERVIAN
Orlando Mateucci y Calle 8, (a 2 cuadra del Tanque de la Junta de Saneamiento), Casa Nro. 233.
o: 0983 – 636 430 – Itaugua – Py.

Construcción de 1 aula tipo 1ra. infancia de 5.80 x 6.80 con techo de tejas y tejuelones con tirantes y de vigas de Hº Aº y demolición del pabellon viejo de la Esc. Básica Nº 412 RAMONA MARTINEZ. con ID: 432373

CERTIFICADO DE OBRA Nª 2

A CONTRATISTA: SAN EXPEDITO CONSULTORA

TANTE: MUNICIPALIDAD DE VILLETA — **24/02/2024**

TO N° 10/2023 — Del 23/12/2023 Al 23/02/2024

DE CONTRATO: Gs. 205,526,417. — CERTIFICADO N° 1 — CERTIFICADO N° 2 — CERTIFIACADO ACUMULADO

LOTE NRO: 1CONSTRUCCIÓN DE 1 AULA TIPO 1RA. INFANCIA DE 5.80 X 6.80 CON TECHO DE TEJAS Y TEJUELONES CON TIRANTES Y DE VIGAS DE Hº Aº, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Avance %	T. Avance en Gs.	Avance %	T. Avance en Gs.	Avance %	T. Avance en Gs.
82101502-004	Cartel de obra	Unidad	1	1.240.477	1.240.477	100	1.240.477	0	0	100	1.240.477
72131601-013	Limpieza y preparación del terreno	Metros cuadrados	70,8	6.403	453.332	100	453.332	0	0	100	453.332
72131601-9974	Replanteo	Metros cuadrados	70,8	6.582	466.006	100	466.006	0	0	100	466.006
72131601-003	Excavación y carga de cimiento de P.B.C.	Metros cúbicos	17,72	485.816	8.608.660	100	8.608.660	0	0	100	8.608.660
72131601-9973	Viga cumbrera, Viga de galería y dados de H°A°	Metros cúbicos	1,29	2.129.843	2.747.497	0	0	100	2.747.497	100	2.747.497
72131601-015	Zapatas y pilares de Hº Aº	Metros cúbicos	0,33	2.119.914	699.572	100	699.572	0	0	100	699.572
72131601-004	Encadenados inferior y superior de H°A°	Metros cúbicos	2,98	1.304.469	3.887.318	100	3.887.318	0	0	100	3.887.318
72131601-005	Muros de nivelación: De 0.60 mts. para pilares	Metros cuadrados	0,72	321.334	231.360	100	231.360	0	0	100	231.360
72131601-005	Muros de nivelación: de 0.45 mts.	Metros cuadrados	3,75	243.549	913.309	100	913.309	0	0	100	913.309
72131601-005	Muros de nivelación: de 0.30 mts.	Metros cuadrados	11,63	161.376	1.876.803	100	1.876.803	0	0	100	1.876.803
72102905-001	Relleno y apisonado de interiores	Metros cúbicos	28,65	104.366	2.990.086	100	2.990.086	0	0	100	2.990.086
72131601-006	Aislación horizontal	Metros cuadrados	18,51	73.208	1.355.080	100	1.355.080	0	0	100	1.355.080
72131601-006	Aislación asfáltica: De cantero revoque hidrófugo y pintado con asfalto caliente	Metros cuadrados	3,54	71.452	252.940	100	252.940	0	0	100	252.940
72131601-005	Muros de elevación: De 0.15 para revocar	Metros cuadrados	51,75	102.897	5.324.920	75	3.993.690	25	1.331.230	100	5.324.920
72131601-005	Muros de elevación: De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	37,65	135.559	5.103.796	75	3.827.847	25	1.275.949	100	5.103.796
72131601-005	Muros de elevación: De 0.30 para revocar	Metros cuadrados	21,91	173.851	3.809.075	75	2.856.807	25	952.269	100	3.809.075
72131601-005	Muros de elevación: De 0.30 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	Metros cuadrados	31,72	195.468	6.200.245	75	4.650.184	25	1.550.061	100	6.200.245

Tec. Erick Benitez
Adm. de Contratos

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
Dirección de Obras

Arq. Delia Id
Directora de Obras

"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C 1513152 - 1
ITAUGUA PARAGUAY

72131601-005	Muros de elevación: De sardinel en canteros con ladrillos semiprensados macizos	Metro lineal	4	145.915	583.660	75	437.745	25	145.915	100	583.660
72131601-9972	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	Unidad	1	329.691	329.691	0	0	100	329.691	100	329.691
72131601-005	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	Metro lineal	44,7	18.774	839.198	100	839.198	0	0	100	839.198
72131601-015	Pilares de 0,40 * 0,40 revocado con nucleo de H°A°	Metro lineal	9,2	213.497	1.964.172	0	0	100	1.964.172	100	1.964.172
72131601-007	Techo: Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca de 1 ½" x 3"	Metros cuadrados	94,2	243.162	22.905.860	0	0	100	22.905.860	100	22.905.860
72101607-006	Revoques: De paredes interior, exterior con hidrófugo una capa	Metros cuadrados	215,38	28.124	6.057.347	0	0	100	6.057.347	100	6.057.347
72131601-008	Revoques: De pilares de galería con hidrófugo 0.40 x 0.40 mts.	Metros cuadrados	9,2	79.507	731.464	0	0	100	731.464	100	731.464
72131601-008	Revoques: De cantero con hidrófugo - exterior	Metros cuadrados	7,84	28.124	220.492	0	0	100	220.492	100	220.492
72131601-008	Revoques: De viga cumbrera, viga galeria y voladizo de encadenados	Metros cuadrados	22,08	39.494	872.028	0	0	100	872.028	100	872.028
72131601-008	Revoques: De nivelación y de panderete encadenado inferior	Metros cuadrados	10,19	28.124	286.584	0	0	100	286.584	100	286.584
72131601-008	Revoques: De molduras 1:3 (molduras de ventanas) 10 cms. de espesor	Metro lineal	30,8	27.551	848.571	0	0	100	848.571	100	848.571
72131601-008	Revoques: De mochetas	Metro lineal	42,8	27.551	1.179.183	0	0	100	1.179.183	100	1.179.183
72131601-009	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	Metros cuadrados	67,29	37.052	2.493.229	0	0	100	2.493.229	100	2.493.229
72131601-009	Piso mosaico granitico base gris pulido de 30 x 30 cms.	Metros cuadrados	67,29	132.162	8.893.181	0	0	100	8.893.181	100	8.893.181
72101607-005	Zocalo mosaico granitico base gris pulido de 10 x 30 cms.	Metro lineal	36,7	70.725	2.595.608	0	0	100	2.595.608	100	2.595.608
72131601-010	Aberturas de maderas: Puerta Placa 0.70 x 2.10 c/ marco, contramarco y herrajes	Unidad	1	1.221.224	1.221.224	0	0	100	1.221.224	100	1.221.224
72131601-010	Aberturas de maderas: Puerta Placa 0.60x 1.20 c/marco, contramarco y herrajes	Unidad	2	792.662	1.585.324	0	0	100	1.585.324	100	1.585.324
72131601-010	Aberturas de maderas:Puerta placa de abrir 0.90 x 2.10 c/marco y contramarco (inclusivo)	Unidad	1	1.245.527	1.245.527	0	0	100	1.245.527	100	1.245.527
73121602-006	Aberturas metálicas: Puerta metálica de 1.10 x 2.30 con marco y herrajes	Unidad	1	1.332.958	1.332.958	0	0	100	1.332.958	100	1.332.958
73121602-006	Aberturas metálicas: Ventanas balancines de 1.50 x 1.70 mts.	Metros cuadrados	5,1	332.039	1.693.399	0	0	100	1.693.399	100	1.693.399
73121602-006	Aberturas metálicas: Ventanas balancines de 1.50 x 1.00 mts.	Metros cuadrados	9	317.835	2.860.515	0	0	100	2.860.515	100	2.860.515
72131601-012	Pinturas: De interior de paredes revocadas a la cal - Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	134,16	18.568	2.491.083	0	0	100	2.491.083	100	2.491.083

Tec. Erick Benitez
Adm. de Contratos

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
Dirección de Obras

Arq. Delia Id
Directora de Obras

"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C 1513152 - 1
ITAUGUA PARAGUAY

72102401-002	Pinturas:De interior de paredes revocadas al latex	Metros cuadrados	134,16	26.467	3.550.813	0	0	100	3.550.813	100	3.550.813
72102401-001	De pilares revocados y paredes revocadas exterior a la cal- Base para latex (2 manos y lijado)	Metros cuadrados	80,39	25.651	2.062.084	0	0	100	2.062.084	100	2.062.084
72102401-001	Pinturas: De pilares revocados y paredes revocadas exterior al latex	Metros cuadrados	80,39	26.467	2.127.682	0	0	100	2.127.682	100	2.127.682
72102401-002	Pinturas: De mampostería a la vista al latex	Metros cuadrados	68,03	26.467	1.800.550	0	0	100	1.800.550	100	1.800.550
72102401-003	Pinturas: De aberturas metàlicas con pintura sintética	Metros cuadrados	19,16	34.623	663.377	0	0	100	663.377	100	663.377
72102401-003	Pinturas: De aberturas de madera al barniz	Metros cuadrados	13,42	35.476	476.088	0	0	100	476.088	100	476.088
72131601-012	Pinturas: De tejuelones con barniz	Metros cuadrados	82,2	27.580	2.267.076	0	0	100	2.267.076	100	2.267.076
72131601-012	Pinturas: De tirantes y listón de boca de H° A° al latex	Metros cuadrados	59,6	26.624	1.586.790	0	0	100	1.586.790	100	1.586.790
72131601-012	Pinturas: De viga cumbrera y galería al latex	Metros cuadrados	22,08	26.467	584.391	0	0	100	584.391	100	584.391
72131601-012	Pinturas: De canaleta y caño de bajada con antióxido y pintura sintética	Metro lineal	36,9	32.833	1.211.538	0	0	100	1.211.538	100	1.211.538
72102602-004	Vidrios dobles de 4 mm.	Metros cuadrados	14,1	185.658	2.617.778	0	0	100	2.617.778	100	2.617.778
72101510-005	Desague Pluvial: Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cm.	Metro lineal	36,9	68.303	2.520.381	0	0	100	2.520.381	100	2.520.381
72102503-001	Azulejado en baño	Metros cuadrados	30,57	80.440	2.459.051	0	0	100	2.459.051	100	2.459.051
72101607-002	Pizarrón fijo de 1.30 x 3.60 mts. con marco y porta tiza	Unidad	1	1.232.500	1.232.500	0	0	100	1.232.500	100	1.232.500
72131601-014	Grada de acceso frontal	Unidad	1	1.027.977	1.027.977	0	0	100	1.027.977	100	1.027.977
72131601-9984	Rampa Peatonal	Unidad	1	837.616	837.616	0	0	100	837.616	100	837.616
72131601-009	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	Metros cuadrados	23,04	67.275	1.550.016	0	0	100	1.550.016	100	1.550.016
72131601-011	Instalación sanitaria: Agua corriente - desague cloacal - camara de Inspección y artefactos sanitarios	Unidad Medida Global	1	12.291.250	12.291.250	0	0	100	12.291.250	100	12.291.250
72102303-003	Camara Séptica 1.15 x 1.90 x 1.20 mts.	Unidad	1	5.828.622	5.828.622	50	0	50	2.914.311	100	2.914.311
72102303-002	Pozo Absorvente Tipo 1 de 2.00 x 2.50 mts.	Unidad	1	7.648.799	7.648.799	50	0	50	3.824.400	100	3.824.400
72131601-001	Instalación del tablero TS10 de 6 AG con barra de fase y nuetro	Unidad	6	114.310	685.860	0	0	100	685.860	100	685.860
72131601-001	Instalación del tablero comando de ventiladores TCV	Unidad	2	114.310	228.620	0	0	100	228.620	100	228.620
72131601-001	Alimentación de los circuitos de luces	Unidad	10	121.867	1.218.670	0	0	100	1.218.670	100	1.218.670
72131601-001	Alimentación de los circuitos de tomas	Unidad	4	121.867	487.468	0	0	100	487.468	100	487.468
72131601-001	Alimentación de los circuitos de ventiladores	Unidad	2	121.867	243.734	0	0	100	243.734	100	243.734

Tec. Erick Benitez
Adm. de Contratos

MUNICIPALIDAD DE ITAUGUA
Dirección de Obras

Arq. Delia Id
Directora de Obras

"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C 1513152 - 1
ITAUGUA PARAGUAY

72131601-001	Alimentación de los circuitos de A.A	Unidad	4	161.582	646.328	0	0	100	646.328	100	646.328
72131601-001	Alimentación de los circuitos de ducha electrica	Unidad	4	218.248	872.992	0	0	100	872.992	100	872.992
72131601-001	Alimentaciòn 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	Metros	25	70.283	1.757.075	0	0	100	1.757.075	100	1.757.075
72102201-9998	Artefactos fluorescentes de 3 x 40 W	Unidad	4	228.646	914.584	0	0	100	914.584	100	914.584
72102201-9998	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocelula en galerìa	Unidad	5	98.733	493.665	0	0	100	493.665	100	493.665
72102201-003	Tablero TS de 6 AG con barras de fase y neutro	Unidad	1	252.221	252.221	0	0	100	252.221	100	252.221
72102201-003	Tablero TCV de 2 AG	Unidad	1	144.719	144.719	0	0	100	144.719	100	144.719
72102201-003	Registro elèctrico de 30 x 30 x 70 cms.	Unidad	3	291.915	875.745	0	0	100	291.915	100	291.915
72131601-002	Preparacion de Terreno para cerco perimetral	Metro lineal	26	2.622	68.172	0	0	100	68.172	100	68.172
72131601-9974	Replanteo y Marcación para cerco perimetral	Metro lineal	26	2.697	70.122	0	0	100	70.122	100	70.122
72101703-007	Cerco perimetral - losita 0,30X0,30X0,10/base de poste	Unidad	12	20.558	246.696	0	0	100	246.696	100	246.696
72101703-007	Cerco perimetral - Cimiento de H°A° ciclopedo 0,30X0,50X26	Metros cúbicos	3,9	309.740	1.207.986	0	0	100	1.207.986	100	1.207.986
72101703-007	Cerco perimetral - Map. De nivelacion 0,20 de ladrillo comun 3 hileras/ revocada a 3 cara	Metros cuadrados	6	193.668	1.162.008	0	0	100	1.162.008	100	1.162.008
72101703-007	Cerco perimetral - Poste de H° A° Prefabricado Turbo Reforzado eE 2,50X2,80	Unidad	12	71.659	859.908	0	0	100	859.908	100	859.908
72101703-007	Cerco perimetral -Tejido de Alambre / malla metalica 2 pulgada.	Metro lineal	26	24.424	635.024	0	0	100	635.024	100	635.024
72101703-007	Cerco perimetral - Tres hiladas de alambre de puas	Metro lineal	26	2.362	61.412	0	0	100	61.412	100	61.412
72101703-007	Cerco perimetral - Alambre tensor n° 9 de tres hiladas	Metro lineal	26	2.442	63.492	0	0	100	63.492	100	63.492
72101703-007	Cerco perimetral - Porton de Acceso Vehicular de 4 m* 2m / pilares metalicos.	Metros cuadrados	8	673.299	5.386.392	0	0	100	5.386.392	100	5.386.392
72131601-013	Limpieza final	Metros cuadrados	70,8	16.150	1.143.420	0	0	100	1.143.420	100	1.143.420
40101609-001	Ventilador de techo de 56"	Unidad	2	631.314	1.262.628	0	0	0	0	0	0
40101701-9992	Aire acondicionado de 24.000 BTU/H Sist. Split	Unidad	1	6.516.667	6.516.667	0	0	0	0	0	0
46191601-001	Extintor de 6 kilos	Unidad	1	172.550	172.550	0	0	0	0	0	0
				Precio Total	**191.413.309**		39.580.412		143.881.052		183.461.464
										CERTIFICADO N° 1	**39.580.412**
										CETIFICADO N° 2	**143.881.052**

Tec. Erick Benitez
Adm. de Contratos

MUNICIPALIDAD DE VILLETA
Dirección de Obras

Arq. Delia Id
Directora de Obras

"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C 1513152 - 1
ITAUGUA PARAGUAY

FONDO DE REPARO 5 %	7.194.053
CERTIFIADO ACTUAL NETO A COBRAR	136.686.999

LOTE NRO: 2 DEMOLICION DE PABELLON VIEJO

Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Avance %	T. Avance en Gs.	Avance %	T. Avance en Gs.	Avance %	T. Avance en Gs.
72103003-001	Demolición de Techo	Metros cuadrados	130	17.019	2.212.470	100	2.212.470	0	0	100	2.212.470
72103003-001	Demolición de Mamposteria	Metros cuadrados	270	21.817	5.890.590	100	5.890.590	0	0	100	5.890.590
72103003-001	Demolición de Piso	Metros cuadrados	100	25.085	2.508.500	100	2.508.500	0	0	100	2.508.500
72102602-005	Extracción de Aberturas	Unidad	4	25.387	101.548	100	101.548	0	0	100	101.548
72131601-013	Limpieza y Retiro de escombro	Unidad Medida Global	1	3.400.000	3.400.000	100	3.400.000	0	0	100	3.400.000
			Precio Total		**14.113.108**		14.113.108		0	0	14.113.108

CERTIFICADO N° 1	14.113.108
CETIFICADO N° 2	0
FONDO DE REPARO 5 %	705.655
CERTIFIADO ACTUAL NETO A COBRAR	13.407.453

Adm. de Contratos

Arq. Delia Id
Directora de Obras

"SAN EXPEDITO"
Consultora
R.U.C 1513152 - 1
ITAUGUA PARAGUAY