DIRECCION NACIONAL DE ADUANAS

"MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO ARASA EN LOS PISOS PERTENECIENTES A LA DNA Y REPARACIONES EDILICIAS DE LA ADMINISTRACION DE ADUANA DE CHACO`I"

LCO Nº 13/2019 - ID Nº 369479

CONTRATISTA: EN OBRAS CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS, de Nelson Segovia

EDIFICIO ARASA II - 6 TO Y 9 NO PISO

Fecha: 06/07/2020

						MEDICION			PORCENTAJE			MONTO		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	% ANTERIOR	% ACTUAL	% ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	Retiro temporal de mobiliario y mamparas divisorias de ambientes	Unidad	1	20.000.000	20.000.000	0,49	0,33	0,82	49,00%	33,00%	82,00%	9.800.000	6.600.000	16.400.000
2	Remocion de revestimientos en pisos existentes alfombrados vinilicos de goma ceramicos zocalos de madera Incluye retiro a contenedor	Metros cuadrados	2.094	15.500	32.457.000	1.015,53	431,65	1.447,18	48,50%	20,61%	69,11%	15.740.715	6.690.575	22.431.290
3	Remocion de placas de cielorraso desmontable de yeso acartonado y equipos de iluminacion embutidos Volver a colocar equipos de iluminacion Incluye retiro a contenedor	Metros cuadrados	440	15.000	6.600.000	-	170,18	170,18	0,00%	38,68%	38,68%	-	2.552.700	2.552.700
5	Reparacion de fisuras filtraciones de agua en paredes y losas Refuerzo de aisalcion con membrana de aluminio geotextil y membrana elastica impermeabilizante revoque hidrofugo	Unidad	1	10.000.000	10.000.000		0,5	0,50	0,00%	50,00%	50,00%	-	5.000.000	5.000.000
10	Provision y colocacion de pisos Ceramicos color y tamanos a definir PEI 4 en 6to piso	Metros cuadrados	196	95.000	18.620.000	-	171,05	171,05	0,00%	87,27%	87,27%	-	16.249.750	16.249.750
11	Provision y colocacion de zocalos Ceramicos en 6to Piso	Metro lineal	175	30.000	5.250.000		149,76	149,76	0,00%	85,58%	85,58%	-	4.492.800	4.492.800
18	Provision y colocacion de pisos Ceramicos color y tamanos a definir PEI 4 en 9no piso	Metros cuadrados	257	95.000	24.415.000		191,95	191,95	0,00%	74,69%	74,69%	-	18.235.250	18.235.250
19	Provision y colocacion de pisos de Porcelanato color y tamanos similares a los existentes en 9no piso corredores	Metros cuadrados	73	165.000	12.045.000		68,19	68,19	0,00%	93,41%	93,41%	-	11.251.350	11.251.350
20	Provision y colocacion de zocalos Ceramicos en 9no Piso	Metro lineal	147	30.000	4.410.000		134,8	134,80	0,00%	91,70%	91,70%	-	4.044.000	4.044.000
21	Provision y colocacion de zocalos de Porcelanato en 9no Piso corredores	Metro lineal	94	45.000	4.230.000		63,8	63,80	0,00%	67,87%	67,87%	-	2.871.000	2.871.000
28	Interior de paredes al latex sin enduido Color similar al existente 6to Piso	Metros cuadrados	440	20.000	8.800.000		440	440,00	0,00%	100,00%	100,00%	-	8.800.000	8.800.000
29	Interior de cielorrasos losas al latex sin enduido Color similar al existente 6to Piso	Metros cuadrados	220	20.000	4.400.000		219,48	219,48	0,00%	99,76%	99,76%	-	4.389.600	4.389.600
30	Esmalte sintetico para puertas marcos y contramarcos de madera Color similar al existente 6to Piso	Metros cuadrados	24	30.000	720.000		24	24,00	0,00%	100,00%	100,00%	-	720.000	720.000
37	Interior de paredes al latex sin enduido Color similar al existente 9no Piso	Metros cuadrados	630	20.000	12.600.000		458	458,00	0,00%	72,70%	72,70%	-	9.160.000	9.160.000
38	Interior de cielorrasos losas al latex sin enduido Color similar al existente 9no Piso	Metros cuadrados	190	20.000	3.800.000		87,54	87,54	0,00%	46,07%	46,07%	-	1.750.800	1.750.800
39	Esmalte sintetico para puertas marcos y contramarcos de madera Color similar al existente 9no Piso	Metros cuadrados	40	30.000	1.200.000		40	40,00	0,00%	100,00%	100,00%	-	1.200.000	1.200.000

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Arq. Jorge Martínez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	% ANTERIOR	% ACTUAL	% ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
41	Provision y colocacion de cielorraso desmontable placas de yeso - fibra mineral y perfiles de aluminio 9no Piso	Metros cuadrados	215	140.000	30.100.000		170,18	170,18	0,00%	79,15%	79,15%	-	23.825.200	23.825.200
42	Provision y colocacion de artefactos de iluminacion de embutir para dos lámparas tubos fluorescentes doble parabolico rejilla baja con equipo electronico 2x40w	Unidad	30	300.000	9.000.000		27	27,00	0,00%	90,00%	90,00%	-	8.100.000	8.100.000
	Precio Total Contrato				**208.647.000**					TOTAL EJECUTADO		**25.540.715**	**135.933.025**	**161.473.740**

Total en guaraníes Certificado Nº 3: ciento treinta y cinco millones novecientos treinta y tres mil veinte y cinco.-

Silvia Sosa
Representante Legal
EN OBRAS

Arq. Jorge Martínez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras

Arq. Karen Ramírez
Fiscal de Obras
Dpto. de Obras e Infraestructuras