MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN

NOMBRE DE OBRA SEGÚN CONTRATO "REPARACIÓN DE BANCOS E ILUMINACIÓN DE LAS COSTANERAS DE ENCARNACIÓN" CON ID: 418.468

Contrato N° 82/2022

Certificado N° 2

CONTRATISTA	Habitare S.R.L.
FECHA DE PRESENTACIÓN	01/03/2023
FECHA DE INICIO	15/01/2023
PLAZO INICIAL	60 días
PLAZO DE ADENDA	———
DIAS TRANSCURRIDOS	45 días
RECEPCIÓN PROVISORIA	———

LOTE Nº 1 - Mantenimiento de Luminarias Sector Playas

Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (Iva Incluido)	Precio Total	CANTIDADES Anterior	CANTIDADES Actual	CANTIDADES Acum.	MONTO (GUARANIES) Anterior	MONTO (GUARANIES) Actual	MONTO (GUARANIES) Acumulado	% de Avance
	SECTOR PLAYA MBOI KAE											
1	Provisión e instalación lampara led 70W e40 6500k 6500 lm multirango de tensión 200/240V para farola trail (Incluye limpieza e cambio de porta lampara)	Unidad	140	240.000	33.600.000	126,0	14,0	140,0	30.240.000	3.360.000	33.600.000	100%
2	Readecuación de los registros de la Farola trail (Incluye limpieza de acrilico transparente, extracción de arena y nuevo empalme de los conductores, sellado de tapa de registro con soldadula y relleno con hormigon)	Unidad	140	78.000	10.920.000	126,0	14,0	140,0	9.828.000	1.092.000	10.920.000	100%
3	Retiro de columna metalica de Farola Trial con relleno de Hormigon para racionalización de luminarias (Conforme EETT)	Unidad	70	93.000	6.510.000	0,0	70,0	70,0	-	6.510.000	6.510.000	100%
4	Provisión e instalación de Proyector led 50 W 6500k 220V IP67 (Farolas Gaviota) (Conforme EETT)	Unidad	70	196.000	13.720.000	63,0	7,0	70,0	12.348.000	1.372.000	13.720.000	100%
5	Readecuación de los registros de la farola Gaviota (Incluye limpieza, extracción de arena y nuevo empalme de los conductores, sellado de tapa de registro con soldadula y relleno con hormigon) (EETT)	Unidad	70	84.000	5.880.000	63,0	7,0	70,0	5.292.000	588.000	5.880.000	100%
6	Readecuación de los tableros comando de encendido automatico de farolas (Incluye cambio de componentes ya sea reloj horario, contactor, disyuntor térmico) (EETT)	Unidad	3	1.450.000	4.350.000	2,7	0,3	3,0	3.915.000	435.000	4.350.000	100%
7	Provisión e instalación de equipo compensado de 400W vapor mercurio halogenado, con lampara tubular 400w HPIT en AP columna 12 metros (Incluye uso de camión con grua) (Conforme EETT)	Unidad	30	725.000	21.750.000	27,0	3,0	30,0	19.575.000	2.175.000	21.750.000	100%
	SECTOR PLAYA SAN JOSÉ											
8	Provisión e instalación de equipo compensado de 400W vapor mercurio halogenado, con lampara tubular 400w HPIT en AP columna 12 metros (Incluye cableado multifilar nyy uso de camión con grua) (Conforme EETT)	Unidad	28	815.000	22.820.000	25,20	2,80	28,00	20.538.000	2.282.000	22.820.000	100%
9	Provisión e instalación de equipo compensado de 400W vapor sodio, con lampara tubular 400w sodio en AP columna 12 metros (Incluye cableado multifilar nyy, uso de camión con grua) (Conforme EETT)	Unidad	10	669.000	6.690.000	9,00	1,00	10,00	6.021.000	669.000	6.690.000	100%
	SECTOR PLAYA SAN ISIDRO											
10	Provisión e instalación lampara led 70W e40 6500k 6500 lm multirango de tensión 200/240V para farola fatrail (Incluye limpieza e cambio de porta lampara) (Conforme EETT)	Unidad	150	225.000	33.750.000	80,0	70,0	150,0	18.000.000	15.750.000	33.750.000	100%
11	Readecuación de los registros de la Farola Fatrail (Incluye limpieza de acrilico transparente, extracción de arena y nuevo empalme de los conductores, sellado de tapa de registro con soldadura y relleno con hormigon) (Conforme EETT)	Unidad	150	78.500	11.775.000	80,0	70,0	150,0	6.280.000	5.495.000	11.775.000	100%
12	Provisión e instalación de Proyector led 50 W 6500k 220V IP67 (Farolas Gaviota) (Conforme EETT)	Unidad	40	215.517	8.620.680	36,0	4,0	40,0	7.758.612	862.068	8.620.680	100%
13	Readecuación de los registros de la farola Gaviota (Incluye limpieza, extracción de arena y nuevo empalme de los conductores, sellado de tapa de registro con soldadula y relleno con hormigon) (Conforme EETT)	Unidad	40	83.333	3.333.320	36,0	4,0	40,0	2.999.988	333.332	3.333.320	100%
14	Readecuación de los tableros comando de encendido automatico de farolas (Incluye cambio de componentes ya sea reloj horario, contactor, disyuntor térmico) (Conforme EETT)	Unidad	3	1.650.000	4.950.000	2,7	0,3	3,0	4.455.000	495.000	4.950.000	100%

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904 - 6
Cel: 0983 514 838

Escaneado con CamScanner

15	Provisión e instalación de equipo compensado de 400W vapor mercurio halogenado, con lampara tubular 400w HPIT en AP columna 12 metros (Incluye uso de camión con grua) (Conforme EETT)	Unidad	15	766.667	11.500.005	13,5	1,5	15,0	10.350.005	1.150.001	11.500.005	100%
16	Provisión e instalación de equipo compensado de 400W vapor sodio, con lampara tubular 400w sodio en AP columna 12 metros (Incluye uso de camión con grua) (Conforme EETT)	Unidad	32	671.667	21.493.344	28,8	3,2	32,0	19.344.009	2.149.334	21.493.344	100%
17	Provisión e instalación de cable subterraneo NYY 4x10mm2 (Incluye empalmes con conectores dentado anti humedad, y relleno con hormigon) (Conforme EETT)	Metros	900	80.500	72.450.000	810,0	90,0	900,0	65.205.000	7.245.000	72.450.000	100%
18	Provisión e instalación de cable subterraneo NYY 2x2mm2 (Incluye empalmes con conectores dentado anti humedad, y relleno con hormigon) (Conforme EETT)	Metros	600	10.324	6.194.400	540,0	60,0	600,0	5.574.960	619.440	6.194.400	100%
				TOTAL	300.306.749							

Total certificado	247.724.574	52.582.175	300.306.749
Devolución de Anticipo 20%	49.544.915	10.516.435	60.061.350
Fondo de reparo 5%:	12.386.229	2.629.109	15.015.337
Neto a cobrar Gs.:	185.793.431	39.436.631	225.230.062

	LOTE Nº 2 - Mantenimiento de Bancos Sector Costaneras					CANTIDADES			MONTO (GUARANIES)			
Ítem	Descripción	Unidad de Medida	Cantidad	Precio Unitario (Iva incluido)	Precio Total	Anterior	Actual	Acum.	Anterior	Actual	Acumulado	% de Avance
1	Reparación y Reconstrucción de Bancos de Madera Plástica Ambiental (Conforme EETT)	Unidad	100	953.000	95.300.000		90	90	-	85.770.000	85.770.000	90%
2	Provisión y Colocación de Madera Plástica Ambiental (Conforme EETT)	Unidad	36	860.000	30.960.000		36	36	-	30.960.000	30.960.000	100%
3	Reparación y Reconstrucción de Bancos de Madera Plástica Ambiental (Conforme EETT)	Unidad	193	1.031.000	198.983.000		100	100	-	103.100.000	103.100.000	52%
4	Reparación y Reconstrucción de Bancos de Madera Plástica Ambiental (Conforme EETT)	Unidad	53	1.031.000	54.643.000			0	-	-	-	0%
				TOTAL	379.886.000							

Total certificado lote 1	-	219.830.000	219.830.000
Devolución de Anticipo 20%	-	43.966.000	43.966.000
Fondo de reparo 5%:	-	10.991.500	10.991.500
Neto a cobrar Gs.:	-	164.872.500	164.872.500

Total Neto a cobrar LOTE 1 + LOTE 2 Gs.:	204.309.131

Son Guaraníes: DOSCIENTOS CUATRO MILLONES TRESCIENTOS NUEVE MIL CIENTO TREINTA Y UNO.

HABITARE S.R.L.
Ruc: 80090904 - 6
Cel: 0983 514 838

Alejandro Paniagua
Representante Legal
Habitare S.R.L.

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACIÓN
Infraestructura Pública

Ing. René Miglio
Fiscal de Obras
Municipalidad de Encarnación

Escaneado con CamScanner