MUNICIPALIDAD DE VILLETA- DIRECCION DE OBRAS

CERTIFICADO FINAL

CONTRATISTA: RC SERVICIOS GENERALES - **ID N°: 431.700**

"CONSTRUCCION DE EMPEDRADO TIPO PEDTREO Y EMPASTADO – CALLE ROQUE GOMEZ COMPAÑÍA ITA YBATE"

Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario	Precio total	certificado 01 21/12/23	avance %	Certificado final	avance %	TOTAL
1	Cartel de obra	Unidad	2	960.740	1.921.480	2	100	0	0	
2	Replanteo y marcación	m2	18.200	1.147	20.875.400	18.200	100	0	0	
3	Preparación de terreno para empedrado	m2	18.200	1.527	27.791.400	18.200	100	0	0	
4	Provisión y colocación de cordón Hº: altura de cordón 40 cm, longitud 50 cm, espesor 7cm.	ml	5.200	12.060	62.712.000	3.016	58	2184	100	26.339.040
5	Colchón de arena para empedrado. Espesor promedio 20 cm.	m2	18.200	10.071	183.292.200	10.556	58	7644	100	76.982.724
6	Piedra bruta de la zona libre de descomposición	m2	18.200	16.067	292.419.400	10.556	58	7644	100	122.816.148
7	Construcción de pavimento tipo empedrado (MO)	m2	18.200	16.084	292.728.800	10.556	58	7644	100	122.946.096
8	Relleno para compactación triturada 7a.	m2	18.200	2.645	48.139.000	0	0	14560	80	38.511.200
9	Compactación mecánica con plancha vibro compactadora.	m2	18.200	2.685	48.867.000	10.556	58	7644	100	20.524.140
10	Limpieza final y retiro de escombros.	ml	5.200	2.047	10.644.400	0	0	4160	80	8.515.520
11	Empastado en panes	m2	7.800	14.112	110.073.600	0	0	4173	53,5	58.889.376
				PRECIO TOTAL	1.099.464.680					475.524.244

DETALLE	
TOTAL CERTIFICADO FINAL	475.524.244
5% FONDO DE REPARO	23.776.212
SUB TOTAL	451.748.032
DESCUENTO - CANCELACION DE ANTICIPO	107.693.030
TOTAL A COBRAR.:	344.055.002

MUNICIPALIDAD DE VILLETA Dirección de Obras

Tec. Erick Benitez
Adm. de Contratos

Arq. Delia Id
Directora de Obras