| MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA |
|---|
| |
| CO N° 08-2021 "Construcción de pavimento tipo empedrado con cordón cuneta desde Calle Jorge Gasha del Barrio Las Mercedes II hasta calle 30 de Julio del B° La Amistad" - ID: 389489 |
| Contrato N° 31/2021 |

**Certificado 1**

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA | JL Y COMPAÑIA S.A. |
| FECHA DE PRESENTACIÓN | 01/11/2021 |
| FECHA DE INICIO | 26/08/2021 |
| PLAZO INICIAL | 150 dias |
| PLAZO DE ADENDA | ---------- |
| DIAS DE LLUVIA | 20 días |
| PLAZO PRORROGADO | 170 días |
| DIAS TRANSCURRIDOS | 67 días |
| RECEPCIÓN PROVISORIA | ---------- |

| | | | | | | CANTIDADES | | | MONTO (GUARANIES) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ítem | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio Unitario (iva incluido) | Precio Total | Anterior | Actual | Acum. | Anterior | Actual | Acumulado | % de Avance |
| 1 | Construcción de empedrado | Global | 1 | | | | | | | | | |
| 1.1 | Trabajos Preliminares- Replanteo. No Incluye movimiento de suelo. | Metros cuadrados | 4.847 | 1.400 | 6.785.800 | - | 1.365,00 | 1.365,00 | - | 1.911.000 | 1.911.000 | 28,16% |
| 1.2 | Pavimento tipo empedrado. | Metros cuadrados | 4.847 | 30.500 | 147.833.500 | - | 1.365,00 | 1.365,00 | - | 41.632.500 | 41.632.500 | 28,16% |
| 1.3 | Cordón cuneta de hormigón pre elaborado. | Metro lineal | 1.070 | 80.000 | 85.600.000 | - | 350,00 | 350,00 | - | 28.000.000 | 28.000.000 | 32,71% |
| 1.4 | Badén de H° A° con hormigón pre elaborado (doblemente armado) | Metro lineal | 87 | 250.000 | 21.750.000 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.5 | Cordón escondido de hormigón. | Metro lineal | 54,6 | 38.000 | 2.074.800 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.6 | Relleno compactado de espalda de cordones. | Metro lineal | 1.070 | 2.500 | 2.675.000 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.7 | Provisión y colocación de caños de hormigón, D = 60 cm. No incluye excavación. | Metro lineal | 13 | 275.000 | 3.575.000 | - | 13,00 | 13,00 | - | 3.575.000 | 3.575.000 | 100,00% |
| 1.8 | Registro y pantalla de hormigón armado según detalle | Metros cúbicos | 16,4 | 1.850.000 | 30.340.000 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.9 | Cartel de señalización con nombre de calles, según detalle. | Unidad | 3 | 490.000 | 1.470.000 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| 1.10 | Limpieza final de obra. | Metros cuadrados | 4.847 | 400 | 1.938.800 | - | - | - | - | - | - | 0,00% |
| **TOTAL** | | | | | **304.042.900** | | | | | | | |
| | | | | | | **Total certificado** | | | - | 75.118.500 | 75.118.500 | |
| | | | | | | **Fondo de reparo 5%:** | | | - | 3.755.925 | 3.755.925 | |
| | | | | | | **Neto a cobrar Gs.:** | | | - | 71.362.575 | 71.362.575 | |

**Son Guaranies:** Setenta y un millones trescientos sesenta y dos mil quinientos setenta y cinco.-

**Ing. Diego Marcelo Jara Estigarribia**
**Contratista**
**JL Y COMPAÑIA S.A.**

J. L. y COMPAÑIA S.A.
RUC: 80077342-0

MUNICIPALIDAD DE CAMBYRETA
Departamento de Obras y Proyectos
DIRECCION
Itapua Paraguay

**Arq. Luis Roa Bartz**
**Fiscal de Obras**
**Municipalidad de Cambyretá**