EMPRESA CONTRATISTA: *San Pablo Metalurgica - Construcciones*

RESUMEN DE CERTIFICADO BASICOS DE OBRAS

CERTIFICADO BASICO N° 1

OBRA: *Reconstrucción de Instalaciones de Infraestructura Eléctrica en el Centro Cívico de la Ciudad de Encarnación*

CONTRATACION DIRECTA N°: 08 / 2023 — ***PERIODO:*** 02 / 2023

ID N°: 422.927 — ***MONTO DEL CONTRATO:*** 153.000.000 Gs.-

DESCRIPCION	CANTIDADES A EJECUTAR				MONTO EN GUARANIES		
	Monto del Contrato	*% Acumulada Anterior*	*% Ejecutado en el periodo*	*Acumulada Actual*	*Certificado Acumulado Anterior*	*Certificado Actual*	*Certificado Acumulado*
Certificado Obra N° 1	153.000.000		83,36%	83,36%		127.540.000	127.540.000
					ESTE CERTIFICADO	***127.540.000***	

RESUMEN

	Monto del Contrato	*Certificado Acumulado Anterior*	*Certificado Actual*	*Certificado Acumulado*
A) Deduciones de anticipo	0	0	0	0
B) Multas según Clausulas del Contrato	0	0	0	0
Total Deduciones (A + B)				0
MONTO DE CERTIFICADO				127.540.000
C) Retencion para fondo dereparo (5%)	7.650.000		6.377.000	6.377.000
MONTO DE FACTURA				***121.163.000***
RETENCIONES ACUMULADA PARA FONDO DE REPAROS				*6.377.000*

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION TESORERIA FOLIO N° 2

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION Infraestructura, Física y Servicios

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

EMPRESA CONTRATISTA: *San Pablo Metalurgica - Construcciones*

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

OBRA: *Reconstrucción de Instalaciones de Infraestructura Eléctrica en el Centro Cívico de la Ciudad de Encarnación*

CONTRATACION DIRECTA N° 08 / 2023

CERTIFICADO OBRA N° 1

N°	Descripción	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Actual	Cantidad Acumulada	% Avance Anterior	% Avance Actual	% Avance acumulada	Certificado Anterior	Certificado Actual	Certificado Acumulado
1	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (Provisión e instalación de equipo compensado de 400W vapor mercurio halogenado, con lampara tubular 400w HPIT en AP columna 15 metros (Incluye uso de camión con grua) Columna vertical)	Unidad	95,00	480.000	45.600.000		77,00	77,00		81,05%	81,05%		36.960.000	36.960.000
2	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (Provisión e instalación de equipo compensado de 400W vapor mercurio halogenado, con lampara tubular 400w HPIT en AP columna 15 metros (Incluye uso de camión con grua) Columna Palmera)	Unidad	82,00	480.000	39.360.000		66,00	66,00		80,48%	80,48%		31.680.000	31.680.000
3	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (Provisión e instalación de equipo compensado de 1000W vapor mercurio halogenado, con lampara tubular 1000w HPIT en AP columna 15 metros (Incluye uso de camión con grua) Columna Vertical)	Unidad	22,00	2.000.000	44.000.000		18,00	18,00		81,82%	81,82%		36.000.000	36.000.000
4	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (Provisión e instalación de cable subterraneo NYY 4x10mm2 (Incluye empalmes con conectores dentado anti humedad, y relleno con hormigón))	Metro lineal	30,00	72.500	2.175.000		30,00	30,00		100,00%	100,00%		2.175.000	2.175.000

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION TESORERIA FOLIO Nro. 10

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION Infraestructura Pública

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik

5	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (Readecuación de los tableros comando de encendido automatico de luminarias (Incluye cambio de componentes ya sea reloj horario, contactor, disyuntor térmico, terminales de cobre)	Unidad	5,00	833.000	4.165.000		5,00	5,00		100,00%	100,00%		4.165.000	4.165.000
6	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (Provisión e instalación de equipo tubo led de 16W 6500k T8)	Unidad	150,00	38.000	5.700.000		120,00	120,00		80,00%	80,00%		4.560.000	4.560.000
7	Mantenimiento y reparacion de instalaciones electricas (Provisión e instalación de equipo compensado de 400W vapor sodio, con lampara tubular 400w en AP columna 12metros (Incluye uso de camión con grua) Columna vertical troncocónico)	Unidad	25,00	480.000	12.000.000		25,00	25,00		100,00%	100,00%		12.000.000	12.000.000

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION

San Pablo
Metalúrgica - Construcciones
Miguel A. Golasik
RUC: 2.986.184-5

MUNICIPALIDAD DE ENCARNACION
TESORERIA
FOLIO Nº 11