MUNICIPALIDAD DE SAN COSME Y DAMIAN
CERTIFICADO DE OBRA N°4

Obra: " Construccion de Local para Feriantes Plurianual 2023-2024 con ID: 424012 "

Ubicación: SAN COSME Y DAMIAN

Empresa: WYLL SERVICIOS GENERALES- RUC 4881487-3

FECHA:12/04/2024

AVANCE DE OBRA	
Ejecutado actual:	35
Ejecutado Anterior:	64
Ejecutado Acumulado:	100

PROYECTO: " Construccion de Local para Feriantes Plurianual 2023-2024 con ID: 424012 "

Planilla de Computo Métrico y Presupuesto																
N°	Codigo	DESCRIPCION DE RUBRO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UN.	PRECIO TOTAL	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO	% DE AVANCE	ANTERIOR	PRESENTE	ACUMULADO	SALDO
" Construccion de Local para Feriantes Plurianual 2023-2024 con ID: 424012 "															
1	72131601-013	Limpieza y preparación del terreno de obras.-	Metros cuadrados	856	3.332	2.852.192	856,00	0,00	856,00	0,00	100,00	2.852.192	0,00	2.852.192	
2	72131601-9974	Replanteo y marcación.-	Metros cuadrados	218,95	2.547	557.666	218,95	0,00	218,95	0,00	100,00	557.666	0,00	557.666	
3	83101504-995	Vallado de obra.-	Unidad Medida Global	1	2.078.913	2.078.913	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	2.078.913	0,00	2.078.913	
4	82101502-004	Cartel de obra (estructura metálica y chapa n° 24) 2.00 x 1.50 m con impresión adhesiva.-	Unidad	1	1.121.528	1.121.528	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	1.121.528	0,00	1.121.528	
5	72103004-001	Excavación para fundación y muro de nivelación.-	Metros cúbicos	14,25	75.379	1.074.151	14,25	0,00	14,25	0,00	100,00	1.074.151	0,00	1.074.151	
6	72102905-001	Relleno y apisonado de interiores.-	Metros cúbicos	43,8	62.287	2.728.171	43,80	0,00	43,80	0,00	100,00	2.728.171	0,00	2.728.171	
7	72131601-004	Zapata de Hº Aº.	Metros cúbicos	3,6	1.493.150	5.375.340	3,60	0,00	3,60	0,00	100,00	5.375.340	0,00	5.375.340	
8	72131601-004	Fuste de H°A°	Metros cúbicos	0,72	3.033.076	2.183.815	0,72	0,00	0,72	0,00	100,00	2.183.815	0,00	2.183.815	
9	72131601-004	Encadenado Inferior de HºAº 13 cm x 27 cm	Metros cúbicos	2,25	1.572.500	3.538.125	2,25	0,00	2,25	0,00	100,00	3.538.125	0,00	3.538.125	
10	72131601-9973	Pilar de HºAº	Metros cúbicos	1,28	1.572.500	2.012.800	1,28	0,00	1,28	0,00	100,00	2.012.800	0,00	2.012.800	
11	72131601-004	Encadenado Superior de HºAº 13 cm x 27 cm	Metros cúbicos	2,25	1.572.500	3.538.125	2,25	0,00	2,25	0,00	100,00	3.538.125	0,00	3.538.125	
12	72131601-9976	Provisión y colocación de techo de chapa trapezoidal prepintado N° 27 sobre estructura metálica. (Detalles en plano)	Metros cúbicos	259	197.507	51.154.313	259,00	0,00	259,00	0,00	100,00	51.154.313	0,00	51.154.313	
13	72101603-002	Canaleta y caño de bajada de chapa Nº 26 con pintura sintética.-	Metro lineal	63,5	63.892	4.057.142	63,50	0,00	63,50	0,00	100,00	4.057.142	0,00	4.057.142	
14	72131701-9997	Fundación de Piedra Bruta Colocada	Metros cúbicos	4,56	431.642	1.968.288	4,56	0,00	4,56	0,00	100,00	1.968.288	0,00	1.968.288	
15	72131601-005	Mampostería de nivelación con ladrillo común de 0,30	Metros cuadrados	11,2	152.475	1.707.720	11,20	0,00	11,20	0,00	100,00	1.707.720	0,00	1.707.720	
16	72131601-005	Mamposteria ladrillo común 0,15 cm	Metros cuadrados	4,35	99.251	431.742	4,35	0,00	4,35	0,00	100,00	431.742	0,00	431.742	
17	72131601-005	Mamposteria 0,15 de ladrillo Convoco	Metros cuadrados	32,9	133.649	4.397.052	32,90	0,00	32,90	0,00	100,00	4.397.052	0,00	4.397.052	
18	72131601-005	Mamposteria ladrillo visto 0,15 vistos ambas caras.-	Metros cuadrados	69	132.317	9.129.873	69,00	0,00	69,00	0,00	100,00	9.129.873	0,00	9.129.873	
19	72131601-005	Mamposteria de ladrillo hueco de 6 agujeros para revocar.-	Metros cuadrados	135,7	77.917	10.573.337	135,70	0,00	135,70	0,00	100,00	10.573.337	0,00	10.573.337	
20	72131601-008	Revoque de paredes a 1 capa espesor 1,5 cm con hidrófugo alisado para exteriores (1:4:16).-	Metros cuadrados	281,4	33.037	9.296.612	281,40	0,00	281,40	0,00	100,00	9.296.612	0,00	9.296.612	
21	72131601-009	Contrapiso de hormigón pobre de 7 cm.-	Metros cuadrados	218,95	38.056	8.332.361	218,95	0,00	218,95	0,00	100,00	8.332.361	0,00	8.332.361	
22	72131601-009	Carpeta de cemento con hidrófugo, dos: (1:3) de 2 cm.-	Metros cuadrados	218,95	33.105	7.248.340	218,95	0,00	218,95	0,00	100,00	7.248.340	0,00	7.248.340	
23	72131601-009	Piso ceramico alto tráfico Antideslizante PI 4.-	Metros cuadrados	218,95	108.773	23.815.848	0,00	218,95	218,95	0,00	100,00	0	23.815.848,35	23.815.848	
24	72102503-001	Revestimiento ceramico para baño	Metros cuadrados	13,5	100.810	1.360.935	0,00	13,50	13,50	0,00	100,00	0	1.360.935,00	1.360.935	
25	72102602-005	Provisión y colocación de puerta tipo tablero con marco y contramarco. Para casillas. 0,80x210.- Incluye cerradura de 1ra linea.	Unidad	2	1.140.417	2.280.834	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00	2.280.834	0,00	2.280.834	
26	72102602-005	Provisión y colocación de puerta tipo tablero con marco y contramarco. Para baño. 0,90x210.- Incluye cerradura	Unidad	2	1.414.684	2.829.368	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00	2.829.368	0,00	2.829.368	
27	72102602-005	Provisión y colocación de puerta tipo tablero con marco y contramarco. Para baño. 0,70x210.- Incluye cerradura	Unidad	1	1.012.634	1.012.634	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	1.012.634	0,00	1.012.634	
28	72102602-005	Provisión y colocación de ventana metálica batetiente de 1.50x1,10.	Unidad	2	704.796	1.409.592	2,00	0,00	2,00	0,00	100,00	1.409.592	0,00	1.409.592	
29	72102602-005	Ventana metalica tipo balancin 1,20x1,00	Unidad	4	506.317	2.025.268	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00	2.025.268	0,00	2.025.268	
30	72102602-005	Ventana metalica tipo balancin 0,60x0,40	Unidad	1	309.910	309.910	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	309.910	0,00	309.910	
31	72102201-003	extensión de acometida, alimentación de los circuitos de luces, tomas, llaves de punto y toma, tomas schuko ver detalles en plano.	Unidad Medida Global	1	6.643.123	6.643.123	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	6.643.123	0,00	6.643.123	
32	72102201-9998	Artefactos luminicos tipo campana acrílico con foco de bajo consumo de 150 w.	Unidad	16	507.011	8.112.176	0,00	16,00	16,00	0,00	100,00	0	8.112.176,00	8.112.176	

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

Ruth Pereira
Ingeniera Civil
Reg. Prof. N° 1939

33	72102201-9998	Base y foco de bajo consumo de 60 w	Unidad	12	201.847	2.422.164	0,00	12,00	12,00	0,00	100,00	0	2.422.164,00	2.422.164	
34	72102201-003	Tablero TS 10 de 20 AG. con barra de fase y neutro.	Unidad	1	1.406.923	1.406.923	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0	1.406.923,00	1.406.923	
35	72102201-9998	Reflector LED de 30W en fachada de acceso.	Unidad	2	470.207	940.414	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00	0	940.414,00	940.414	
36	72101510-002	Instalación agua fría para piletas. Incluye caños de pvc, griferías y llaves de paso.	Unidad Medida Global	1	2.431.750	2.431.750	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	2.431.750	0,00	2.431.750	
37	72101510-002	Provisión y colocación de bacha de acero inoxidable de 1,00 m con canilla pico móvil para agua fría	Unidad	10	622.009	6.220.090	10,00	0,00	10,00	0,00	100,00	6.220.090	0,00	6.220.090	
38	72101510-002	Instalacion de desague cloacal de mesadas	Unidad	1	1.615.923	1.615.923	1,00	0,00	1,00	0,00	100,00	1.615.923	0,00	1.615.923	
39	72131601-004	Pozo ciego: Diámetro de 2,00m y: 3,00m con tapa de H°A° y calce de ladrillo común.	Unidad	1	4.207.784	4.207.784	1,60	-0,60	1,00	0,00	100,00	6.732.454	-2.524.670,40	4.207.784	
40	72131601-004	Cámara séptica de 1,00x1,60x1,20m. Con tapa de H°A°.	Unidad	1	1.793.217	1.793.217	1,60	-0,60	1,00	0,00	100,00	2.869.147	-1.075.930,20	1.793.217	
41	72131601-004	Registros de 40x40x40cm con tapa de H°A°.	Unidad	4	290.955	1.163.820	4,00	0,00	4,00	0,00	100,00	1.163.820	0,00	1.163.820	
42	72101510-9998	Provisión y colocación de inodoro: cisterna alta, tapa, de 1ra linea y accesorios.	Unidad	2	790.217	1.580.434	0,00	2,00	2,00	0,00	100,00	0	1.580.434,00	1.580.434	
43	11111604-001	Mesada de granito con bacha incluye griferias de 1ra calidad.	Unidad	1	1.208.835	1.208.835	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0	1.208.835,00	1.208.835	
44	72131601-012	Pintura de ladrillos vistos con resina acrílica transparente.-	Metros cuadrados	138	23.800	3.284.400	50,00	88,00	138,00	0,00	100,00	1.190.000	2.094.400,00	3.284.400	
45	72131601-012	Pintura de paredes interiores y exteriores revocadas al látex color arena. Incluye pilares.-	Metros cuadrados	271,4	24.792	6.728.549	0,00	271,40	271,40	0,00	100,00	0	6.728.548,80	6.728.549	
46	72131601-012	Pintura de nivelación al látex color marrón.-	Metros cuadrados	4,5	22.996	103.482	0,00	4,50	4,50	0,00	100,00	0	103.482,00	103.482	
47	72102503-001	Revestimiento cerámico para baño	Metros cuadrados	13,5	90.667	1.224.005	0,00	13,50	13,50	0,00	100,00	0	1.224.004,50	1.224.005	
48	72102503-001	Revestimiento cerámico de mesadas	Metros cuadrados	31,49	134.584	4.238.050	31,49	0,00	31,49	0,00	100,00	4.238.050	0,00	4.238.050	
49	72151909-001	Revestimiento de pared con piedra cementico, ubicados en volúmenes en acceso principal.-	Metros cuadrados	28	126.154	3.532.312	28,00	0,00	28,00	0,00	100,00	3.532.312	0,00	3.532.312	
50	72131701-023	Caminero de acceso con pavimento adoquines tipo paver 20*10*5 con con cordón prefabricado	Metros cuadrados	20	182.892	3.657.840	0,00	20,00	20,00	0,00	100,00	0	3.657.840,00	3.657.840	
51	72102201-9998	Letra corpórea (FERIA MUNICIPAL) con iluminación LED en bordes.	Unidad	1	5.808.334	5.808.334	0,50	0,50	1,00	0,00	100,00	2.904.167	2.904.167,00	5.808.334	
52	72131601-004	Mesada de Hormigón e: 10 cm.-	Metros cuadrados	18,04	718.827	12.967.639	18,04	0,00	18,04	0,00	100,00	12.967.639	0,00	12.967.639	
53	72102602-011	Alacena metálica (bajo mesada). Incluye marcos de caños industriales de 40x60 y chapa de 2mm.-	Unidad	20	322.717	6.454.340	20,00	0,00	20,00	0,00	100,00	6.454.340	0,00	6.454.340	
54	72101703-007	Cercado Perimetral, postes de hormigón con alambre tejido con zócalo de Mampostería de ladrillo Común	Metro lineal	101,4	107.809	10.931.833	101,40	0,00	101,40	0,00	100,00	10.931.833	0,00	10.931.833	
55	72131601-005	Muralla de mampostería ladrillo visto con rejas metálicas	Metro lineal	21,4	237.434	5.081.088	0,00	21,40	21,40	0,00	100,00	0	5.081.087,60	5.081.088	
56	72101703-002	Vereda contrapiso con Baldosas de cemento	Metros cuadrados	96,4	101.859	9.819.208	0,00	96,40	96,40	0,00	100,00	0	9.819.207,60	9.819.208	
57	72131601-013	Limpieza final de obra y retiro de escombros.	Unidad Medida Global	1	1.451.828	1.451.828	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00	0	1.451.828,00	1.451.828	
58		descuento de anticipo	global	1		-57.086.311	0,45	0,55	1,00	0,00	100,00	-25.688.840	-31.397.471,05	-57.086.311	
		SUB-TOTAL				285.431.553						215.119.858	38.914.223	285.431.553	

TOTAL GENERAL IVA INCLUIDO	285.431.553	MONTO TOTAL DEL AVANCE 38.914.223
		FONDO DE REPARO 1.945.711
SON GUARANIES: Veintisis millones setecientos veintitres mil trescintos veinte.————		IMPORTE NETO A COBRAR 36.968.512

Ruth Pereira
Ingeniera Civil
Reg. Prof. N° 1939

WYLL SERVICIOS GENERALES
de Wuilian Balbuena
RUC: 4881487 - 3

Representante Legal