CERTIFICADO N°2

Licitación: 439026 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO PRADERA ALTA Y PACU CÚA

Grupo 1 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO TIPO EMPEDRADO EN EL BARRIO PRADERA ALTA Y PACU CÚA Contrato Abierto: No, Abastecimiento Simultaneo: No

		CONTRATO			CANTIDAD			PRECIO			AVANCE %		
Ítem	Descripción	Cantidad	Precio Unitario (IVA Incluido)	Precio Total	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
Barrio: Pacú Cuá TRAMO 1 Ubicación: Calle F e/ Teodoro Mongelos y Roque Zarza													
1	Excavación no clasificada	254.50	26,455	6,732,798	254.50	0.00	254.50	6,732,798	-	6,732,798	100%	0%	100.00%
2	Terraplén (DMT=3 Km)	14.00	23,842	333,788	14.00	0.00	14.00	333,788	-	333,788	100%	0%	100.00%
3	Pavimento: Tipo Empedrado	986.15	38,174	37,645,290		700.00	700.00	0	26,721,800	26,721,800	0%	71%	70.98%
4	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	986.15	2,998	2,956,478		0.00	0.00	0	-	-	0%	0%	0.00%
5	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 A= 0,075 m2 (Incluye ampliación de 50 cm)	16.34	1,046,428	17,098,634		16.10	16.10	0	16,847,491	16,847,491	0%	99%	98.53%
6	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	7.56	2,418,098	18,280,821		6.00	6.00	0	14,508,588	14,508,588	0%	79%	79.37%
7	Cordón escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (7,00*0,15*0,30)	84.00	49,410	4,150,440		0.00	0.00	0	-	-	0%	0%	0.00%
8	Levantamiento de registros cloacales a nivel final de rasante de empedrado	5.00	272,195	1,360,975		0.00	0.00	0	-	-	0%	0%	0.00%
9	Señalización de obra	3.00	424,431	1,273,293	3.00	0.00	3.00	1,273,293	-	1,273,293	100%	0%	100.00%
10	Limpieza final de obra	1,272.48	995	1,266,118		600.00	600.00	0	597,000	597,000	0%	47%	47.15%
Barrio: Pacú Cuá - TRAMO 2 Ubicación: Calle Teodoro S. Mongelos e/ Bomberos Voluntarios de Encarnación y Calle F													
11	Excavación no clasificada	80.00	26,455	2,116,400	80.00	0.00	80.00	2,116,400	-	2,116,400	100%	0%	100.00%
12	Excavación en roca	15.00	47,293	709,395	15.00	0.00	15.00	709,395	-	709,395	100%	0%	100.00%
13	Terraplén (DMT=3 Km)	14.00	23,842	333,788	14.00	0.00	14.00	333,788	-	333,788	100%	0%	100.00%
14	Pavimento: Tipo Empedrado	644.35	38,174	24,597,417	0.00	0.00	0.00	0	-	-	0%	0%	0.00%
15	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	644.35	2,998	1,931,761	0.00	0.00	0.00	0	-	-	0%	0%	0.00%
16	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 - A= 0,075 m2 (Incluye reparaciones de CC existente y bocacalle)	14.30	1,046,428	14,963,920	0.00	6.00	6.00	0	6,278,568	6,278,568	0%	42%	41.96%
17	Cordón escondido de Hormigón pre elaborado fck: 180 kg/cm2	35.00	49,410	1,729,350	0.00	0.00	0.00	0	-	-	0%	0%	0.00%
18	Levantamiento de tapa de Hº A° cloacal	2.00	266,862	533,724	0.00	0.00	0.00	0	-	-	0%	0%	0.00%
19	Reconexión de agua corriente	1.00	453,317	453,317	1.00	0.00	1.00	453,317	-	453,317	100%	0%	100.00%
20	Señalización de obra	1.00	424,431	424,431	1.00	0.00	1.00	424,431	-	424,431	100%	0%	100.00%

R.G Ingeniería y Servicios

Escaneado con CamScanner

21	Limpieza final de obra	4.35	995	641,128	0.00	0.00	0.00		-	-	0%	0%	0.00%
Barrio: Pradera Alta - TRAMO 1 Ubicación: Calle													
22	Excavación no clasificada	196.50	26,455	5,198,408	196.50	0.00	196.50	5,198,408	-	5,198,408	100%	0%	100.00%
23	Terraplén (DMT=3 Km)	14.00	23,842	333,788	14.00	0.00	14.00	333,788	-	333,788	100%	0%	100.00%
24	Pavimento: Tipo Empedrado	1,029.30	38,174	39,292,498	600.00	410.00	1,010.00	22,904,400	15,651,340	38,555,740	58%	40%	98.12%
25	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	1,029.30	2,998	3,085,841	0.00	0.00	0.00	0	-	-	0%	0%	0.00%
26	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 A= 0,075 m2 (Incluye ampliación de 50 cm)	21.14	1,046,428	22,121,488	21.14	0.00	21.14	22,121,488	-	22,121,488	100%	0%	100.00%
27	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	11.34	2,418,098	27,421,231	7.56	3.70	11.26	18,280,821	8,946,963	27,227,784	67%	33%	99.29%
28	Cordón escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (7,00*0,15*0,30)	7.00	49,410	345,870		7.00	7.00	0	345,870	345,870	0%	100%	100.00%
29	Señalización de obra	2.00	424,431	848,862	2.00	0.00	2.00	848,862	-	848,862	100%	0%	100.00%
30	Limpieza final de obra	1,029.30	995	1,024,154	0.00	1,000.00	1,000.00	0	995,000	995,000	0%	97%	97.15%
Barrio: Pradera Alta - TRAMO 2 Ubicación: Calle camino a Independencia													
31	Excavación no clasificada (Incluye limpieza de canal y tubos)	388.25	26,455	10,271,154	388.25	0.00	388.25	10,271,154	-	10,271,154		0%	0.00%
32	Terraplén (DMT=3 Km)	14.00	28,910	404,740	14.00	0.00	14.00	404,740	-	404,740		0%	0.00%
33	Pavimento: Tipo Empedrado	1,202.55	37,374	44,944,104	650.00	540.00	1,190.00	24,293,100	20,181,960	44,475,060		45%	44.90%
34	Terminación con piedra triturada 6ta sobre pavimento tipo empedrado (1m3/75 m2)	1,202.55	2,998	3,605,245		0.00	0.00	0	-	-		0%	0.00%
35	Cordón Cuneta de Hormigón pre elaborado. Fck: 180 kg/cm2 A= 0,075 m2 (Incluye ampliación de 50 cm)	24.86	1,043,762	25,947,923	24.86	0.00	24.86	25,947,923	-	25,947,923		0%	0.00%
36	PROTECCIÓN DE LA PLATAFORMA: Badén doblemente armado Fck: 210 Kg/cm2 (10,50x2,00x0,18)	11.34	2,418,098	27,421,231	7.56	3.70	11.26	18,280,821	8,946,963	27,227,784		33%	32.63%
37	Cordón escondido de hormigón pre elaborado Fck: 180 Kg/cm2 (7,00*0,15*0,30)	7.00	49,410	345,870	7.00	0.00	7.00	345,870	-	345,870		0%	0.00%
38	Señalización de obra	2.00	424,431	848,862	2.00	0.00	2.00	848,862	-	848,862		0%	0.00%
39	Limpieza final de obra	1,202.55	995	1,196,537		1,150.00	1,150.00	0	1,144,250	1,144,250		96%	95.63%
Total por Grupo				354,191,072				162,457,447	121,165,793	283,623,240	46%	34.21%	80.08%
					TOTAL CERTIFICADO			162,457,447	121,165,793	283,623,240			
					DEVOLUCION DEL ANTICIPO			32,491,489	24,233,159	56,724,648			
					FONDOS DE REPARO 5%			8,122,872	6,058,290	14,181,162			
					SALDO A FACTURAR				90,874,344				

Ing. JOSE ANIBAL RIVAS MARTINEZ
Reprentante Legal

Ing. René Miglio
Dir. de Infraestructura Publica y Serv. de Iluminación
Ing. RENÉ MIGLIO Gobierno Municipal
FISCAL DE OBRA

Escaneado con CamScanner