GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA RESUMEN POR TRAMO GENERAL: 57,5 km

Correspondiente al Mes: Enero y Febreo	Año: 2024

	Tramos de Caminos a Enrripiar	Km	Costo Guaranies	Ejecutado Guaranies	Saldo Guaranies	Porcentaje de Avance
1	Villa Oliva	11	6.095.613.000	6.095.613.000	-	100,00%
2	Potrero Piru	20	13.894.682.500	13.894.682.500	-	100,00%
3	Calles de la Ciudad de Pilar	5	2.062.750.000	2.062.750.000	-	100,00%
4	Calles de la Ciudad de Alberdi	5	2.107.000.000	2.107.000.000	-	100,00%
5	Villalbin a Teniente Sanches	8	5.795.641.500	2.497.248.978	3.298.392.522	43,09%
6	Paso Pindo a Apipe	8,5	4.084.313.000	-	4.084.313.000	0,00%
	Total General	57,5	34.040.000.000	26.657.294.478	7.382.705.522	78,31%

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129225-3

Cesar D. Julian Balcazar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Ernesto C. Zarza P.
Reg. Prof. 5370

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA N° 10 TRAMO GENERAL: 57,5 km

Monto Total General: 34.040.000.000

Correspondiente al Mes: Enero y Febreo	Año: 2024

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	12,30	10.000.000	123.000.000	9,30	0,00	9,3	3,0	75,6%	93.000.000	0	93.000.000	30.000.000	75,61%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	4,00	22.513.000	90.052.000	3,00	0,00	3,00	1,0	75,0%	67.539.000	0	67.539.000	22.513.000	75,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	56.699,00	22.500	1.275.727.500	43.358,00	2.000,00	45.358,00	11.341,00	80,0%	975.555.000	45.000.000	1.020.555.000	255.172.500	80,00%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	64.391,00	22.500	1.448.797.500	50.861,00	2.000,00	52.861,00	11.530,00	82,1%	1.144.372.500	45.000.000	1.189.372.500	259.425.000	82,09%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	121.882,00	22.500	2.742.345.000	87.832,71	5.000,00	92.832,71	29.049,29	76,2%	1.976.235.978	112.500.000	2.088.735.978	653.609.022	76,17%
1.6		Terraplenes	m3	112.176,00	28.000	3.140.928.000	77.264,00	5.000,00	82.264,00	29.912,00	73,3%	2.163.392.000	140.000.000	2.303.392.000	837.536.000	73,33%
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	402.500,00	33.000	13.282.500.000	287.000,00	0,00	287.000,00	115.500,00	71,3%	9.471.000.000	0	9.471.000.000	3.811.500.000	71,30%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	520,00	1.050.000	546.000.000	360,00	0,00	360,00	160,00	69,2%	378.000.000	0	378.000.000	168.000.000	69,23%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	520,00	750.000	390.000.000	384,00	120,00	504,00	16,00	96,9%	288.000.000	90.000.000	378.000.000	12.000.000	96,92%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	402,50	1.300.000	523.250.000	292,00	38,00	330,00	72,50	82,0%	379.600.000	49.400.000	429.000.000	94.250.000	81,99%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	5.000,00	15.000	75.000.000	3.000,00	1.500,00	4.500,00	500,00	90,0%	45.000.000	22.500.000	67.500.000	7.500.000	90,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	3.500,00	11.000	38.500.000	2.000,00	1.000,00	3.000,00	500,00	85,7%	22.000.000	11.000.000	33.000.000	5.500.000	85,71%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	116,00	1.400.000	162.400.000	58,00	0,00	58,00	58,00	50,0%	81.200.000	0	81.200.000	81.200.000	50,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	5.500,00	9.000	49.500.000	3.000,00	0,00	3.000,00	2.500,00	54,5%	27.000.000	0	27.000.000	22.500.000	54,55%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	12,00	570.000.000	6.840.000.000	11,00	0,00	11,00	1,00	91,7%	6.270.000.000	0	6.270.000.000	570.000.000	91,67%
5.2		Movilizacion	un	6,00	552.000.000	3.312.000.000	5,00	0,00	5,00	1,00	83,3%	2.760.000.000	0	2.760.000.000	552.000.000	83,33%
		TOTAL				34.040.000.000						26.141.894.478	515.400.000	26.657.294.478	7.382.705.522	78,31%

CONSORCIO ITACORA RUC 80129225-5

Cesar D. Julian Barcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Ernesto C. Zarza P.
Reg. Prof. 5370

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: 8,5 km - Paso Pimdó a Apipe

Correspondiente al Mes: Enero y Febreo	Año: 2024

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	2,00	10.000.000	20.000.000	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0%	0	0	0	20.000.000	0,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	22.513.000	22.513.000	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0%	0	0	0	22.513.000	0,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	8.500,00	22.500	191.250.000	0,0	0,0	0,0	8.500,0	0,0%	0	0	0	191.250.000	0,00%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	8.500,00	22.500	191.250.000	0,0	0,0	0,0	8.500,0	0,0%	0	0	0	191.250.000	0,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	21.500,00	22.500	483.750.000	0,0	0,0	0,0	21.500,0	0,0%	0	0	0	483.750.000	0,00%
1.6		Terraplenes	m3	17.000,00	28.000	476.000.000	0,0	0,0	0,0	17.000,0	0,0%	0	0	0	476.000.000	0,00%
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	59.500,00	33.000	1.963.500.000	0,0	0,0	0,0	59.500,0	0,0%	0	0	0	1.963.500.000	0,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	64,00	1.050.000	67.200.000	0,0	0,0	0,0	64,0	0,0%	0	0	0	67.200.000	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	16,00	750.000	12.000.000	0,0	0,0	0,0	16,0	0,0%	0	0	0	12.000.000	0,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	32,50	1.300.000	42.250.000	0,0	0,0	0,0	32,5	0,0%	0	0	0	42.250.000	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	500,00	15.000	7.500.000	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0%	0	0	0	7.500.000	0,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	500,00	11.000	5.500.000	0,0	0,0	0,0	500,0	0,0%	0	0	0	5.500.000	0,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	1.400.000	40.600.000	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0%	0	0	0	40.600.000	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.000,00	9.000	9.000.000	0,0	0,0	0,0	1.000,0	0,0%	0	0	0	9.000.000	0,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un			-										
5.2		Movilizacion	gl	1,00	552.000.000	552.000.000	0,0	0,0	0,0	1,0	0,0%	0	0	0	552.000.000	0,00%
		TOTAL				4.084.313.000						0	0	0	4.084.313.000	0,00%

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80[illegible]

Viviana Nuñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Ernesto C. Zarza P.
Reg. Prof. 5370

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: 8km - Villalbín a Teniente Sanchez

Correspondiente al Mes: Enero y Febreo	Año: 2024

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	2,00	10.000.000	20.000.000	1,0	0,0	1,0	1,0	50,0%	10.000.000	0	10.000.000	10.000.000	50,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	22.513.000	22.513.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	22.513.000	0	22.513.000	0	100,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	8.841,00	22.500	198.922.500	4.000,0	2.000,0	6.000,0	2.841,0	67,9%	90.000.000	45.000.000	135.000.000	63.922.500	67,87%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	9.030,00	22.500	203.175.000	4.000,0	2.000,0	6.000,0	3.030,0	66,4%	90.000.000	45.000.000	135.000.000	68.175.000	66,45%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	22.182,00	22.500	499.095.000	9.632,7	5.000,0	14.632,7	7.549,3	66,0%	216.735.978	112.500.000	329.235.978	169.859.022	65,97%
1.6		Terraplenes	m3	17.912,00	28.000	501.536.000	0,0	5.000,0	5.000,0	12.912,0	27,9%	0	140.000.000	140.000.000	361.536.000	27,91%
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	56.000,00	33.000	1.848.000.000	0,0	0,0	0,0	56.000,0	0,0%	0	0	0	1.848.000.000	0,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	96,00	1.050.000	100.800.000	0,0	0,0	0,0	96,0	0,0%	0	0	0	100.800.000	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml			-										
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	40,00	1.300.000	52.000.000	0,0	0,0	0,0	40,0	0,0%	0	0	0	52.000.000	0,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	1.500,00	15.000	22.500.000	0,0	1.500,0	1.500,0	0,0	100,0%	0	22.500.000	22.500.000	0	100,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	1.000,00	11.000	11.000.000	0,0	1.000,0	1.000,0	0,0	100,0%	0	11.000.000	11.000.000	0	100,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	1.400.000	40.600.000	0,0	0,0	0,0	29,0	0,0%	0	0	0	40.600.000	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.500,00	9.000	13.500.000	0,0	0,0	0,0	1.500,0	0,0%	0	0	0	13.500.000	0,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	3,00	570.000.000	1.710.000.000	2,0	0,0	2,0	1,0	66,7%	1.140.000.000	0	1.140.000.000	570.000.000	66,67%
5.2		Movilizacion	gl	1,00	552.000.000	552.000.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	552.000.000	0	552.000.000	0	100,00%
		TOTAL				5.795.641.500						0	376.000.000	2.497.248.978	3.298.392.522	43,09%

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80[illegible]

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Ernesto C. Zarza P.
Reg. Prof. 5370

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: "Provisión de Ripio en calles de Alberdi 5km "

Correspondiente al Mes: Enero y Febreo	Año: 2024

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha			-										
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl			-										
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3			-										
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	3.200,00	22.500	72.000.000	3.200,0	0,0	3.200,0	0,0	100,0%	72.000.000	0	72.000.000	0	100,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	800,00	22.500	18.000.000	800,0	0,0	800,0	0,0	100,0%	18.000.000	0	18.000.000	0	100,00%
1.6		Terraplenes	m3			-										
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	35.000,00	33.000	1.155.000.000	35.000,0	0,0	35.000,0	0,0	100,0%	1.155.000.000	0	1.155.000.000	0	100,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml			-										
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	240,00	750.000	180.000.000	240,0	0,0	240,0	0,0	100,0%	180.000.000	0	180.000.000	0	100,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	100,00	1.300.000	130.000.000	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0%	130.000.000	0	130.000.000	0	100,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml			-										
4.2		Traslado de Alambrado	ml			-										
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2			-										
4.4		Empastado de taludes	m2			-										
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 6,00 m	un			-										
5.2		Movilizacion	gl	1,00	552.000.000	552.000.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	552.000.000	0	552.000.000	0	100,00%
		TOTAL				2.107.000.000						0	0	2.107.000.000	0	100,00%

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80128025-5

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Ernesto C. Zarza P.
Reg. Prof. 5370

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: "Provisión de Ripio en calles de Pilar 5km "

Correspondiente al Mes: Enero y Febreo	Año: 2024

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	**MOVIMIENTO DE SUELOS**														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha			-										
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl			-										
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3			-										
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	3.000,00	22.500	67.500.000	3.000,0	0,0	3.000,0	0,0	100,0%	67.500.000	0	67.500.000	0	100,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	1.300,00	22.500	29.250.000	1.300,0	0,0	1.300,0	0,0	100,0%	29.250.000	0	29.250.000	0	100,00%
1.6		Terraplenes	m3			-										
2	72131701-003	**PAVIMENTO**														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	35.000,00	33.000	1.155.000.000	35.000,0	0,0	35.000,0	0,0	100,0%	1.155.000.000	0	1.155.000.000	0	100,00%
3	72102304-005	**OBRAS DE DRENAJE**														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml			-				0,0						
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	224,00	750.000	168.000.000	104,0	120,0	224,0	0,0	100,0%	78.000.000	90.000.000	168.000.000	0	100,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	70,00	1.300.000	91.000.000	32,0	38,0	70,0	0,0	100,0%	41.600.000	49.400.000	91.000.000	0	100,00%
4	72131601-005	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml			-										
4.2		Traslado de Alambrado	ml			-										
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2			-										
4.4		Empastado de taludes	m2			-										
5	72131702-001	**PUENTE DE HORMIGON ARMADO**														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 6,00 m	gl			-										
5.2		Movilizacion	gl	1,00	552.000.000	552.000.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	552.000.000	0	552.000.000	0	100,00%
		TOTAL				**2.062.750.000**						0	**139.400.000**	2.062.750.000	**0**	**100,00%**

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129225-5

Viviano Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Ernesto C. Zarza P.
Reg. Prof. 5370

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: 20 km Tramo Potrero Pirú

Correspondiente al Mes: Enero y Febreo	Año: 2024

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	5,30	10.000.000	53.000.000	5,3	0,0	5,3	0,0	100,0%	53.000.000	0	53.000.000	0	100,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	22.513.000	22.513.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	22.513.000	0	22.513.000	0	100,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	23.858,00	22.500	536.805.000	23.858,0	0,0	23.858,0	0,0	100,0%	536.805.000	0	536.805.000	0	100,00%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	25.161,00	22.500	566.122.500	25.161,0	0,0	25.161,0	0,0	100,0%	566.122.500	0	566.122.500	0	100,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	54.100,00	22.500	1.217.250.000	54.100,0	0,0	54.100,0	0,0	100,0%	1.217.250.000	0	1.217.250.000	0	100,00%
1.6		Terraplenes	m3	46.464,00	28.000	1.300.992.000	46.464,0	0,0	46.464,0	0,0	100,0%	1.300.992.000	0	1.300.992.000	0	100,00%
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	140.000,00	33.000	4.620.000.000	140.000,0	0,0	140.000,0	0,0	100,0%	4.620.000.000	0	4.620.000.000	0	100,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	208,00	1.050.000	218.400.000	208,0	0,0	208,0	0,0	100,0%	218.400.000	0	218.400.000	0	100,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	40,00	750.000	30.000.000	40,0	0,0	40,0	0,0	100,0%	30.000.000	0	30.000.000	0	100,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	100,00	1.300.000	130.000.000	100,0	0,0	100,0	0,0	100,0%	130.000.000	0	130.000.000	0	100,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	1.500,00	15.000	22.500.000	1.500,0	0,0	1.500,0	0,0	100,0%	22.500.000	0	22.500.000	0	100,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	1.000,00	11.000	11.000.000	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	100,0%	11.000.000	0	11.000.000	0	100,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	1.400.000	40.600.000	29,0	0,0	29,0	0,0	100,0%	40.600.000	0	40.600.000	0	100,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.500,00	9.000	13.500.000	1.500,0	0,0	1.500,0	0,0	100,0%	13.500.000	0	13.500.000	0	100,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	8,00	570.000.000	4.560.000.000	8,0	0,0	8,0	0,0	100,0%	4.560.000.000	0	4.560.000.000	0	100,00%
5.2		Movilizacion	gl	1,00	552.000.000	552.000.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	552.000.000	0	552.000.000	0	100,00%
		TOTAL				13.894.682.500						13.894.682.500	0	13.894.682.500	0	100,00%

CONSORCIO ITACORA RUC 80129225-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Ernesto C. Zarza P.
Reg. Prof. 5370

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

CONTRATISTA: CONSORCIO ITACORA

PLANILLA CERTIFICADO DE OBRA TRAMO: 11 km - Villa Oliva

Correspondiente al Mes: Enero y Febreo | Año: 2024

PAVIMENTO ENRIPIADO EN EL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU - PLURIANUAL - ID N° 412692 - CONTRATO N° LPN 09-2022

Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	Precio Unitario Gs. (IVA Incluido)	Precio Total (IVA Incluido)	Cantidades Certificadas					Monto Certificado Gs.				
							Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance	Anterior	Presente	Acumulado	Saldo	% Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS														
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	3,00	10.000.000	30.000.000	3,0	0,0	3,0	0,0	100,0%	30.000.000	0	30.000.000	0	100,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	22.513.000	22.513.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	22.513.000	0	22.513.000	0	100,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	15.500,00	22.500	348.750.000	15.500,0	0,0	15.500,0	0,0	100,0%	348.750.000	0	348.750.000	0	100,00%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	15.500,00	22.500	348.750.000	15.500,0	0,0	15.500,0	0,0	100,0%	348.750.000	0	348.750.000	0	100,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	22.000,00	22.500	495.000.000	22.000,0	0,0	22.000,0	0,0	100,0%	495.000.000	0	495.000.000	0	100,00%
1.6		Terraplenes	m3	30.800,00	28.000	862.400.000	30.800,0	0,0	30.800,0	0,0	100,0%	862.400.000	0	862.400.000	0	100,00%
2	72131701-003	PAVIMENTO														
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	77.000,00	33.000	2.541.000.000	77.000,0	0,0	77.000,0	0,0	100,0%	2.541.000.000	0	2.541.000.000	0	100,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE														
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	152,00	1.050.000	159.600.000	152,0	0,0	152,0	0,0	100,0%	159.600.000	0	159.600.000	0	100,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml													
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	60,00	1.300.000	78.000.000	60,0	0,0	60,0	0,0	100,0%	78.000.000	0	78.000.000	0	100,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS														
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	1.500,00	15.000	22.500.000	1.500,0	0,0	1.500,0	0,0	100,0%	22.500.000	0	22.500.000	0	100,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	1.000,00	11.000	11.000.000	1.000,0	0,0	1.000,0	0,0	100,0%	11.000.000	0	11.000.000	0	100,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	1.400.000	40.600.000	29,0	0,0	29,0	0,0	100,0%	40.600.000	0	40.600.000	0	100,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.500,00	9.000	13.500.000	1.500,0	0,0	1.500,0	0,0	100,0%	13.500.000	0	13.500.000	0	100,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO														
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	1,00	570.000.000	570.000.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	570.000.000	0	570.000.000	0	100,00%
5.2		Movilizacion	gl	1,00	552.000.000	552.000.000	1,0	0,0	1,0	0,0	100,0%	552.000.000	0	552.000.000	0	100,00%
		TOTAL				6.095.613.000						6.095.613.000	0	6.095.613.000	0	100,00%

Cesar D. Julian Balcazar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80172123

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Ernesto C. Zarza P.
Reg. Prof. 5370

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

57,5km - TOTAL GENERAL

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Enero y Febrero								Año: 2024
ACTA DE MEDICION								
Ítem	**Codigo**	**Descripción**	**Unidad**	**Cant.**	**CANTIDADES**			
					Anterior	**Presente**	**Acumulado**	**Avance**
1	**72131601-002**	**MOVIMIENTO DE SUELOS**						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	12,30	9,30	0,00	9,30	75,61%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	4,00	3,00	0,00	3,00	75,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	56.699,00	43.358,00	2.000,00	45.358,00	80,00%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	64.391,00	50.861,00	2.000,00	52.861,00	82,09%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	121.882,00	87.832,71	5.000,00	92.832,71	76,17%
1.6		Terraplenes	m3	112.176,00	77.264,00	5.000,00	82.264,00	73,33%
2	**72131701-003**	**PAVIMENTO**						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	402.500,00	287.000,00	0,00	287.000,00	71,30%
3	**72102304-005**	**OBRAS DE DRENAJE**						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	520,00	360,00	0,00	360,00	69,23%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	520,00	384,00	120,00	504,00	96,92%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	402,50	292,00	38,00	330,00	81,99%
4	**72131601-005**	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	5.000,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	90,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	3.500,00	2.000,00	1.000,00	3.000,00	85,71%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	116,00	58,00	0,00	58,00	50,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	5.500,00	3.000,00	0,00	3.000,00	54,55%
5	**72131702-001**	**PUENTE DE HORMIGON ARMADO**						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	12,00	11,00	0,00	11,00	91,67%
5.2		Movilizacion	un	6,00	5,00	0,00	5,00	83,33%

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Ernesto C. Zarza P.
Reg. Prof. 5370

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

8km - Villalbín a Teniente Sanchez

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Enero y Febrero								Año: 2024
ACTA DE MEDICION								
Ítem	**Codigo**	**Descripción**	**Unidad**	**Cant.**	**CANTIDADES**			
					Anterior	**Presente**	**Acumulado**	**Avance**
1	72131601-002	**MOVIMIENTO DE SUELOS**						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	2,00	1,00	0,00	1	50,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	1,00	0,00	1	100,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	8.841,00	4.000,00	2.000,00	6.000	67,87%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	9.030,00	4.000,00	2.000,00	6.000	66,45%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	22.182,00	9.632,71	5.000,00	14.633	65,97%
1.6		Terraplenes	m3	17.912,00	0,00	5.000,00	5.000	27,91%
2	72131701-003	**PAVIMENTO**						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	56.000,00	0,00	0,00	-	0,00%
3	72102304-005	**OBRAS DE DRENAJE**						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	96,00	0,00	0,00	-	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml				-	
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	40,00	0,00	0,00	-	0,00%
4	72131601-005	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500	100,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000	100,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	0,00	0,00	-	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.500,00	0,00	0,00	-	0,00%
5	72131702-001	**PUENTE DE HORMIGON ARMADO**						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	3,00	2,00	0,00	2	66,67%
5.2		Movilizacion	gl	1,00	1,00	0,00	1	100,00%

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

8,5km - Paso Pimdó a Apipe

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Enero y Febrero								Año: 2024
ACTA DE MEDICION								
Ítem	**Codigo**	**Descripción**	**Unidad**	**Cant.**	**CANTIDADES**			
					Anterior	**Presente**	**Acumulado**	**Avance**
1	72131601-002	**MOVIMIENTO DE SUELOS**						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	2,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	8.500,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	8.500,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	21.500,00	0,00	0,00	-	0,00%
1.6		Terraplenes	m3	17.000,00	0,00	0,00	-	0,00%
2	72131701-003	**PAVIMENTO**					-	
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	59.500,00	0,00	0,00	-	0,00%
3	72102304-005	**OBRAS DE DRENAJE**						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	64,00	0,00	0,00	-	0,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	16,00	0,00	0,00	-	0,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	32,50	0,00	0,00	-	0,00%
4	72131601-005	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	500,00	0,00	0,00	-	0,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	500,00	0,00	0,00	-	0,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	0,00	0,00	-	0,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.000,00	0,00	0,00	-	0,00%
5	72131702-001	**PUENTE DE HORMIGON ARMADO**						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un					
5.2		Movilizacion	gl	1,00	0,00	0,00	-	0,00%

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129125-5

Cesar D. Julian Balcázar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Viviana Nuñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Ernesto C. Zarza P.
Reg. Prof. 5370

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

"Provisión de Ripio en calles de Pilar 5km "

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Enero y Febrero								Año: 2024
ACTA DE MEDICION								
Ítem	**Codigo**	**Descripción**	**Unidad**	**Cant.**	**CANTIDADES**			
					Anterior	**Presente**	**Acumulado**	**Avance**
1	72131601-002	**MOVIMIENTO DE SUELOS**						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha					
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl					
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3					
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	3.000,00	3.000,00	0,00	3.000	100,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	1.300,00	1.300,00	0,00	1.300	100,00%
1.6		Terraplenes	m3					
2	72131701-003	**PAVIMENTO**						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000	100,00%
3	72102304-005	**OBRAS DE DRENAJE**						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml					
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	224,00	104,00	120,00	224	100,00%
3.2		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	70,00	32,00	38,00	70	100,00%
4	72131601-005	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml					
4.2		Traslado de Alambrado	ml					
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2					
4.4		Empastado de taludes	m2					
5	72131702-001	**PUENTE DE HORMIGON ARMADO**						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 6,00 m	gl					
5.2		Movilizacion	gl	1,00	1,00	0,00	1	100,00%

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

"Provisión de Ripio en calles de Alberdi 5km "

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Enero y Febrero								Año: 2024
ACTA DE MEDICION								
Ítem	**Codigo**	**Descripción**	**Unidad**	**Cant.**	**CANTIDADES**			
					Anterior	**Presente**	**Acumulado**	**Avance**
1	72131601-002	**MOVIMIENTO DE SUELOS**						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha					
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl					
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3					
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	3.200,00	3.200,00	0,00	3.200	100,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	800,00	800,00	0,00	800	100,00%
1.6		Terraplenes	m3					
2	72131701-003	**PAVIMENTO**						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	35.000,00	35.000,00	0,00	35.000	100,00%
3	72102304-005	**OBRAS DE DRENAJE**						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml				-	
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	240,00	240,00	0,00	240	100,00%
3.2		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	100,00	100,00	0,00	100	100,00%
4	72131601-005	**OBRAS COMPLEMENTARIAS**						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml					
4.2		Traslado de Alambrado	ml					
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2					
4.4		Empastado de taludes	m2					
5	72131702-001	**PUENTE DE HORMIGON ARMADO**						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 6,00 m	un					
5.2		Movilizacion	gl	1,00	1,00	0,00	1	100,00%

Cesar D. Julian Balcazar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129823

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Ernesto C. Zarza P.
Reg. Prof. 5370

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

11 km - Villa Oliva

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Enero y Febrero					Año: 2024			
ACTA DE MEDICION								
Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	CANTIDADES			
					Anterior	Presente	Acumulado	Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	3,00	3,00	0,00	3	100,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	1,00	0,00	1	100,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500	100,00%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	15.500,00	15.500,00	0,00	15.500	100,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	22.000,00	22.000,00	0,00	22.000	100,00%
1.6		Terraplenes	m3	30.800,00	30.800,00	0,00	30.800	100,00%
2	72131701-003	PAVIMENTO						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	77.000,00	77.000,00	0,00	77.000	100,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	152,00	152,00	0,00	152	100,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml					
3.2		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	60,00	60,00	0,00	60,0	100,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500	100,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000	100,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	29,00	0,00	29	100,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500	100,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	1,00	1,00	0,00	1	100,00%
5.2		Movilizacion	gl	1,00	1,00	0,00	1	100,00%

GOBERNACION DEL DEPARTAMENTO DE ÑEEMBUCU

20 km Tramo Potrero Pirú

Contratita: CONSORCIO ITACORA

Correspondiente al Mes: Enero y Febrero					Año: 2024			
ACTA DE MEDICION								
Ítem	Codigo	Descripción	Unidad	Cant.	CANTIDADES			
					Anterior	Presente	Acumulado	Avance
1	72131601-002	MOVIMIENTO DE SUELOS						
1.1		Desbroce y Despeje	Ha	5,30	5,30	0,00	5,30	100,00%
1.2		Remoción de Estructuras Existentes	gl	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00%
1.3		Excavaciòn no Clasificada	m3	23.858,00	23.858,00	0,00	23.858,00	100,00%
1.4		Excavaciòn de bolsones	m3	25.161,00	25.161,00	0,00	25.161,00	100,00%
1.5		Excavaciòn de zanjas de Drenaje	m3	54.100,00	54.100,00	0,00	54.100,00	100,00%
1.6		Terraplenes	m3	46.464,00	46.464,00	0,00	46.464,00	100,00%
2	72131701-003	PAVIMENTO						
2.1		Pavimento tipo enripiado	m2	140.000,00	140.000,00	0,00	140.000,00	100,00%
3	72102304-005	OBRAS DE DRENAJE						
3.1		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,80m	ml	208,00	208,00	0,00	208,00	100,00%
3.2		Alcantarilla Tubular Simple de HºAº D=0,60m	ml	40,00	40,00	0,00	40,00	100,00%
3.3		Cabeceras para alcantarillas Tubulares	m3	100,00	100,00	0,00	100,00	100,00%
4	72131601-005	OBRAS COMPLEMENTARIAS						
4.1		Construcciòn de Alambrado	ml	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
4.2		Traslado de Alambrado	ml	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	100,00%
4.3		Señalizaciòn Vertical	m2	29,00	29,00	0,00	29,00	100,00%
4.4		Empastado de taludes	m2	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	100,00%
5	72131702-001	PUENTE DE HORMIGON ARMADO						
5.1		Puente de HºAº de Largo= 6,00 m, Ancho = 8,00 m	un	8,00	8,00	0,00	8,00	100,00%
5.2		Movilizacion	gl	1,00	1,00	0,00	1,00	100,00%

CONSORCIO ITACORA
RUC 80129248-5

Cesar D. Julian Balsazar
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Viviana Núñez Carbini
Representante Legal
Consorcio ITACORA

Ing. Civil Ernesto C. Zarza P.
Reg. Prof. 5370

Lic. Mariano Saucedo
Director de Planificación
Gobernación de Ñeembucú