PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N°: 1

OBRA:" Construcción de Cuneta de H° en la calle transversal a Patricio Escobar" con ID: 436904.
LOCALIDAD: Gral. Bernardino Caballero
CONTRATANTE: Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
CONTRATISTA: CRISTIAN RAMON MARTINEZ **CONTRATO N°: 20/2023** **PORCENTAJE DE AVANCE: 50%**
MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 131.709.054 **FECHA: 11-12-2023**

Ítem N°	Descripción*	Unidad	Contractual	Acumulada certificación anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Trabajos preliminares - Limpieza de cuneta.	Unidad Medida Global	1		1,00	1,00	100%	3.493.000	3.493.000	0	3.493.000	3.493.000
2	Demolición de acceso existente.	Unidad Medida Global	1		1,00	1,00	100%	548.900	548.900	0	548.900	548.900
3	Movimiento de suelo.	Unidad Medida Global	1		1,00	1,00	100%	4.491.000	4.491.000	0	4.491.000	4.491.000
4	Relleno y compactación.	Metros cúbicos	2		2,00	2,00	100%	79.840	159.680	0	159.680	159.680
5	Cuneta de H° - Levantamiento Planimétrico	Metro lineal	120		120,00	120,00	100%	14.970	1.796.400	0	1.796.400	1.796.400
6	Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	120		120,00	120,00	100%	14.970	1.796.400	0	1.796.400	1.796.400
7	Cuneta de Hº con junta de dilatación c/ 3m, 120m x 1,0 m x 0,1 m.	Metros cúbicos	33		33,00	33,00	100%	1.497.000	49.401.000	0	49.401.000	49.401.000
8	Losa de H° A° en 2 accesos vehiculares 3m x 1,5 m x 0,2 m.	Metros cúbicos	1,8		1,40	1,40	78%	2.694.600	4.850.280	0	3.772.440	3.772.440
9	Losa de H° A° en 2 acceso peatonal 1m x 1 m x 0,12 m.	Metros cúbicos	0,24			0,00	0%	2.694.600	646.704	0	0	0
10	Limpieza Final y retiro de escombros.	Metro lineal	120			0,00	0%	19.960	2.395.200	0	0	0
11	Trabajos preliminares - Limpieza de cuneta.	Unidad Medida Global	1			0,00	0%	3.493.000	3.493.000	0	0	0
12	Cuneta de H° - Levantamiento Planimétrico	Metro lineal	105			0,00	0%	14.970	1.571.850	0	0	0
13	Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	105			0,00	0%	14.970	1.571.850	0	0	0
14	Cuneta de Hº con junta de dilatación c/ 3m, 105m x 1,0 m x 0,1 m.	Metros cúbicos	30			0,00	0%	1.497.000	44.910.000	0	0	0
15	Losa de H° A° en 3 accesos vehiculares 3m x 1,5 m x 0,2 m.	Metros cúbicos	2,7			0,00	0%	2.694.600	7.275.420	0	0	0
16	Losa de H° A° en 3 acceso peatonal 1m x 1 m x 0,12 m.	Metros cúbicos	0,45			0,00	0%	2.694.600	1.212.570	0	0	0
17	Limpieza Final y retiro de escombros.	Metro lineal	105			0,00	0%	19.960	2.095.800	0	0	0
			TOTALES:						131.709.054	0	65.458.820	65.458.820

Menos fondo de reparo 5%:	3.272.941
Monto neto a pagar presente certificado:	**62.185.879**

CRISTIAN RAMÓN MARTINEZ
CONTRATISTA

VIAL PARAGUAY

FISCAL DE OBRAS
Arq. Katerine Solís
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero

CERTIFIC
APRO

PLANILLA DE CERTIFICACIÓN N°: 2

OBRA:" Construcción de Cuneta de H° en la calle transversal a Patricio Escobar" con ID: 436904
LOCALIDAD: Gral. Bernardino Caballero
CONTRATANTE: Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero
CONTRATISTA: CRISTIAN RAMON MARTINEZ
MONTO DEL CONTRATO (GS. IVA INCLUIDO): 131.709.054

CONTRATO N°: 20 /2023
Porcentaje de avance: 50%
FECHA: 20 / 12 / 2023

Ítem N°	Descripción*	Unidad	Contractual	Acumulada certificación anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado	Porcentaje según avance	Precio Unitario (IVA incluido)	Precio Total (IVA incluido)	Acumulado certificado anterior	Presente certificado	Acumulada al presente certificado
1	Trabajos preliminares - Limpieza de cuneta.	Unidad Medida Global	1	1,00		1,00	100%	3.493.000	3.493.000	3.493.000	0	3.493.000
2	Demolición de acceso existente.	Unidad Medida Global	1	1,00		1,00	100%	548.900	548.900	548.900	0	548.900
3	Movimiento de suelo.	Unidad Medida Global	1	1,00		1,00	100%	4.491.000	4.491.000	4.491.000	0	4.491.000
4	Relleno y compactación.	Metros cúbicos	2	2,00		2,00	100%	79.840	159.680	159.680	0	159.680
5	Cuneta de H° - Levantamiento Planimétrico	Metro lineal	120	120,00		120,00	100%	14.970	1.796.400	1.796.400	0	1.796.400
6	Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	120	120,00		120,00	100%	14.970	1.796.400	1.796.400	0	1.796.400
7	Cuneta de Hº con junta de dilatación c/ 3m, 120m x 1,0 m x 0,1 m.	Metros cúbicos	33	33,00		33,00	100%	1.497.000	49.401.000	49.401.000	0	49.401.000
8	Losa de H° A° en 2 accesos vehiculares 3m x 1,5 m x 0,2 m.	Metros cúbicos	1,8	1,40	0,40	1,80	100%	2.694.600	4.850.280	3.772.440	1.077.840	4.850.280
9	Losa de H° A° en 2 acceso peatonal 1m x 1 m x 0,12 m.	Metros cúbicos	0,24		0,24	0,24	100%	2.694.600	646.704	0	646.704	646.704
10	Limpieza Final y retiro de escombros.	Metro lineal	120		120,00	120,00	100%	19.960	2.395.200	0	2.395.200	2.395.200
11	Trabajos preliminares - Limpieza de cuneta.	Unidad Medida Global	1		1,00	1,00	100%	3.493.000	3.493.000	0	3.493.000	3.493.000
12	Cuneta de H° - Levantamiento Planimétrico	Metro lineal	105		105,00	105,00	100%	14.970	1.571.850	0	1.571.850	1.571.850
13	Replanteo y marcación.	Metros cuadrados	105		105,00	105,00	100%	14.970	1.571.850	0	1.571.850	1.571.850
14	Cuneta de Hº con junta de dilatación c/ 3m, 105m x 1,0 m x 0,1 m.	Metros cúbicos	30		30,00	30,00	100%	1.497.000	44.910.000	0	44.910.000	44.910.000
15	Losa de H° A° en 3 accesos vehiculares 3m x 1,5 m x 0,2 m.	Metros cúbicos	2,7		2,70	2,70	100%	2.694.600	7.275.420	0	7.275.420	7.275.420
16	Losa de H° A° en 3 acceso peatonal 1m x 1 m x 0,12 m.	Metros cúbicos	0,45		0,45	0,45	100%	2.694.600	1.212.570	0	1.212.570	1.212.570
17	Limpieza Final y retiro de escombros.	Metro lineal	105		105,00	105,00	100%	19.960	2.095.800	0	2.095.800	2.095.800
			TOTALES:						**131.709.054**	**65.458.820**	**66.250.234**	**131.709.054**

Menos fondo de reparo 5%:	**3.312.512**
Monto neto a pagar presente certificado:	**62.937.722**

CRISTIAN RAMON MARTINEZ
CONTRATISTA

VIAL PARAGUAY

FISCAL DE OBRAS
Arq. Katherine Solís
Fiscal de Obras
Municipalidad de Gral. Bernardino Caballero

CERTIFICADO APROBADO