GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ

CONSTRUCCIÓN DE USF EN VILLA OLIVA Y ALBERDI- PLURIANUAL con ID: 435928

LOCALIDAD:	PILAR - ÑEEMBUCU.
CONTRATISTA:	IC CONSTRUCCIONES de Inocencio Caballero
FISCALIZACIÓN:	GOBERNACIÓN DE ÑEEMBUCÚ
FECHA:	19/03/2024

MONTO DEL CONTRATO DE OBRAS	858.945.240
ANTICIPO RECIBIDO	0

RESUMEN CERTIFICADO BASICO Nº 3

	MONTOS EN GUARANIES		
	Acumulado Anterior	PRESENTE	ACUMULADO ACTUAL
MONTO DEL CERTIFICADO BÁSICO	479.189.390	302.326.350	781.515.740
DESCUENTO ANTICIPO		0	-
OTROS CERTIFICADOS		0	0
TOTALES		302.326.350	

SON GUARANIES: Trescientos dos millones trescientos veinte y seis mil trescientos cincuenta----------

p/ CONTRATISTA
I.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 33-02 14-2

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU · PLANIFICACION · REPUBLICA DEL PARAGUAY

Mariano Saucedo
M. de Obras. Pat. Prof. 1.175
Director de Planificación - Gob. de Ñeembucú

CERTIFICADO DE OBRA Nº 3

Ítems del llamado CONSTRUCCIÓN DE USF EN VILLA OLIVA Y ALBERDI- PLURIANUAL con ID: 435928

LoteTotal, Contrato Abierto: No , Abastecimiento simultáneo: No

							Avance Físico en Cantidad			En Montos			
							Acumulado Anterior	Presente Certificado	Acumulado Actual	Acumulado Anterior	Presente Certificado	Total Acumulado	% Total Acumulado
Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total							
		USF VILLA OLIVA											
1	72131601-002	a- Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	135	11.030	1.489.050	135		135,00	1.489.050	0	1.489.050	100%
2	72131601-002	b- Obrador y deposito. Montar y desmontar	Unidad	1	5.483.000	5.483.000	1		1,00	5.483.000	0	5.483.000	100%
3	72131601-002	c- Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	135	9.400	1.269.000	135		135,00	1.269.000	0	1.269.000	100%
4	72131601-002	d- Vallado de obra perimetral	Metros cuadrados	60	82.800	4.968.000	60		60,00	4.968.000	0	4.968.000	100%
5	72131601-002	e- Demolición de Obra existententé	Unidad Medida Global	1	8.842.000	8.842.000	1		1,00	8.842.000	0	8.842.000	100%
6	72131601-013	a- Cartel de obra 2,40 x 2,00 m de chapa	Unidad	1	2.193.000	2.193.000	1		1,00	2.193.000	0	2.193.000	100%
7	72131601-013	b- Cartel de 0,40 x 0,60	Unidad	1	1.594.000	1.594.000			0,00	0	0	-	0%
8	72131601-002	a- Desmonte con retiro de arena fuera de predio	Metros cúbicos	2	40.200	80.400	2		2,00	80.400	0	80.400	100%
9	72131601-002	b- Relleno de tierra compactada	Metros cúbicos	27	102.800	2.775.600	27		27,00	2.775.600	0	2.775.600	100%
10	72131601-004	c- Excavacion para zapatas	Metros cúbicos	15	44.000	660.000	15		15,00	660.000	0	660.000	100%
11	72131601-004	d- Excavacion para cimentación corrida	Metros cúbicos	7	44.000	308.000	7		7,00	308.000	0	308.000	100%
12	72131601-004	a- Zapata de Hormigon 1,20 x 1,00 m con su posterior relleno y apisonado	Metros cúbicos	5,5	2.917.000	16.043.500	5,5		5,50	16.043.500	0	16.043.500	100%
13	72131601-004	b- Tronco de pilares	Metros cúbicos	1	2.917.000	2.917.000	1		1,00	2.917.000	0	2.917.000	100%
14	72131601-004	c- Columna de hormigon de 15 x 40 cm	Metros cúbicos	3,5	2.917.000	10.209.500	3,5		3,50	10.209.500	0	10.209.500	100%
15	72131601-004	d- Encadenado Inferior 20 x 40 cm	Metros cúbicos	6,3	2.917.000	18.377.100	6,3		6,30	18.377.100	0	18.377.100	100%
16	72131601-004	e- Encadenado superior latreral 20 x 40 cm	Metros cúbicos	3,7	2.917.000	10.792.900	3,7		3,70	10.792.900	0	10.792.900	100%
17	72131601-004	f- Encadenado superior Interior 13 x 27 cm	Metros cúbicos	1	2.917.000	2.917.000	1		1,00	2.917.000	0	2.917.000	100%
18	72131601-004	g- Canalón de HºAº e= 8 cm	Metros cúbicos	2	2.917.000	5.834.000		2	2,00	0	5.834.000	5.834.000	100%
19	72131601-005	a- De nivelación de 0,30 ladrillo común	Metros cuadrados	33,6	248.700	8.356.320	33,6		33,60	8.356.320	0	8.356.320	100%
20	72131601-005	b- De alevación de 0,15 ladrillo visto prensadolaminado 21 agujeros	Metros cuadrados	120	173.100	20.772.000	120		120,00	20.772.000	0	20.772.000	100%
21	72131601-005	c- De elevación de 0,15 ladrillo común	Metros cuadrados	154	153.500	23.639.000	154		154,00	23.639.000	0	23.639.000	100%

I.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 33-02 44-2

GOBERNACIÓN DEL NEEMBUCÚ

22	72131601-005	e- De envarillado 2 hierro 8 mm 2 hiladas s/ aberturas	Metro lineal	45	49.400	2.223.000	45		45,00	2.223.000	0	2.223.000	100%
23	72131601-006	a- Horizontal y vertical asfaltica previa alisada con cemento	Metro lineal	84	54.100	4.544.400	84		84,00	4.544.400	0	4.544.400	100%
24	72131601-007	Techo de chapa trapezoidal galv. Nº 28 con estr. met. pintadas de chapas dob. con cabriadas y correas con cielorraso de memb. aterm. de 5 mm con caras de alum. con cam. de aire de 1 cm, provision y coloc. de 3 uds. de extrac. eólicos de 24 "de boca, colocación cenefas laterales	Metros cuadrados	165	337.900	55.753.500	165		165,00	55.753.500	0	55.753.500	100%
25	72131601-007	b- Cielorraso de placas de durlock de juntas tomadas, altura 3,00 mts. Con soporte metálico incluir pintura al latex unificadora	Metros cuadrados	115	218.600	25.139.000		115	115,00	0	25.139.000	25.139.000	100%
26	72131601-008	a- Azotada impermeable de ladrillos vistos prensados	Metros cuadrados	120	59.200	7.104.000		120	120,00	0	7.104.000	7.104.000	100%
27	72131601-008	b- De paredes interior y exterior a una capa con hidrofugos	Metros cuadrados	350	58.000	20.300.000	350	0	350,00	20.300.000	0	20.300.000	100%
28	72131601-009	a- Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	120	59.000	7.080.000	120	0	120,00	7.080.000	0	7.080.000	100%
29	72131601-009	b- Contrapiso guarda obra	Metros cuadrados	20	59.000	1.180.000		20	20,00	0	1.180.000	1.180.000	100%
30	72131601-009	Carpeta alisada de cemento baños	Metros cuadrados	9	65.600	590.400		9	9,00	0	590.400	590.400	100%
31	72131601-009	a- Piso granito base gris de 40 x 40 cm	Metros cuadrados	100	160.500	16.050.000		100	100,00	0	16.050.000	16.050.000	100%
32	72131601-009	b- Piso Ceramicos para baños de 30 x 30 cm	Metros cuadrados	20	156.000	3.120.000		20	20,00	0	3.120.000	3.120.000	100%
33	72131601-009	c- Guardaobra perimetral c/ Bolson de hormigón	Metros cuadrados	20	144.900	2.898.000		20	20,00	0	2.898.000	2.898.000	100%
34	72131601-009	a- Zócalos Granitico Gris	Metro lineal	77	43.100	3.318.700		77	77,00	0	3.318.700	3.318.700	100%
35	72131601-005	a- Azulejos cerámicos sanitarios h = 2,10	Metros cuadrados	38	157.500	5.985.000		38	38,00	0	5.985.000	5.985.000	100%
36	72131601-005	c- Azulejos cerámicos en consultorios, espera h= 1,40	Metros cuadrados	72,8	157.500	11.466.000		72,8	72,80	0	11.466.000	11.466.000	100%
37	72131601-010	Aberturas tipo Blindex	Metros cuadrados	9,5	1.329.000	12.625.500		9,5	9,50	0	12.625.500	12.625.500	100%
38	72131601-010	a- Puerta tablero doble hoja con marcos de para acceso principal c/ herrajes y cerraduras exterior	Unidad	1	3.134.000	3.134.000		1	1,00	0	3.134.000	3.134.000	100%
39	72131601-010	c- Puerta placa con marco de 2"x6" de 0,80 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	Unidad	5	1.600.000	8.000.000		5	5,00	0	8.000.000	8.000.000	100%
40	72131601-010	d- Puerta placa con marcos de 2"x6" dew 0,90 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	Unidad	1	1.600.000	1.600.000		1	1,00	0	1.600.000	1.600.000	100%
41	72131601-010	h- Lavado medico bacha ainox y griferia de pie cerramiento inferior puerta placa formicada	Unidad	3	1.609.000	4.827.000		3	3,00	0	4.827.000	4.827.000	100%
42	72131601-012	a- De paredes exterior de ladrillo visto laminado previa limpieza con acido muriatico y final con silicona	Metros cuadrados	120	33.100	3.972.000		60	60,00	0	1.986.000	1.986.000	50%
43	72131601-012	b- De paredes al latex interior y exterior	Metros cuadrados	350	34.200	11.970.000		150	150,00	0	5.130.000	5.130.000	43%
44	72131601-012	c- De puerta de madera con barniz sintética	Metros cuadrados	27	34.000	918.000		27	27,00	0	918.000	918.000	100%
45	72131601-001	a- Suministro de energía eléctrica al tablero general(Incluye: instalación y provision de manera subterranea hasta tablero general	Unidad	1	5.130.000	5.130.000		1	1,00	0	5.130.000	5.130.000	100%
46	72131601-001	b- Registro electrico de 0,60 x 0,60	Unidad	1	418.800	418.800	1	0	1,00	418.800	0	418.800	100%
47	72131601-001	c- Tablero general del área	Unidad	1	1.614.000	1.614.000	1	0	1,00	1.614.000	0	1.614.000	100%

Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 3340244-2

GOBERNACIÓN DEL NEEMBUCÚ
PLANIFICACIÓN

48	72131601-001	f- bocas de luces tipo panel led de embutir	Unidad	15	326.000	4.890.000		15	15,00	0	4.890.000	4.890.000	100%
49	72131601-001	g- bocas de tomas	Unidad	15	193.000	2.895.000		15	15,00	0	2.895.000	2.895.000	100%
50	72131601-011	Instalación de agua corriente	Unidad Medida Global	1	5.130.000	5.130.000		1	1,00	0	5.130.000	5.130.000	100%
51	72131601-011	Instalación Cloacal	Unidad Medida Global	1	6.471.000	6.471.000	1	0	1,00	6.471.000	0	6.471.000	100%
52	72131601-011	a- Inodoro blanco	Unidad	2	1.215.000	2.430.000			0,00	0	0	-	0%
53	72131601-011	b- Inodoro blanco para discapacitado. Cisterna baja	Unidad	1	1.411.000	1.411.000			0,00	0	0	-	0%
54	72131601-011	c- Lavatorio mediano con grifería y pedestal	Unidad	3	946.000	2.838.000			0,00	0	0	-	0%
55	72131601-011	e- Accesorio de losa	Unidad	3	238.000	714.000			0,00	0	0	-	0%
56	72131601-011	f- Barras de discapacitado de acero inoxidable	Unidad	1	794.000	794.000			0,00	0	0	-	0%
57	72131601-011	a- Bajada externa 3 caños de PVC 100 mm	Metro lineal	12	157.000	1.884.000		12	12,00	0	1.884.000	1.884.000	100%
58	72131601-002	Desmonte de tejido existente	Unidad	1	1.672.000	1.672.000		1	1,00	0	1.672.000	1.672.000	100%
59	72131601-005	Nivelación de 0,30 con excavación	Metros cuadrados	6	230.000	1.380.000		6	6,00	0	1.380.000	1.380.000	100%
60	72131601-005	Pilares de 0,45 x 0,45 visto (Hormigonado Interior)	Metros cuadrados	4,5	325.000	1.462.500		4,5	4,50	0	1.462.500	1.462.500	100%
61	72131601-005	Sardinel	Metro lineal	13	67.000	871.000		13	13,00	0	871.000	871.000	100%
62	72131601-005	Mampostería de 0,15	Metros cuadrados	9,75	159.000	1.550.250		9,75	9,75	0	1.550.250	1.550.250	100%
63	72131601-008	Revoque con hidrofugo	Metros cuadrados	20	52.000	1.040.000		20	20,00	0	1.040.000	1.040.000	100%
64	72131601-012	Pintura de pared	Metros cuadrados	20	33.400	668.000		20	20,00	0	668.000	668.000	100%
65	72131601-012	Reja metálica pintada	Metros cuadrados	15	277.000	4.155.000		15	15,00	0	4.155.000	4.155.000	100%
66	72131601-012	Portón Metalico para acceso peatonal pintado	Unidad	1	1.662.000	1.662.000		1	1,00	0	1.662.000	1.662.000	100%
67	72131601-012	Portón de Acceso Vehicular pintado	Unidad	1	3.673.000	3.673.000		1	1,00	0	3.673.000	3.673.000	100%
68	72131601-005	Mamposteria de Nivelación de 0,30	Metros cuadrados	13	230.000	2.990.000		13	13,00	0	2.990.000	2.990.000	100%
69	72131601-005	Mamposteria de Elevación de 0,15	Metros cuadrados	26	155.000	4.030.000		26	26,00	0	4.030.000	4.030.000	100%
70	72131601-005	Tejido de Alambre con Postes de Hormigón c/2,50m	Metro lineal	65	147.000	9.555.000			0,00	0	0	-	0%
71	72131601-005	Portón para acceso vehicular	Unidad	1	2.801.000	2.801.000			0,00	0	0	-	0%
72	72131601-013	Cartel con letras corporeas e iluminación Led (Con Logo) 1m de Altura x 7 de largo	Unidad	1	8.616.000	8.616.000			0,00	0	0	-	0%
73	72131601-013	Limpieza Final de Obra y Retiro de escombros excedentes	Unidad	1	2.319.000	2.319.000			0,00	0	0	-	0%

I.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 33-02 44-2

GOBERNACION DEL NEEMBUCU
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACION

		USF LOMAS ALBERDI						0					
74	72131601-002	a- Limpieza y preparacion del terreno	Metros cuadrados	135	11.000	1.485.000	135	0	135,00	1.485.000	0	1.485.000	100%
75	72131601-002	b- Obrador y deposito. Montar y desmontar	Unidad	1	5.483.000	5.483.000	1	0	1,00	5.483.000	0	5.483.000	100%
76	72131601-002	c- Replanteo y marcacion	Metros cuadrados	135	9.400	1.269.000	135	0	135,00	1.269.000	0	1.269.000	100%
77	72131601-002	d- Vallado de obra perimetral	Metros cuadrados	60	82.800	4.968.000	60	0	60,00	4.968.000	0	4.968.000	100%
78	72131601-002	e- Demolición de Obra existentente	Unidad Medida Global	1	8.842.000	8.842.000	1	0	1,00	8.842.000	0	8.842.000	100%
79	72131601-013	a- Cartel de obra 2,40 x 2,00 m de chapa	Unidad	1	2.193.000	2.193.000	1	0	1,00	2.193.000	0	2.193.000	100%
80	72131601-013	b- Cartel de 0,40 x 0,60	Unidad	1	1.594.000	1.594.000		1	1,00	0	1.594.000	1.594.000	100%
81	72131601-002	a- Desmonte con retiro de arena fuera de predio	Metros cúbicos	2	40.200	80.400	2	0	2,00	80.400	0	80.400	100%
82	72131601-002	b- Relleno de tierra compactada	Metros cúbicos	27	102.800	2.775.600	27	0	27,00	2.775.600	0	2.775.600	100%
83	72131601-004	c- Excavacion para zapatas	Metros cúbicos	15	44.000	660.000	15	0	15,00	660.000	0	660.000	100%
84	72131601-004	d- Excavacion para cimentación corrida	Metros cúbicos	7	44.000	308.000	7	0	7,00	308.000	0	308.000	100%
85	72131601-004	a- Zapata de Hormigon 1,20 x 1,00 m con su posterior relleno y apisonado	Metros cúbicos	5,5	2.917.000	16.043.500	5,5	0	5,50	16.043.500	0	16.043.500	100%
86	72131601-004	b- Tronco de pilares	Metros cúbicos	1	2.917.000	2.917.000	1	0	1,00	2.917.000	0	2.917.000	100%
87	72131601-004	c- Columna de hormigon de 15 x 40 cm	Metros cúbicos	3,5	2.917.000	10.209.500	3,5	0	3,50	10.209.500	0	10.209.500	100%
88	72131601-004	d- Encadenado inferior 20 x 40 cm	Metros cúbicos	6,3	2.917.000	18.377.100	6,3	0	6,30	18.377.100	0	18.377.100	100%
89	72131601-004	e- Encadenado superior latreral 20 x 40 cm	Metros cúbicos	3,7	2.917.000	10.792.900	3,7	0	3,70	10.792.900	0	10.792.900	100%
90	72131601-004	f- Encadenado superior interior 13 x 27 cm	Metros cúbicos	1	2.917.000	2.917.000	1	0	1,00	2.917.000	0	2.917.000	100%
91	72131601-004	g- Canalón de HºAº e= 8 cm	Metros cúbicos	2	2.917.000	5.834.000		2	2,00	0	5.834.000	5.834.000	100%
92	72131601-005	a- De nivelación de 0,30 ladrillo común	Metros cuadrados	33,6	248.700	8.356.320	33,6	0	33,60	8.356.320	0	8.356.320	100%
93	72131601-005	b- De alevación de 0,15 ladrillo visto prensadolaminado 21 agujeros	Metros cuadrados	120	173.000	20.760.000	120	0	120,00	20.760.000	0	20.760.000	100%
94	72131601-005	c- De elevación de 0,15 ladrillo común	Metros cuadrados	154	153.000	23.562.000	154	0	154,00	23.562.000	0	23.562.000	100%
95	72131601-005	e- De envarillado 2 hierro 8 mm 2 hiladas s/ aberturas	Metro lineal	45	49.400	2.223.000	45	0	45,00	2.223.000	0	2.223.000	100%
96	72131601-006	a- Horizontal y vertical asfaltica previa alisada con cemento	Metro lineal	84	54.000	4.536.000	84	0	84,00	4.536.000	0	4.536.000	100%
97	72131601-007	Techo de chapa trapezoidal galv. Nº 28 con estr. met. pintadas de chapas dob. con cabriadas y correas con cielorraso de memb. aterm. de 5 mm con caras de alum. con cam. de aire de 1 cm, provision y coloc. de 3 uds. de extrac. eólicos de 24 "de boca, colocación cenefas laterales	Metros cuadrados	165	337.000	55.605.000	165	0	165,00	55.605.000	0	55.605.000	100%

I.C. Construcciones
de Inocencio Caballero
RUC: 33-02 44-2

GOBERNACION DEL ÑEEMBUCU
REPUBLICA DEL PARAGUAY
PLANIFICACION

98	72131601-007	b- Cielorraso de placas de durlock de juntas tomadas, altura 3,00 mts. Con soporte metálico incluir pintura al latex unificadora	Metros cuadrados	115	218.600	25.139.000		115	115,00	0	25.139.000	25.139.000	100%
99	72131601-008	a- Azotada impermeable de ladrillos vistos prensados	Metros cuadrados	120	59.200	7.104.000		120	120,00	0	7.104.000	7.104.000	100%
100	72131601-008	b- De paredes interior y exterior a una capa con hidrofugos	Metros cuadrados	350	58.000	20.300.000	350	0	350,00	20.300.000	0	20.300.000	100%
101	72131601-009	a- Contrapiso de Hº de cascotes	Metros cuadrados	120	59.500	7.140.000	120	0	120,00	7.140.000	0	7.140.000	100%
102	72131601-009	b- Contrapiso guarda obra	Metros cuadrados	20	59.500	1.190.000		20	20,00	0	1.190.000	1.190.000	100%
103	72131601-009	Carpeta alisada de cemento baños	Metros cuadrados	9	65.600	590.400		9	9,00	0	590.400	590.400	100%
104	72131601-009	a- Piso granito base gris de 40 x 40 cm	Metros cuadrados	100	160.000	16.000.000		100	100,00	0	16.000.000	16.000.000	100%
105	72131601-009	b- Piso Ceramicos para baños de 30 x 30 cm	Metros cuadrados	20	156.000	3.120.000		20	20,00	0	3.120.000	3.120.000	100%
106	72131601-009	c- Guardaobra perimetral c/ Bolson de hormigón	Metros cuadrados	20	144.000	2.880.000		20	20,00	0	2.880.000	2.880.000	100%
107	72131601-009	a- Zócalos Granitico Gris	Metro lineal	77	43.000	3.311.000		77	77,00	0	3.311.000	3.311.000	100%
108	72131601-005	a- Azulejos cerámicos sanitarios h = 2,10	Metros cuadrados	38	157.000	5.966.000		38	38,00	0	5.966.000	5.966.000	100%
109	72131601-005	c- Azulejos cerámicos en consultorios, espera h= 1,40	Metros cuadrados	72,8	157.000	11.429.600		72,8	72,80	0	11.429.600	11.429.600	100%
110	72131601-010	Aberturas tipo Blindex	Metros cuadrados	9,5	1.329.000	12.625.500		6	6,00	0	7.974.000	7.974.000	63%
111	72131601-010	a- Puerta tablero doble hoja con marcos de para acceso principal c/ herrajes y cerraduras exterior	Unidad	1	3.134.000	3.134.000		1	1,00	0	3.134.000	3.134.000	100%
112	72131601-010	c- Puerta placa con marco de 2"x6" de 0,80 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	Unidad	5	1.600.000	8.000.000		5	5,00	0	8.000.000	8.000.000	100%
113	72131601-010	d- Puerta placa con marcos de 2"x6" dew 0,90 x 2,10 c/ herrajes y cerraduras exterior	Unidad	1	1.600.000	1.600.000		1	1,00	0	1.600.000	1.600.000	100%
114	72131601-010	h- Lavado medico bacha ainox y griferia de pie cerramiento inferior puerta placa formicada	Unidad	3	1.609.000	4.827.000		3	3,00	0	4.827.000	4.827.000	100%
115	72131601-012	a- De paredes exterior de ladrillo visto laminado previa limpieza con acido muriatico y final con silicona	Metros cuadrados	120	33.100	3.972.000		80	80,00	0	2.648.000	2.648.000	67%
116	72131601-012	b- De paredes al latex interior y exterior	Metros cuadrados	350	34.200	11.970.000		100	100,00	0	3.420.000	3.420.000	29%
117	72131601-012	c- De puerta de madera con barniz sintética	Metros cuadrados	27	34.000	918.000		27	27,00	0	918.000	918.000	100%
118	72131601-001	a- Suministro de energía eléctrica al tablero general(Incluye: instalación y provision de manera subterranea hasta tablero general	Unidad	1	5.130.000	5.130.000		1	1,00	0	5.130.000	5.130.000	100%
119	72131601-001	b- Registro electrico de 0,60 x 0,60	Unidad	1	418.000	418.000	1	0	1,00	418.000	0	418.000	100%
120	72131601-001	c- Tablero general del área	Unidad	1	1.614.000	1.614.000		1	1,00	0	1.614.000	1.614.000	100%
121	72131601-001	f- bocas de luces tipo panel led de embutir	Unidad	15	326.000	4.890.000		15	15,00	0	4.890.000	4.890.000	100%
122	72131601-001	g- bocas de tomas	Unidad	15	193.000	2.895.000		15	15,00	0	2.895.000	2.895.000	100%
123	72131601-011	Instalación de agua corriente	Unidad Medida Global	1	5.130.000	5.130.000		1	1,00	0	5.130.000	5.130.000	100%

I.C. Construcciones
de Ignacio Caballero
RUC: 33-0244-2

GOBERNACIÓN DEL ÑEEMBUCÚ · PLANIFICACIÓN ·

124	72131601-011	Instalación Cloacal	Unidad Medida Global	1	6.471.000	6.471.000	1	0	1,00	6.471.000	0	6.471.000	100%
125	72131601-011	a- Inodoro blanco	Unidad	2	1.215.000	2.430.000			0,00	0	0	-	0%
126	72131601-011	b- Inodoro blanco para discapacitado. Cisterna baja	Unidad	1	1.411.000	1.411.000			0,00	0	0	-	0%
127	72131601-011	c- Lavatorio mediano con grifería y pedestal	Unidad	3	946.000	2.838.000			0,00	0	0	-	0%
128	72131601-011	e- Accesorio de losa	Unidad	3	238.000	714.000			0,00	0	0	-	0%
129	72131601-011	f- Barras de discapacitado de acero inoxidable	Unidad	1	794.000	794.000			0,00	0	0	-	0%
130	72131601-011	a- Bajada externa 3 caños de PVC 100 mm	Metro lineal	12	157.000	1.884.000			0,00	0	0	-	0%
131	72131601-013	Cartel con letras corporeas e iluminación Led (Con Logo) 1m de Altura x 7 de largo	Unidad	1	8.616.000	8.616.000			0,00	0	0	-	0%
132	72131601-013	Limpieza Final de Obra y Retiro de escombros excedentes	Unidad	1	2.319.000	2.319.000			0,00	0	0	-	0%
					Precio Total	858.945.240				479.189.390	302.326.350	781.515.740	90,99

Firma
Nombre: INOCENCIO CABALLERO
En calidad de: PROPIETARIO - IC CONSTRUCCIONES

I.C. Construcciones de Inocencio Caballero
RUC: 33-0244-2

GOBERNACION DEL NEEMBUCU - REPUBLICA DEL PARAGUAY - PLANIFICACION

TOTAL DE L PRESENTE CERTIFICADO	302.326.350
MONTO TOTAL DEL CONTRATO	858.945.240
PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA	90,99