Airmect

Nº 0002301

Refrigeración, Aire acondicionados, Instalaciones electromecánicos, Telefonía y cámaras de seguridad

Ruta Transchaco Km 19 1/2 c/ Callejón 100 / (021) 761 485

Mariano Roque Alonso - Paraguay

Fecha: Ps. 30-01-2024 Solicitante: Dpto. de Mantenimiento

Cliente: Ministerio de Relac. Exteriores.

Dirección: Palma c/ 14 de mayo Cód. Patrimonial:

INFORME DE SERIVICIO

Cant. BTU/Hs.	Modelo	Tensión Voltaje	Intensidad Amper	Temperatura Retorno	Temperatura Salida	P: Alta	P: Baja

10 Tal.: 50x2 · 2.001 al 2.500 - 9/2023

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO O REPUESTO UTILIZADOS

Generador marca AKSA 110KVA. Edificio Ambar.
x 2 Contactor trifasico NC/NO de tablero de trasferencia, 1 Bulbo de temperatura, 1 bulbo de presion de aceite relee aislador para el de trasferencia, 1 rulemanes para frente motor, 1 display de mando digital con fal. de modulos, 1 rotor de alternador, 1 bomba de agua 1 Chaqueo Gral. control de trasferencia, nivel de combustible, aceite agua, Testeo Gral. escaneo arranque con carga y sin carga. 2 Mano de Obra por cambio de Contactor del tablero de trasferencia, 1 Mano de obra por cambio de bulbo de temperatura, 1 Mano de obra por cambio de bulbo presion de aceite, 1 Mano de obra por cambio de display de mando, 1 Mano de obra reparación de Alternador, 1 mano de obra rep. pulido de aceite, 1 Mano de obra por ajuste de bomba inyectora

Conforme Cliente

Firma

Nombre Primer Oficial AAT Ever Hugo Yala
Jefe del Departamento de Mantenimiento

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
Dpto. Mantenimiento y Servicios
REPÚBLICA DEL PARAGUAY

Técnico

Firma

Nombre José Cabrera

AIRMECT
Service e Industria
Construcciones – Montajes

Refrigeración, Aire Acondicionado Split Central
Individual e Instalaciones Industriales

Asunción, 24 enero de 2024

Señor
Ever Hugo Irala
Jefe del Dpto. de Mantenimiento
Ministerio de Relaciones Exteriores
PRESENTE

Tengo el agrado de dirigirme a usted, con el objeto de presentarle mi presupuesto referente a Mantenimiento y Reparación de Generadores Según Contrato suscrito con vuestra institución.

Ítem	Generador marca AKSA POWER GENERACION 110KVA 1500rpm 220/380volts - Edificio Ambar			
	Descripción del Servicio	**Cant.**	**Precio Unitario**	**Precio Total (IVA incluido)**
9.8	Contactor trifasico NC/NO del tablero de transferencia	2	950.000	1.900.000
9.9	Bulbo de temperatura	1	95.000	95.000
9.10	Bulbo de presion de aceite	1	142.500	142.500
9.20	Relee, pulsador, panel de transferencia	1	1.425.000	1.425.000
9.19	Rulemanes, Poleas frente motor	1	950.000	950.000
9.13	Display de mando Digital Control de Modulos	1	950.000	950.000
9.17	Rotor de Alternador	1	570.000	570.000
9.23	Bomba de Agua	1	950.000	950.000
	Mano de obra			
10.31	Chequeo General control de tablero de transferencia nivel de combustible aceite agua y testeo general del equipo con escaner digital control de arranque con carga y sin carga.	1	1.800.000	1.800.000
10.9	Cambio de un contactor del tablero de transferencia - Mano de Obra	2	380.000	380.000
10.10	Cambio del bulbo de temperatura -Mano de Obra	1	70.000	70.000
10.11	Cambio de bulbo de presion de aceite -Mano de Obra	1	95.000	95.000
10.14	Provisión y cambio de Display de mando - Mano de Obra	1	285.000	285.000
10.25	Mantenimiento y reparación del alternador -Mano de Obra	1	475.000	475.000
10.18	Reparación de perdida de aceite del motor -Mano de Obra	1	570.000	570.000
10.16	Mantenimiento y ajuste de bomba inyectora y pico inyector en laboratorio especializado -Mano de Obra	1	950.000	950.000
	TOTAL			11.607.500

AIRMECT