MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No.02/2020

REFACCION DE 2 BLOQUES DE 3 AULAS 5,80X6,80 TIPOLOGIA MEC ESCUELA BASICA N°: 3060 ENCARNACION FERNANDEZ

ID N°: 386,204 CONTRATO N° 23/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 03

PERIODO: FEBRERO - MARZO 2021

RESUMEN GENERAL

	DESCRIPCION	MONTO CONTRACTUAL	AVANCE %			MONTO BRUTO		
			ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
A	REFACCION DE 2 BLOQUES DE 3 AULAS 5,80X6,80 TIPOLOGIA MEC ESCUELA BASICA N°: 3060 ENCARNACION FERNANDEZ	264.400.000	48,26%	33,57%	81,83%	127.606.550	88.760.551	216.367.101
DEDUCCIONES A LA FECHA								
B.1	MULTAS	-				-	-	-
B.2	20% DESCUENTO DEL ANTICIPO	52.880.000	48,26%	33,57%	81,83%	25.521.310	17.752.110	43.273.420
B.3	5% RETENCION CAUCIONAL (FONDO DE REPARO)	13.220.000	48,26%	33,57%	81,83%	6.380.328	4.438.028	10.818.355
B	**TOTAL DEDUCCIONES**	**66.100.000**	48,26%	33,57%	81,83%	**31.901.638**	**22.190.138**	**54.091.775**
C	**MONTO NETO A PAGAR (A - B)**					**95.704.913**	**66.570.413**	**162.275.326**

SON GUARANIES: SESENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS SETENTA MIL CUATROCIENTOS TRECE.-

REPRESENTANTE LEGAL
ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benítez
RUC: 4244397-0

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No.02/2020
REFACCION DE 2 BLOQUES DE 3 AULAS 5,80X6,80 TIPOLOGIA MEC ESCUELA BASICA N°: 3060 ENCARNACION FERNANDEZ
ID N°: 386,204 CONTRATO N° 23/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 03
PERIODO: FEBRERO - MARZO 2021

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No.02/2020

			Contractual			CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
1	**Demoliciones (Bloque 1)**	Unidad Medida Global	1,00											
1.1	De techo(tejas y tejuelones)	Metros cuadrados	246,00	9.800	2.410.800	246,00		246,00	2.410.800		2.410.800	100,00%		100,00%
1.2	De mamposteria	Metros cuadrados	10,00	7.380	73.800	10,00		10,00	73.800		73.800	100,00%		100,00%
1.3	De piso	Metros cuadrados	172,50	7.300	1.259.250	172,50		172,50	1.259.250		1.259.250	100,00%		100,00%
2	**Mamposteria**	Unidad Medida Global	1,00											
2.1	Mamposteria de elevacion 0,15 para revocar	Metros cuadrados	5,00	98.400	492.000	5,00		5,00	492.000		492.000	100,00%		100,00%
2.2	Mamposteria de elevacion 0,30 para revocar	Metros cuadrados	5,00	196.800	984.000	5,00		5,00	984.000		984.000	100,00%		100,00%
3	**Estructura de Hormigon Armado**	Unidad Medida Global	1,00											
3.1	Vigas y dados de H° A°	Metros cubicos	1,00	1.558.000	1.558.000	1,00		1,00	1.558.000		1.558.000	100,00%		100,00%
3.2	Encadenado de H° A°	Metros cubicos	0,90	1.517.000	1.365.300									
4	Techo de tejas y tejuelones prensados	Metros cuadrados	246,00	155.000	38.130.000	246,00		246,00	38.130.000		38.130.000	100,00%		100,00%
5	**Revoques**	Unidad Medida Global	1,00											
5.1	De Paredes Interior y Exterior a una Capa con hidrofugo	Metros cuadrados	180,00	35.300	6.354.000	100,00		100,00	3.530.000		3.530.000	55,56%		55,56%
5.2	De viga cumbrera	Metros cuadrados	8,25	40.000	330.000		8,25	8,25		330.000	330.000		100,00%	100,00%
6	**Colocacion de pisos- contrapiso - zocalos**	Unidad Medida Global	1,00											
6.1	Piso Mosaico Granitico Base Gris	Metro lineal	173,50	115.000	19.952.500	50,00	120,00	170,00	5.750.000	13.800.000	19.550.000	28,82%	69,16%	97,98%
6.2	Zocalo Mosaico Granitico Base Gris	Metro lineal	100,00	55.760	5.576.000		90,00	90,00		5.018.400	5.018.400		90,00%	90,00%
7	**Aberturas**	Unidad Medida Global	1,00											
7.1	Carpinteria de madera puerta tablero (1,20x2,10	Unidad	3,00	1.394.000	4.182.000									
8	**Servicio de pintura**	Unidad Medida Global	1,00											
8.1	De pared al latex	Metros cuadrados	430,00	13.700	5.891.000	200,00	150,00	350,00	2.740.000	2.055.000	4.795.000	46,51%	34,88%	81,40%
8.2	De pilares al latex	Metro lineal	27,80	18.900	525.420	13,00	12,00	25,00	245.700	226.800	472.500	46,76%	43,17%	89,93%
8.3	De vigas y capiteles al latex	Metros cuadrados	26,00	13.800	358.800	13,00	7,00	20,00	179.400	96.600	276.000	50,00%	26,92%	76,92%
8.4	De Aberturas Metalicas con Pintura Sintetica	Metros cuadrados	20,52	24.600	504.792		10,00	10,00		246.000	246.000		48,73%	48,73%
8.5	De Ladrillos Vistos con Antimoho Incoloro	Metros cuadrados	238,00	19.650	4.676.700	150,00	30,00	180,00	2.947.500	589.500	3.537.000	63,03%	12,61%	75,63%
8.6	De tirantes y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	246,60	29.550	7.287.030	150,00	70,00	220,00	4.432.500	2.068.500	6.501.000	60,83%	28,39%	89,21%
8.7	De Aberturas de Madera con Barniz	Metros cuadrados	16,50	[illegible]	[illegible]550	8,00		8,00	229.600		229.600	48,48%		48,48%

ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benítez
RUC: 4244397-0

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No.02/2020
REFACCION DE 2 BLOQUES DE 3 AULAS 5,80X6,80 TIPOLOGIA MEC ESCUELA BASICA N°: 3060 ENCARNACION FERNANDEZ
ID N°: 386,204 CONTRATO N° 23/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 03
PERIODO: FEBRERO - MARZO 2021

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No.02/2020

			Contractual			CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
9	Colocacion de vidrios dobles 4mm	Metros cuadrados	20,52	151.000	3.098.520									
10	**Construccion de desague pluvial**	Unidad Medida Global	1,00											
10.1	Canaleta y Caño de Bajada N° 26 - Desarrollo 33 cms	Metro lineal	64,00	49.000	3.136.000		32,00	32,00		1.568.000	1.568.000		50,00%	50,00%
10.2	Registro pluvial	Unidad	2,00	213.200	426.400									
11	**Instalaciones electricas**	Unidad Medida Global	1,00											
11.1	Acometida, tableros, electroductos, cableado (según planos)	Unidad Medida Global	1,00	10.250.000	10.250.000	0,50	0,40	0,90	5.125.000	4.100.000	9.225.000	50,00%	40,00%	90,00%
11.2	Artefactos Electricos	Unidad Medida Global	1,00	7.298.000	7.298.000		0,90	0,90		6.568.200	6.568.200		90,00%	90,00%
11.3	Ventiladores de techo motor pesado	Unidad	6,00	410.000	2.460.000		6,00	6,00		2.460.000	2.460.000		100,00%	100,00%
12	**Preparacion de obra**	Unidad Medida Global	1,00											
12.1	Guarda obra	Metros cuadrados	52,60	22.200	1.167.720		22,00	22,00		488.400	488.400		41,83%	41,83%
12.2	Cartel de Obra	Unidad	1,00	1.476.000	1.476.000									
12.3	Placa Conmemorativa	Unidad	1,00	1.066.000	1.066.000									
13	**Limpieza de Obra**	Metros cuadrados	185,80	5.800	1.077.640		185,80	185,80		1.077.640	1.077.640		100,00%	100,00%
14	**Demolicion (bloque 2)**	Unidad Medida Global	1,00											
14.1	De techo(tejas y tejuelones)	Metros cuadrados	246,60	10.000	2.466.000	246,00		246,00	2.460.000		2.460.000	99,76%		99,76%
14.2	De mamposteria	Metros cuadrados	10,00	7.380	73.800	10,00		10,00	73.800		73.800	100,00%		100,00%
14.3	De piso	Metros cuadrados	172,50	7.400	1.276.500	170,00	2,50	172,50	1.258.000	18.500	1.276.500	98,55%	1,45%	100,00%
15	**Mamposteria**	Unidad Medida Global	1,00											
15.1	Mamposteria de elevacion 0,15 para revocar	Metros cuadrados	5,00	98.400	492.000	2,00	3,00	5,00	196.800	295.200	492.000	40,00%	60,00%	100,00%
15.2	Mamposteria de elevacion 0,30 para revocar	Metros cuadrados	5,00	196.800	984.000		5,00	5,00		984.000	984.000		100,00%	100,00%
16	Techo de tejas y tejuelones prensados	Unidad Medida Global	246,60	152.000	37.483.200	240,00		240,00	36.480.000		36.480.000	97,32%		97,32%
17	Estructura de Hormigon Armado	Metros cubicos	1,00											
17.1	Vigas y dados de H° A°	Metros cubicos	1,00	1.558.000	1.558.000	1,00		1,00	1.558.000		1.558.000	100,00%		100,00%
17.2	Encadenado de H° A°	Metros cuadrados	0,90	1.517.000	1.365.300									
18	Revoques	Unidad Medida	1,00											
18.1	De Paredes Interior y Exterior a una Capa con hidrofugo	Metros cuadrados	180,00	35.260	6.346.800	50,00		50,00	1.763.000		1.763.000	27,78%		27,78%
18.2	De viga cumbrera	Metros cuadrados	8,25	39.400	325.050	7,00	1,25	8,25	275.800	49.250	325.050	84,85%	15,15%	100,00%
19	Colocacion de pisos- contrapiso - zocalos	Unidad Medida Global	1,00											
19.1	Piso Mosaico Granitico Base Gris	Metro lineal	172,50	117.260	20.227.350		160,00	160,00		18.761.600	18.761.600		92,75%	92,75%

ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benítez
RUC: 4244397-0

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No.02/2020
REFACCION DE 2 BLOQUES DE 3 AULAS 5,80X6,80 TIPOLOGIA MEC ESCUELA BASICA N°: 3060 ENCARNACION FERNANDEZ
ID N°: 386,204 CONTRATO N° 23/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS
PLANILLA DE CERTIFICADO N° 03
PERIODO: FEBRERO - MARZO 2021

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No.02/2020

			Contractual			CANTIDADES			MONTOS			PORCENTAJE		
N°	Descripción	Unid.	Cant.	Precio Unitario (Gs)	Precios Totales (Gs)	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO
19.2	Zocalo Mosaico Granitico Base Gris	Metro lineal	100,00	55.760	5.576.000		90,00	90,00		5.018.400	5.018.400		90,00%	90,00%
20	Aberturas	Unidad Medida Global	1,00											
20.1	Carpinteria de madera puerta tablero (1,20x2,10)	Unidad	3,00	1.394.000	4.182.000									
21	Servicio de pintura	Unidad Medida Global	1,00											
21.1	De pared al latex	Metros cuadrados	430,00	13.800	5.934.000	150,00	150,00	300,00	2.070.000	2.070.000	4.140.000	34,88%	34,88%	69,77%
21.2	De pilares al latex	Metro lineal	27,80	19.000	528.200	13,00	7,00	20,00	247.000	133.000	380.000	46,76%	25,18%	71,94%
21.3	De vigas y capiteles al latex	Metros cuadrados	26,00	14.000	364.000	13,00	7,00	20,00	182.000	98.000	280.000	50,00%	26,92%	76,92%
21.4	De Aberturas Metalicas con Pintura Sintetica	Metros cuadrados	20,52	25.000	513.000		15,00	15,00		375.000	375.000		73,10%	73,10%
21.5	De Ladrillos Vistos con Antimoho Incoloro	Metros cuadrados	238,00	20.000	4.760.000	100,00	100,00	200,00	2.000.000	2.000.000	4.000.000	42,02%	42,02%	84,03%
21.6	De tirantes y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	246,60	30.000	7.398.000	120,00	119,00	239,00	3.600.000	3.570.000	7.170.000	48,66%	48,26%	96,92%
21.7	De Aberturas de Madera con Barniz	Metros cuadrados	16,50	28.700	473.550	8,00		8,00	229.600		229.600	48,48%		48,48%
22	Colocacion de vidrios dobles 4mm	Metros cuadrados	20,52	148.000	3.036.960									
23	Construccion de desague pluvial	Unidad Medida Global	1,00											
23.1	Canaleta y Caño de Bajada N° 26 - Desarrollo 33 cms	Metro lineal	64,00	49.200	3.148.800		32,00	32,00		1.574.400	1.574.400		50,00%	50,00%
23.2	Registro pluvial	Unidad	2,00	213.200	426.400									
24	Instalaciones electricas	Unidad Medida Global	1,00											
24.1	Acometida, tableros, electroductos, cableado (según planos)	Unidad Medida Global	1,00	10.250.000	10.250.000	0,50	0,40	0,90	5.125.000	4.100.000	9.225.000	50,00%	40,00%	90,00%
24.2	Artefactos Electricos	Unidad Medida Global	1,00	7.289.068	7.289.068		0,90	0,90		6.560.161	6.560.161		90,00%	90,00%
24.3	Ventiladores de techo motor pesado	Unidad	6,00	410.000	2.460.000		6,00	6,00		2.460.000	2.460.000		100,00%	100,00%
25	Preparacion de obra	Unidad Medida Global	1,00											
25.1	Guarda obra	Metros cuadrados	22,00	23.000	506.000									
26	Limpieza de Obra	Metros cuadrados	185,80	6.000	1.114.800									
TOTAL DE TRABAJOS EJECUTADOS (Gs)					**264.400.000**				**127.606.550**	**88.760.551**	**216.367.101**	**48,26%**	**33,57%**	**81,83%**

ARARY POTY Servicios
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
de Daniel Couto Benitez
RUC: 4244397-0

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No.02/2020

ID N°: 386,204 CONTRATO N° 23/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 03

PERIODO: FEBRERO - MARZO 2021

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 16 dias de marzo del año 2021, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA "ARARY POTY", REPRESENTADA POR el Sr Daniel Gauto, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallana las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
1	**Demoliciones (Bloque 1)**	Unidad Medida	1,00			
1.1	De techo(tejas y tejuelones)	Metros cuadrados	246,00	246,00		246,00
1.2	De mamposteria	Metros cuadrados	10,00	10,00		10,00
1.3	De piso	Metros cuadrados	172,50	172,50		172,50
2	**Mamposteria**	Unidad Medida	1,00			0,00
2.1	Mamposteria de elevacion 0,15 para revocar	Metros cuadrados	5,00	5,00		5,00
2.2	Mamposteria de elevacion 0,30 para revocar	Metros cuadrados	5,00	5,00		5,00
3	**Estructura de Hormigon Armado**	Unidad Medida	1,00			0,00
3.1	Vigas y dados de H° A°	Metros cubicos	1,00	1,00		1,00
3.2	Encadenado de H° A°	Metros cubicos	0,90			0,00
4	**Techo de tejas y tejuelones prensados**	Metros cuadrados	246,00	246,00		246,00
5	**Revoques**	Unidad Medida	1,00			0,00
5.1	De Paredes Interior y Exterior a una Capa con hidrofugo	Metros cuadrados	180,00	100,00		100,00
5.2	De viga cumbrera	Metros cuadrados	8,25		8,25	8,25
6	**Colocacion de pisos- contrapiso - zocalos**	Unidad Medida	1,00			0,00
6.1	Piso Mosaico Granitico Base Gris	Metro lineal	173,50	50,00	120,00	170,00
6.2	Zocalo Mosaico Granitico Base Gris	Metro lineal	100,00		90,00	90,00
7	**Aberturas**	Unidad Medida	1			0,00
7.1	Carpinteria de madera puerta tablero (1,20x2,10	Unidad	3,00			0,00
8	**Servicio de pintura**	Unidad Medida	1,00			0,00
8.1	De pared al latex	Metros cuadrados	430,00	200,00	150,00	350,00
8.2	De pilares al latex	Metro lineal	27,80	13,00	12,00	25,00
8.3	De vigas y capiteles al latex	Metros cuadrados	26,00	13,00	7,00	20,00
8.4	De Aberturas Metalicas con Pintura Sintetica	Metros cuadrados	20,52		10,00	10,00
8.5	De Ladrillos Vistos con Antimoho Incoloro	Metros cuadrados	238,00	150,00	30,00	180,00
8.6	De tirantes y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	246,60	150,00	70,00	220,00
8.7	De Aberturas de Madera con Barniz	Metros cuadrados	16,50	8,00		8,00
9	**Colocacion de vidrios dobles 4mm**	Metros cuadrados	20,52			0,00
10	**Construccion de desague pluvial**	Unidad Medida	1,00			0,00
10.1	Canaleta y Caño de Bajada N° 26 - Desarrollo 33 cms	Metro lineal	64,00		32,00	32,00
10.2	Registro pluvial	Unidad	2,00			0,00
11	**Instalaciones electricas**	Unidad Medida	1,00			0,00

ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benítez
RUC: 4244397-0

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No.02/2020

ID N°: 386,204 CONTRATO N° 23/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 03

PERIODO: FEBRERO - MARZO 2021

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 16 dias de marzo del año 2021, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA "ARARY POTY", REPRESENTADA POR el Sr Daniel Gauto, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallana las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
11.1	Acometida, tableros, electroductos, cableado (según planos)	Unidad Medida	1,00	0,50	0,40	0,90
11.2	Artefactos Electricos	Unidad Medida	1,00		0,90	0,90
11.3	Ventiladores de techo motor pesado	Unidad	6,00		6,00	6,00
12	**Preparacion de obra**	Unidad Medida	1,00			0,00
12.1	Guarda obra	Metros cuadrados	52,60		22,00	22,00
12.2	Cartel de Obra	Unidad	1,00			0,00
12.3	Placa Conmemorativa	Unidad	1,00			0,00
13	**Limpieza de Obra**	Metros cuadrados	185,80		185,80	185,80
14	**Demolicion (bloque 2)**	Unidad Medida	1,00			0,00
14.1	De techo(tejas y tejuelones)	Metros cuadrados	246,60	246,00		246,00
14.2	De mamposteria	Metros cuadrados	10,00	10,00		10,00
14.3	De piso	Metros cuadrados	172,50	170,00	2,50	172,50
15	**Mamposteria**	Unidad Medida	1,00			0,00
15.1	Mamposteria de elevacion 0,15 para revocar	Metros cuadrados	5,00	2,00	3,00	5,00
15.2	Mamposteria de elevacion 0,30 para revocar	Metros cuadrados	5,00		5,00	5,00
16	**Techo de tejas y tejuelones prensados**	Unidad Medida	246,60	240,00		240,00
17	**Estructura de Hormigon Armado**	Metros cubicos	1,00			0,00
17.1	Vigas y dados de H° A°	Metros cubicos	1,00	1,00		1,00
17.2	Encadenado de H° A°	Metros cuadrados	0,90			0,00
18	**Revoques**	Unidad Medida	1,00			0,00
18.1	De Paredes Interior y Exterior a una Capa con hidrofugo	Metros cuadrados	180,00	50,00		50,00
18.2	De viga cumbrera	Metros cuadrados	8,25	7,00	1,25	8,25
19	**Colocacion de pisos- contrapiso - zocalos**	Unidad Medida	1,00			0,00
19.1	Piso Mosaico Granitico Base Gris	Metro lineal	172,50		160,00	160,00
19.2	Zocalo Mosaico Granitico Base Gris	Metro lineal	100,00		90,00	90,00
20	**Aberturas**	Unidad Medida	1,00			0,00
20.1	Carpinteria de madera puerta tablero (1,20x2,10)	Unidad	3,00			0,00
21	**Servicio de pintura**	Unidad Medida	1,00			0,00
21.1	De pared al latex	Metros cuadrados	430,00	150,00	150,00	300,00
21.2	De pilares al latex	Metro lineal	27,80	13,00	7,00	20,00
21.3	De vigas y capiteles al latex	Metros cuadrados	26,00	13,00	7,00	20,00
21.4	De Aberturas Me[illegible]	Metros cuadrados	20,52		15,00	15,00

ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benítez
RUC: 4244397-0

Diego A. Valdez A.
Arquitecto

MUNICIPALIDAD DE SAN IGNACIO MISIONES

ACTA DE MEDICION

LICITACION POR CONCURSO DE OFERTAS No.02/2020

ID N°: 386,204 CONTRATO N° 23/2020 – EMPRESA CONTRATISTA: ARARY POTY SERVICIOS

PLANILLA DE CERTIFICADO N° 03

PERIODO: FEBRERO - MARZO 2021

En el lugar de la obra, Distrito de Sn Ignacio, Departamento de Misiones, a los 16 dias de marzo del año 2021, se reunen la EMPRESA CONTRATISTA "ARARY POTY", REPRESENTADA POR el Sr Daniel Gauto, la FISCALIZACION, Representada por el ARQ. DIEGO A. VALDEZ A., con el objeto de proceder a la verificacion de los items del presente certificado. A continuacion se detallana las mediciones correspondientes:

		CONTRACTUAL		CANTIDADES		
N°	**Descripción**	**Unid.**	**Cant.**	**ANTERIOR**	**ACTUAL**	**ACUMULADO**
21.5	De Ladrillos Vistos con Antimoho Incoloro	Metros cuadrados	238,00	100,00	100,00	200,00
21.6	De tirantes y tejuelones con barniz	Metros cuadrados	246,60	120,00	119,00	239,00
21.7	De Aberturas de Madera con Barniz	Metros cuadrados	16,50	8,00		8,00
22	**Colocacion de vidrios dobles 4mm**	Metros cuadrados	20,52			0,00
23	**Construccion de desague pluvial**	Unidad Medida	1,00			0,00
23.1	Canaleta y Caño de Bajada N° 26 - Desarrollo 33 cms	Metro lineal	64,00		32,00	32,00
23.2	Registro pluvial	Unidad	2,00			0,00
24	**Instalaciones electricas**	Unidad Medida	1,00			0,00
24.1	Acometida, tableros, electroductos, cableado (según planos)	Unidad Medida	1,00	0,50	0,40	0,90
24.2	Artefactos Electricos	Unidad Medida	1,00		0,90	0,90
24.3	Ventiladores de techo motor pesado	Unidad	6,00		6,00	6,00
25	**Preparacion de obra**	Unidad Medida	1,00			0,00
25.1	Guarda obra	Metros cuadrados	22,00			0,00
26	**Limpieza de Obra**	Metros cuadrados	185,80			0,00
	TOTAL					

ARARY POTY Servicios
de Daniel Gauto Benítez
REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA CONTRATISTA
RUC: 4244397-0

REPRESENTANTE LEGAL
EMPRESA FISCALIZADORA
Diego A. Valdez A.
Arquitecto