ROMÁN IBARS
CONSTRUCCIONES

CERTIFICADO DE OBRAS

OBRA: REACONDICIONAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD URUGUA´Y
UBICACIÓN: MANZANA 4488 DE LA COMPAÑÍA 16 URUGUA´Y
CD N° 68/2023 **CONTRATO Nº** 61/2023 **ID N°** 432.785

Fecha: 22/12/2023	
PERIODO CERTIFICADO	
del: 28/11/2.023	al: 22/12/2.023
Avance de obra: 100%	

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
							ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
REACONDICIONAMIENTO DEL PUESTO DE SALUD URUGUA´Y UBICADA EN LA MANZANA 4488 DE LA COMPAÑÍA 16 URUGUA´Y - ID 432.785													
1	CARTEL DE OBRA. MEDIDAS 2,50m x 1,50m	UN	EVENTO	1	1.100.000	1.100.000	0	1	1	0	1.100.000	1.100.000	100%
2	LIMPIEZA Y PREPARACION DEL AREA A REPARAR	GL	EVENTO	1	1.400.000	1.400.000	0	1	1	0	1.400.000	1.400.000	100%
3	DESMONTE DE ARTEFACTOS ELECTRICOS	GL	EVENTO	1	1.200.000	1.200.000	0	1	1	0	1.200.000	1.200.000	100%
4	DEMOLICION DE TECHOS SIN RECUPERACION	M2	EVENTO	168	38.500	6.468.000	0	168	168	0	6.468.000	6.468.000	100%
5	DEMOLICION DE PARED	M2	EVENTO	60	38.500	2.310.000	0	60	60	0	2.310.000	2.310.000	100%
6	ENVARILLADO DE PARED 2Ø8mm EN DOS HILADAS	ML	EVENTO	72	37.000	2.664.000	0	72	72	0	2.664.000	2.664.000	100%
7	PARED DE 0,15 PARA REVOCAR	M2	EVENTO	60	123.000	7.380.000	0	60	60	0	7.380.000	7.380.000	100%
8	DADOS Y VIGAS CUMBRERAS DE H°A° DE 0,25m x 0,45m	M3	EVENTO	2,4	3.350.000	8.040.000	0	2,4	2,4	0	8.040.000	8.040.000	100%
9	VIGAS DE H°A° EN GALERIA DE 0,20m x 0,25m	M3	EVENTO	1,4	3.350.000	4.690.000	0	1,4	1,4	0	4.690.000	4.690.000	100%
10	COLOCACION DE TIRANTES DE H°A°, TEJAS Y TEJUELONES NUEVOS	M2	EVENTO	168	335.000	56.280.000	0	168	168	0	56.280.000	56.280.000	100%
11	REVOQUE DE PARED	M2	EVENTO	90	52.000	4.680.000	0	90	90	0	4.680.000	4.680.000	100%
12	PROVISION Y COLOCACION DE AZULEJO EN BAÑOS SANITARIOS	M2	EVENTO	14,35	110.000	1.578.500	0	14,35	14,35	0	1.578.500	1.578.500	100%
13	DEMOLICION DE AZULEJOS EN SANNITARIOS	M2	EVENTO	14,35	35.000	502.250	0	14,35	14,35	0	502.250	502.250	100%
14	PROVISION Y COLOCACION DE MARCOS METALICOS A PUERTA METALICA	UN	EVENTO	7	450.000	3.150.000	0	7	7	0	3.150.000	3.150.000	100%
15	PROVISION Y COLOCACION DE CERRADURAS DOBLE PERNO PARA PUERTA EXISTENTE DOBLE HOJA	UN	EVENTO	1	480.000	480.000	0	1	1	0	480.000	480.000	100%
16	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA METALICA 1m x 2.10m	UN	EVENTO	3	1.200.000	3.600.000	0	3	3	0	3.600.000	3.600.000	100%
17	PINTURAS DE TECHO	M2	EVENTO	168	39.000	6.552.000	0	168	168	0	6.552.000	6.552.000	100%
18	PINTURA DE PARED	M2	EVENTO	680	39.000	26.520.000	0	680	680	0	26.520.000	26.520.000	100%
19	PINTURA DE ABERTURAS METALICAS	M2	EVENTO	36	39.000	1.404.000	0	36	36	0	1.404.000	1.404.000	100%
20	RAMPA PARA DISCAPACITADOS	GL	EVENTO	1	1.500.000	1.500.000	0	1	1	0	1.500.000	1.500.000	100%
21	MESADA DE GRANITO CON BACHA EN COCINA	M2	EVENTO	1,6	1.300.000	2.080.000	0	1,6	1,6	0	2.080.000	2.080.000	100%
22	REACONDICIONAMIENTO DE AGUA CORRIENTE Y DESAGUE CLOACAL	GL	EVENTO	1	2.800.000	2.800.000	0	1	1	0	2.800.000	2.800.000	100%
23	PROVISION Y COLOCACION DE VIDRIOS EN VENTANA TIPO BALANCIN	M2	EVENTO	8	260.000	2.080.000	0	8	8	0	2.080.000	2.080.000	100%
24	PROVISION Y COLOCACION DE PUERTA PLEGABLE PVC	UN	EVENTO	1	180.000	180.000	0	1	1	0	180.000	180.000	100%
25	PROVISION Y COLOCACION DE ARTEFACTOS SANITARIOS: INODOROS	UN	EVENTO	2	420.000	840.000	0	2	2	0	840.000	840.000	100%
26	PROVISION Y COLOCACION DE TABLERO DE 15 MODULOS C/ BARRA DE FASE Y NEUTRO	UN	EVENTO	1	750.000	750.000	0	1	1	0	750.000	750.000	100%
27	ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE ILUMINACION INTERIOR	UN	EVENTO	12	200.000	2.400.000	0	12	12	0	2.400.000	2.400.000	100%
28	ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE ILUMINACION EXTERIOR	UN	EVENTO	8	200.000	1.600.000	0	8	8	0	1.600.000	1.600.000	100%
29	ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE VENTILADORES	UN	EVENTO	6	200.000	1.200.000	0	6	6	0	1.200.000	1.200.000	100%
30	ALIEMNTACION DE CIRCUITOS DE TOMACORRIENTE	UN	EVENTO	24	260.000	6.240.000	0	24	24	0	6.240.000	6.240.000	100%
31	ALIMENTACION DE TABLERO PRINCIPAL CABLE NYY DE 10MM	ML	EVENTO	60	48.000	2.880.000	0	60	60	0	2.880.000	2.880.000	100%

ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES RUC: 1.256.450-8

Arq. José P. Ibáñez C.
Director Infraestructura y Servicios
Municipalidad de Encarnación

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRESENTACION	CANT.	PRECIO		PORCENTAJE EJECUTADO			MONTOS CERTIFICADOS			
							ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	ANTERIOR	ACTUAL	ACUMULADO	%
					UNITARIO	TOTAL	Anterior	Presente	Acumulados	Anterior	Presente	Acumulados	
32	ALIMENTACION DE CIRCUITOS DE DUCHA ELECTRICA	UN	EVENTO	2	230.000	460.000	0	2	2	0	460.000	460.000	100%
33	PROVISION Y COLOCACION DE DUCHA ELECTRICA DE 440W CON BRAZO METALICO	UN	EVENTO	2	150.000	300.000	0	2	2	0	300.000	300.000	100%
34	PROVISION Y COLOCACION DE VENTILADORES DE TECHO	UN	EVENTO	6	750.000	4.500.000	0	6	6	0	4.500.000	4.500.000	100%
35	PROVISION Y COLOCACION DE FOCOS LEED DE 50W PARA INTERIOR Y SALA	UN	EVENTO	6	240.000	1.440.000	0	6	6	0	1.440.000	1.440.000	100%
36	PROVISION Y COLOCACION DE FOCOS LEED DE 20W PARA EXTERIOR	UN	EVENTO	8	120.000	960.000	0	8	8	0	960.000	960.000	100%
37	PROVISION Y COLOCACION DE FOCOS LEED DE 20W PARA PASILLO, DEPOSITO Y SANITARIOS	UN	EVENTO	6	120.000	720.000	0	6	6	0	720.000	720.000	100%
38	PROVISION Y COLOCACION DE FOTOCELULA	UN	EVENTO	1	125.000	125.000	0	1	1	0	125.000	125.000	100%
39	LIMPIEZA FINAL	GL	EVENTO	1	1.946.250	1.946.250	0	1	1	0	1.946.250	1.946.250	100%
TOTAL						**175.000.000**					**175.000.000**	**175.000.000**	**100%**

	CONTRATO
Total PresenteCertificado	**175.000.000**
5% Retención	**8.750.000**
Neto a cobrar	**166.250.000**

ROMAN IBARS CONSTRUCCIONES
RUC. 1.256.450-8

Arq. José F. Martínez C.
Director de Obras y Servicios
Municipalidad de Capitán