CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.

CONSTRUCTORA ARÉVALOS HNOS S.A.

REVITALIZACION DE LA PLAZA SANTA LUCIA, UBICADA EN EL BARRIO SANTA LUCIA DE LA COMPAÑIA 17 CERRITO con ID: 436796

CONTRATACION DIRECTA N° 87/2023	CONTRATO N° 60/2023	RESUMEN DE CERTIFICADO N° 01	FECHA: 27/11/2023 - 23/12/2023

ITEMS	DESIGNACION	MONTOS				AVANCE		
		CONTRACTUALES	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL ACUMULADO
1	TRABAJOS PREVIOS - Replanteo y marcación	158.000	0	158.000	158.000	0,00%	100,00%	100,00%
2	TRABAJOS PREVIOS - Cartel de obra medidas (1,50 x 2,50)	1.026.750	0	1.026.750	1.026.750	0,00%	100,00%	100,00%
3	CAMINEROS - Demolición de caminero tipo baldosas de hormigón	1.987.425	0	1.987.425	1.987.425	0,00%	100,00%	100,00%
4	CAMINEROS - Demolición de canteros de mampostería	386.798	0	386.798	386.798	0,00%	100,00%	100,00%
5	CAMINEROS - Armado y cargado de piso de hormigon, esp de 7 cm con cantorrodado cargado en sitio, 1,50mt de ancho	14.484.000	0	14.484.000	14.484.000	0,00%	100,00%	100,00%
6	CAMINEROS - Pintura de piso cantorrodado con oxido y patinal	2.678.214	0	2.678.214	2.678.214	0,00%	100,00%	100,00%
7	CAMINEROS - Relleno interno de camineros con arena lavada de rio	4.189.650	0	4.189.650	4.189.650	0,00%	100,00%	100,00%
8	CAMINEROS - Mampostería de 0,30 mts ladrillo común	4.830.000	0	4.830.000	4.830.000	0,00%	100,00%	100,00%
9	CAMINEROS - Revoque de mampostería de 0,30 mts	2.505.142	0	2.505.142	2.505.142	0,00%	100,00%	100,00%
10	PARQUE DE JUEGOS - Colocación de parque de juegos de madera multifunción (7,00x10,00)	39.000.000	0	39.000.000	39.000.000	0,00%	100,00%	100,00%
11	ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Armado y cargado de piso de hormigon con malla electrosoldada, esp de 10 cm para base de artefactos de gimnasia	4.809.450	0	4.809.450	4.809.450	0,00%	100,00%	100,00%
12	ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Colocación de simulador de cabalgata individual	7.003.361	0	7.003.361	7.003.361	0,00%	100,00%	100,00%
13	ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Colocación de simulador de caminata individual doble	10.550.000	0	10.550.000	10.550.000	0,00%	100,00%	100,00%
14	ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Colocación de esqui individual	6.414.040	0	6.414.040	6.414.040	0,00%	100,00%	100,00%
15	ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Colocación de abdominal individual	5.341.778	0	5.341.778	5.341.778	0,00%	100,00%	100,00%
16	ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Colocación de abducción	7.100.000	0	7.100.000	7.100.000	0,00%	100,00%	100,00%
17	ARTEFACTOS DE GIMNASIA - Pintura de piso de hormigon	970.650	0	970.650	970.650	0,00%	100,00%	100,00%
18	SANITARIOS - Desmonte de techo metálico, sin recuperación	1.120.500	0	1.120.500	1.120.500	0,00%	100,00%	100,00%
19	SANITARIOS - Desmonte de aberturas	149.964	0	149.964	149.964	0,00%	100,00%	100,00%
20	SANITARIOS - Desmontes de artefactos sanitarios	395.000	0	395.000	395.000	0,00%	100,00%	100,00%
21	SANITARIOS - Demolición de mampostería sin recuperación	879.980	0	879.980	879.980	0,00%	100,00%	100,00%
22	SANITARIOS - Desmonte de cañería de desague cloacal y agua corriente	531.825	0	531.825	531.825	0,00%	100,00%	100,00%
23	SANITARIOS - Excavación para viga de fundación	89.397	0	89.397	89.397	0,00%	100,00%	100,00%
24	SANITARIOS - Armado y cargado de viga de fundación de H°A°	3.024.000	0	3.024.000	3.024.000	0,00%	100,00%	100,00%
25	SANITARIOS - Mamposteria de nivelación de ladrillo comun	636.887	0	636.887	636.887	0,00%	100,00%	100,00%
26	SANITARIOS - Aislación de mamposteria de nivelación	644.922	0	644.922	644.922	0,00%	100,00%	100,00%
27	SANITARIOS - Mamposteria de ladrillo comun visto	10.731.000	0	10.731.000	10.731.000	0,00%	100,00%	100,00%
28	SANITARIOS - Envarillado de mamposteria	1.008.000	0	1.008.000	1.008.000	0,00%	100,00%	100,00%
29	SANITARIOS - Revoque interior de mamposterias en areas a azulejar h: 1.20 mtt	1.134.202	0	1.134.202	1.134.202	0,00%	100,00%	100,00%
30	SANITARIOS - Techo de chapas trapezoidales sobre estructura metalica en deposito	14.400.000	0	14.400.000	14.400.000	0,00%	100,00%	100,00%
31	SANITARIOS - Colocación de caño cuadrado 100x100 metálico	1.102.668	0	1.102.668	1.102.668	0,00%	100,00%	100,00%
32	SANITARIOS - Agua corriente para sanitario	1.395.226	0	1.395.226	1.395.226	0,00%	100,00%	100,00%
33	SANITARIOS - Desague cloacal existente hasta pozo ciego existente	1.324.454	0	1.324.454	1.324.454	0,00%	100,00%	100,00%
34	SANITARIOS - Contrapiso de cascotes compactados en interior y exterior	688.020	0	688.020	688.020	0,00%	100,00%	100,00%
35	SANITARIOS - Alisada de cemento para base de pisos ceramicos en interior y exterior	675.120	0	675.120	675.120	0,00%	100,00%	100,00%
36	SANITARIOS - Colocación de piso ceramico en interior y exterior	2.006.625	0	2.006.625	2.006.625	0,00%	100,00%	100,00%

Carina Farfán Cáceres
Ingeniera Civil

CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS. S.A.

CONSTRUCTORA ARÉVALOS HNOS S.A.

REVITALIZACION DE LA PLAZA SANTA LUCIA, UBICADA EN EL BARRIO SANTA LUCIA DE LA COMPAÑIA 17 CERRITO con ID: 436796								
CONTRATACION DIRECTA N° 87/2023		CONTRATO N° 60/2023		RESUMEN DE CERTIFICADO N° 01		FECHA: 27/11/2023 - 23/12/2023		
ITEMS	DESIGNACION	MONTOS				AVANCE		
		CONTRACTUALES	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL ACUMULADO	ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE	TOTAL ACUMULADO
37	SANITARIOS - Colocación de azulejos ceramicos en interior de sanitarios, altura 1.20 mt	2.968.585	0	2.968.585	2.968.585	0,00%	100,00%	100,00%
38	SANITARIOS - Colocación de zócalo ceramico en exterior de sanitario	185.600	0	185.600	185.600	0,00%	100,00%	100,00%
39	SANITARIOS - Instalación eléctrica	1.483.750	0	1.483.750	1.483.750	0,00%	100,00%	100,00%
40	SANITARIOS - Colocación de puertas metálicas para exterior	5.100.000	0	5.100.000	5.100.000	0,00%	100,00%	100,00%
41	SANITARIOS - Colocación de artefactos sanitarios (inodoro cisterna alta)	2.200.000	0	2.200.000	2.200.000	0,00%	100,00%	100,00%
42	SANITARIOS - Colocación de mingitorio para sanitario de caballeros	810.700	0	810.700	810.700	0,00%	100,00%	100,00%
43	SANITARIOS - Colocación de lavamanos pedestal con griferia y conexión flexible, incluye accesorios	1.339.430	0	1.339.430	1.339.430	0,00%	100,00%	100,00%
44	SANITARIOS - Colocación de ventana tipo balancin (0,60x0,40)	381.600	0	381.600	381.600	0,00%	100,00%	100,00%
45	CANCHA DE TIERRA - Demonte de tejido de protección detrás de los arcos, con sus respectivas estructuras metálicas	909.600	0	909.600	909.600	0,00%	100,00%	100,00%
46	CANCHA DE TIERRA - Estructura metalica nueva con caños circulares, tejido de alambre romboidal reforzado y tensores con alambre galvanizado, incluye pintura de estructura (12,00x6,00)	10.468.800	0	10.468.800	10.468.800	0,00%	100,00%	100,00%
47	TERMINACIONES - Colocación de basurero metalico doble batiente, de chapa lisa y caño metalico	1.029.488	0	1.029.488	1.029.488	0,00%	100,00%	100,00%
48	TERMINACIONES - Limpieza final de obras	2.300.000	0	2.300.000	2.300.000	0,00%	100,00%	100,00%
TOTAL		184.550.600	0	184.550.600	184.550.600	0,00%	100,00%	100,00%
	DEVOLUCIÓN DE ANTICIPO Gs.		-	-	-			
	RETENCIONES (5%) Gs.		-	9.227.530	9.227.530			
	TOTAL MENOS RETENCIÓN			175.323.070	175.323.070			
	TOTAL NETO A FACTURAR (IVA INCLUIDO) Gs.		-	184.550.600	184.550.600			

ASCIENDE EL IMPORTE DEL PRESENTE CERTIFICADO A LA CANTIDAD DE CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES, QUINIENTOS CINCUENTA MIL, SEISCIENTOS IVA INCLUIDO

Residente de Obra
Constructora Arevalos Hnos. S.A.

Q. SOL ELENA OVIEDO
DPTO. TECNICO
CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS S.A.

Representante Legal
Constructora Arevalos Hnos. S.A.

RIGOBERTO A. AREVALOS O.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSTRUCTORA AREVALOS HNOS S.A.

Rossana Parodi Cantero
Ingeniera Civil

Fiscal de Obra
Municipalidad de Capiatá