Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

CONSTRUCCIÓN DE COMEDOR EN LOS DISTRITO DE JOSE DOMINGO OCAMPOS, TEMBIAPORA Y CAAGUAZÙ-PLURIANUAL

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N°52/2020 ID Nº 387.229 LOTE Nº 2

DISTRITOS BENEFICIARIOS:

JOSE DOMINGO OCAMPOS, TEMBIAPORA Y CAAGUAZÙ

PRESENTADO POR SECRETARÍA DE OBRAS

ARQ. VICTOR MENDIETA MERNES

SECRETARIO DE OBRAS

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

ARQ. VANESSA LÓPEZ FIGUEREDO

ASISTENTE DE SECRETARÍA DE OBRAS

CORONEL OVIEDO – PARAGUAY

– 2021 -

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Gobernación del V Dto. de Caaguazú

Secretaría de Obras

INFORME

OBRA A ANALIZADA:

LICITACIÓN POR CONCURSO DE OFERTAS (LCO) - CONTRATO N°52/2020 ID Nº 387229.-

FECHA:

15 DE FEBRERO DE 2021.

CIUDAD:

LOTE Nº 2: Escuela Básica Nº 6450 Virgen de Fátima – Caaguazú

LOTE Nº 2: Escuela Básica Nº 1617 Defensores del chaco – Caaguazú.-

RESUMO

Realizo las visitas de inspección de los sitios mencionados anteriormente, procedo a las observaciones de los procesos constructivos, los cuales estarán destinados al uso colectivo escolar, presto especial interés, al estado en el que se encuentran, corroborando las condiciones actuales que se presentan para el desempeño de la actividad constructiva. Realizo las verificaciones correspondientes de lo que he observado y con esta visita cumplida y con las facultades que correspondientes emito el presente informe.

INFORME PARCIAL

Las construcciones ya anteriormente mencionadas, se encuentran en proceso de construcción, he aquí el informe de obras respectivo.

OBSERVACIONES

Ninguna.-

DESCRIPCION DE TRABAJOS REALIZADOS

CERTIFICADO DE OBRAS Nº 2.-

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

ESCUELA BÁSICA Nº 6450 VIRGEN DE FÁTIMA – CAAGUAZÚ				
Ítem	Descripción del Bien	Presente Certificado	Anterior Certificado	Certificado Acumulado
1	Preparación de la obra			
1.1	Cartel de obra	0%	100%	100%
1.2	Placa de mármol	0%	0%	0%
1.3	Limpieza y preparación del terreno	0%	100%	100%
1.4	Replanteo	0%	100%	100%
2	Cimiento			
2.1	Excavación y carga de cimiento con PBC	0%	100%	100%
3	Estructura de H° A° :			
3.1	Zapatas de Hº Aº	0%	100%	100%
3.2	Pilares de Hº Aº	0%	100%	100%
3.3	Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº	0%	100%	100%
3.4	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	0%	100%	100%
3.5	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	0%	100%	100%
4	Mampostería de nivelación			
4.1	De 0,30 m.	0%	100%	100%
5	Relleno			
5.1	Relleno y apisonado de interiores	0%	100%	100%
6	Aislación asfáltica			
6.1	De paredes	100%	0%	100%
7	Mampostería de elevación			
7.1	De 0,15 para revocar	0%	100%	100%
7.2	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	0%	100%	100%
7.3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	0%	100%	100%
8	Pilar			
8.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	0%	100%	100%
9	Techo			
9.1	Tejas con tejuelones prensados a máquina y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	100%	0%	100%
10	Revoques			
10.1	De paredes interior y exterior a una capa	0%	0%	0%
10.2	De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A°	100%	0%	100%

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

10.3	De pilares de H° A°	100%	0%	100%
10.4	Moldura lineal en balancines	100%	0%	100%
10.5	De alfeizar de ventanas 1:3 (cemento - arena)	100%	0%	100%
11	Pisos			
11.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	0%	100%	100%
11.2	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	0%	0%	0%
11.3	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	0%	0%	0%
11.4	Rampa peatonal	0%	100%	100%
11.5	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	0%	0%	0%
11.6	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	0%	0%	0%
12	Aberturas			
12.1	Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	0%	0%	0%
12.2	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	0%	0%	0%
12.3	Ventanas balancines	0%	0%	0%
13	Pinturas			
13.1	De paredes con sellador- Base para Látex (2 manos y lijado)	0%	0%	0%
13.2	De paredes revocados al látex	0%	0%	0%
13.3	De pilares vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinar D)	0%	0%	0%
13.4	De viga cumbrera,galerìa,encadenado y pilares al látex	0%	0%	0%
13.5	De aberturas metálicas con pintura sintética	0%	0%	0%
13.6	De ladrillos vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinar D)	0%	0%	0%
13.7	De tejuelones con barniz	0%	0%	0%
13.8	De puerta metálica con pintura sintética	0%	0%	0%
13.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	0%	0%	0%
13.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	0%	0%	0%
14	Colocación de Vidrios			
14.1	Vidrios de 6 mm.	0%	0%	0%
15	Desagüe Pluvial			
15.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	0%	0%	0%
16	Instalación eléctrica			
16.1	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	0%	0%	0%

Víctor Mendieta
...rio de Obras Públicas
...ión de Caaguazú

Secretaría de Obras
...ción del V Dpto. de Caaguazú

16.2	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	0%	0%	0%
16.3	Alimentación de los circuitos de luces	0%	0%	0%
16.4	Alimentación de los circuitos de tomas	0%	0%	0%
16.5	Alimentación de los circuitos de ventiladores	0%	0%	0%
16.6	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	0%	0%	0%
16.7	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	0%	0%	0%
16.8	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	0%	0%	0%
16.9	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	0%	0%	0%
16.10	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	0%	0%	0%
16.11	Colocación de Ventilador de techo de 56 "	0%	0%	0%
16.12	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	0%	0%	0%
16.13	Instalación Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40,pozo absorbente y mesada de HºAº con azulejos)	0%	0%	0%
17	Limpieza de obra			
17.1	Limpieza final	0%	0%	0%

ESCUELA BÁSICA Nº 1617 DEFENSORES DEL CHACO – CAAGUAZÚ

18	Preparación de la obra	Presente Certificado	Anterior Certificado	Certificado Acumulado
18.1	Cartel de obra	100%	0%	100%
18.2	Placa de mármol	0%	0%	0%
18.3	Limpieza y preparación del terreno	0%	100%	100%
18.4	Replanteo	0%	100%	100%
19	Cimiento			
19.1	Excavación y carga de cimiento con PBC	0%	100%	100%
20	Estructura de H° A° :			
20.1	Zapatas de Hº Aº	0%	100%	100%
20.2	Pilares de Hº Aº	0%	100%	100%
20.3	Viga cumbrera, galería y dado de Hº Aº	0%	100%	100%
20.4	Encadenados de H° A° - Inferior y Superior	0%	100%	100%
20.5	Loseta de H°A° sobre puerta de acceso	0%	100%	100%
21	Mampostería de nivelación			

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

21.1	De 0,30 m.	0%	100%	100%
22	Relleno			
22.1	Relleno y apisonado de interiores	0%	100%	100%
23	Aislación asfáltica			
23.1	De paredes	0%	100%	100%
24	Mampostería de elevación			
24.1	De 0,15 para revocar	0%	100%	100%
24.2	De 0,15 visto a una cara de ladrillos semiprensados macizos	0%	100%	100%
24.3	Envarillado bajo aberturas 2 Ø 8 por hilada (2 hiladas)	0%	100%	100%
25	Pilares :			
25.1	De 0,45 x 0,45 visto para corredor ladrillos semiprensados macizos	0%	100%	100%
26	Techo			
26.1	Tejas con tejuelones prensados y tirantes de Hº Aº de 2" x 6" con listón de boca.	0%	100%	100%
27	Revoques			
27.1	De paredes interior y exterior a una capa	90%	10%	100%
27.2	De viga cumbrera, galería y encadenados de H° A°	100%	0%	100%
27.3	De pilares de H° A°	100%	0%	100%
27.4	Moldura lineal en balancines	100%	0%	100%
27.5	De alfeizar de ventanas 1:3 (cemento - arena)	100%	0%	100%
28	Pisos			
28.1	Contrapiso de H° de cascotes 10 cms.	0%	100%	100%
28.2	Piso mosaico granítico base gris pulido de 30 x 30 cms.	0%	0%	0%
28.3	Zócalo mosaico granítico base gris pulido de 10 x 30 cms.	0%	0%	0%
28.4	Rampa peatonal	0%	100%	0%
28.5	Guarda obra de alisado de cemento con contrapiso	0%	0%	0%
28.6	Revestido de Azulejos (frente y lateral de mesada h= 0,45 m.)	0%	0%	0%
29	Aberturas			
29.1	Puerta madera de 0,80 x 2,10 - placa	0%	0%	0%
29.2	Puerta metálica de 1,20 x 2,10 con marco y herrajes	0%	0%	0%
29.3	Ventanas balancines	0%	0%	0%
30	Pinturas			
30.1	De paredes con sellador- Base para Látex (2 manos y	0%	0%	0%

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

	lijado)			
30.2	De paredes revocados al látex	0%	0%	0%
30.3	De pilares vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinar D)	0%	0%	0%
30.4	De viga cumbrera,galerìa,encadenado y pilares al látex	0%	0%	0%
30.5	De aberturas metálicas con pintura sintética	0%	0%	0%
30.6	De ladrillos vistos con anti moho incoloro (limpieza de ladrillos vistos con acido muriático y patinar D)	0%	0%	0%
30.7	De tejuelones con barniz	0%	0%	0%
30.8	De puerta metálica con pintura sintética	0%	0%	0%
30.9	De tirantes y listón de boca de H° A° al látex	0%	0%	0%
30.10	Canaleta y caño de bajada con pintura sintética	0%	0%	0%
31	Colocacion de vidrios			
31.1	Vidrios de 6 mm.	0%	0%	0%
32	Desagüe Pluvial			
32.1	Canaleta y caño de bajada Nº 26 - desarrollo 40 cms.	0%	0%	0%
33	Instalación eléctrica			
33.1	Instalación del tablero TS10 de 10 AG.	0%	0%	0%
33.2	Instalación de los tableros de comando de ventiladores TCV	0%	0%	0%
33.3	Alimentación de los circuitos de luces	0%	0%	0%
33.4	Alimentación de los circuitos de tomas	0%	0%	0%
33.5	Alimentación de los circuitos de ventiladores	0%	0%	0%
33.6	Alimentación 2 x 6 mm. NYY al tablero existente	0%	0%	0%
33.7	Artefactos fluorescentes de 2 x 40 W	0%	0%	0%
33.8	Artefactos fluorescentes de 1 x 40 W c/ fotocélula en galería	0%	0%	0%
33.9	Tablero TS 10 de 10 AG. con barra de fase y neutro	0%	0%	0%
33.10	Tablero TCV para 4 llaves de ventiladores	0%	0%	0%
33.11	Colocación de Ventilador de techo de 56 "	0%	0%	0%
33.12	Registro eléctrico de 30 x 30 x 70 cms.	0%	0%	0%

Secretaría de Obras Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

33.13	Instalación Sanitaria:(rejilla sifonada, desengrasador,pileta de 2 bachas de acero inoxidable, canilla pico móvil, cámara de inspección 40x40,pozo absorbente y mesada de HºAº con azulejos)	0%	0%	0%
34	Limpieza de obra			
34.1	Limpieza final	0%	0%	0%

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaria de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del Dpto. de Caaguazú

Arq. Victor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaría de Obras
Gobernación del V Dpto. de Caaguazú

Arq. Víctor Mendieta
Secretario de Obras Públicas
Gobernación de Caaguazú

Secretaria de Obras
Gobernación del Dpto. de Caaguazú