CERTIFICADO Nº 2

L.P.N. N.º 01/23 CONTRATO N.º 17/2023 CONSTRUCCIÓN TIPO EMPEDRADO EN DISTINTO PUNTOS DE LA CIUDAD - PLURIANUAL 2023/2024

OBRA LOTE 50 : CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO Y DESAGUE PLUVIAL. FECHA: 27/12/2023

UBICACIÓN : KM 7 MONDAY, CIUDAD NUEVA.

		ADJUDICACIÓN				CERTIF. N.1	RUBROS NO EJE. NO COBRA		CERTIFICADO Nº 2		SALDO
ITEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Replanteo y marcación. (Según EE.TT.)	m2	1.059,20	3.560	3.770.752	900,00	0,00	0,00	159,20	566.752	*0,00*
2	Limpieza y preparación de terreno. (Según EE.TT.)	m2	1.059,20	7.120	7.541.504	900,00	0,00	0,00	159,20	1.133.504	*0,00*
3	Cartel de Obra 1,80X1,80 con estructura metalica e impresión digital. (Según EE.TT.)	un	1,00	1.691.000	1.691.000	0,00	0,00	0,00	1,00	1.691.000	*0,00*
4	Relleno y compactacion. (Según EE.TT.)	m3	120,00	59.319	7.118.280	120,00	0,00	0,00	0,00	0	*0,00*
5	Trabajo de maquinas. (Según EE.TT.)	hs	6,00	265.220	1.591.320	6,00	0,00	0,00	0,00	0	*0,00*
6	Construcción de empedrado sobre tierra colorada. (Según EE.TT.)	m2	856,21	50.285	43.054.520	200,00	0,00	0,00	656,21	32.997.520	*0,00*
7	Provisión y colocación de cordones de Hº prefabricados. (Según EE.TT.)	ml	943,00	30.750	28.997.250	150,00	693,17	21.314.978	99,83	3.069.773	*0,00*
8	Provisión y colocación de triturada sexta. (Según EE.TT.)	m3	8,56	110.138	942.781	0,00	0,00	0,00	8,56	942.781	*0,00*
9	Cuneta tipo cordon de Hº e: 0,10m. (Según EE.TT.)	m3	10,58	1.323.252	14.000.006	0,00	0,09	119.093	10,49	13.880.913	*0,00*
10	Construcción de baden de H°A° e: 0,12m - ancho de 2,00m. (Según EE.TT.)	m2	47,00	220.809	10.378.023	0,00	5,30	1.170.288	41,70	9.207.735	*0,00*
11	Construcción de muro de piedra bruta colocada. (Según EE.TT.)	m3	49,94	408.021	20.376.569	37,00	6,64	2.709.259	6,30	2.570.532	*0,00*
12	Construcción de piso de Hº e: 0,10m . (Según EE.TT.)	m2	46,75	132.343	6.187.035	37,00	7,23	956.840	2,52	333.504	*0,00*
13	Excavación. (Según EE.TT.)	m3	100,21	55.180	5.529.588	79,30	20,91	1.153.814	0,00	0,00	*0,00*
14	Construcción de losa de Hº Aº tipo pontillon para cruce de calle e: 0.20m. (Según EE.TT.)	m3	4,68	2.700.260	12.637.217	3,3547633	0,00	0,00	1,3252367	3.578.484	*0,00*
15	Provisión y colocación de hierro fundido. (Según EE.TT.)	m2	9,00	1.286.121	11.575.089	0,00	0,00	0,00	9,00	11.575.089,00	*0,00*
16	Limpieza final. (Según EE.TT.)	gl	1,00	1.726.600	1.726.600	0,00	0,00	0,00	1,00	1.726.600,00	*0,00*
TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO					177.117.534			27.424.271		83.274.188	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 2	**83.274.188**
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	**16.654.838**
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%	**4.163.709**
MONTO NETO A PERCIBIR	**62.455.641**

SON GUARANIES: SESENTA Y DOS MILLONES, CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL, SEISCIENTOS CUARENTA Y UNO. ----------

Arq. Cinthia Acosta
FISCAL DE OBRA

POR LA CONTRATISTA
& ASOCIADOS S.A.
RUC: 80086999 - 0

Ciudad del Este Municipalidad de Ciudad del Este ¡Reconstruimos! Dirección de Área Urbana

ING. FLAMINIO MEDINA
DIRECTOR DE AREA URBANA