GOBERNACION DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY **CERTIFICADO Nº 5** **CONTRATO N° 13/2020 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE CAPITÁN BADO - PLURIANUAL con ID: 383170"** **CONTRATISTA : MVZ INGENIERIA (De Ing. Miguel Vicente Zárate)**	**Fecha:** 26/2/2021 Avance del mes: 11,87% Avance de obra: 89,25%

Item N°	Descripción	Monto Contractual	Monto certificado	Avance Actual	Avance Acumulado
1	CONTRATO N° 13/2020 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE CAPITÁN BADO - PLURIANUAL con ID: 383170"	2.010.000.000	238.630.100	11,87%	89,25%
MONTOS TOTALES		**2.010.000.000**	**238.630.100**	**11,87%**	**89,25%**

Total Certificado	**238.630.100**
Retención 5%	11.931.505
Monto total a facturar	**226.698.595**

AVANCE ACTUAL CON RESPECTO AL CONTRATO	11,87%
AVANCE ACUMULADO CON RESPECTO AL CONTRATO	89,25%

.....

Fiscal de Obras

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C. N° 2479
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACION DE AMAMBAY

.....

Ing. Miguel V. Zárate
Representante Legal

MVZ INGENIERIA

L. P. Ortiz Rivas
Secretaria de Obras
XIII Dpto. de Amambay

GOBERNACION DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY

CERTIFICADO Nº 5

CONTRATO N° 13/2020 "CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN LA CIUDAD DE CAPITÁN BADO - PLURIANUAL con ID: 383170"

CONTRATISTA : MVZ INGENIERIA (De Ing. Miguel Vicente Zárate)

Fecha: 26/2/2021

Avance del mes: 11,87%
Avance de obra: 89,25%

		CONTRACTUAL				CANTIDADES MEDIDAS			MONTO EN GUARANIES		
Ítem	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	Cantidad Anterior	Cantidad Presente	Cantidad Acumulada	Monto Anterior	Monto Presente Certificado	Monto Acumulado
1.1	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	22.960	2.516	57.767.360	18.100,00	2.600,00	20.700,00	45.539.600	6.541.600	52.081.200
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	22.960	4.893	112.343.280	18.100,00	2.600,00	20.700,00	88.563.300	12.721.800	101.285.100
1.3	Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80	Metro lineal	4.627	38.400	177.676.800	3.610,00	750,00	4.360,00	138.624.000	28.800.000	167.424.000
1.4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	Metros cúbicos	1.034	52.000	53.768.000	824,68	100,00	924,68	42.883.603	5.200.000	48.083.603
1.5	Relleno y compactación	Metros cúbicos	2.756	53.124	146.409.744	2.207,18	295,00	2.502,18	117.254.478	15.671.580	132.926.058
1.6	Colchon de arena	Metros cúbicos	3.444	54.522	187.773.768	2.715,00	360,00	3.075,00	148.027.230	19.627.920	167.655.150
1.7	Empedrado (piedra tipo basalto)	Metros cuadrados	22.960	42.292	971.024.320	18.100,00	2.600,00	20.700,00	765.485.200	109.959.200	875.444.400
1.8	Apisonado con medios mecanicos	Metros cuadrados	22.960	12.000	275.520.000	17.151,32	2.800,00	19.951,32	205.815.848	33.600.000	239.415.848
1.9	Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	4.627	4.000	18.508.000	0,00	1.627,00	1.627,00	-	6.508.000	6.508.000
1.10	Cartel de Obra 2mx1m	Unidad	2	1.600.000	3.200.000	2,00	0,00	2,00	3.200.000	-	3.200.000
1.11	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	6.008.728	6.008.728	0,00	0,00	0,00	-	-	-
Totales					**2.010.000.000**				**1.555.393.259**	**238.630.100**	**1.794.023.359**

Fiscal de Obras

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C.P 2478
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACION DE AMAMBAY

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación XIII Dpto. de Amambay

Ing. Miguel V. Zárate
Representante Legal

MVZ INGENIERIA

GOBERNACION DEL XIII DEPARTAMENTO DE AMAMBAY
ACTA DE MEDICION N° 5

ITEM	DESCRIPCION	Unid.de Medida	Cantidad Contractual	Medición Anterior	Medición Actual	Medición Acumulada	Avance
1.1	Replanteo y Marcación	Metros cuadrados	22.960	18.100,00	2.600,00	20.700,00	90,16%
1.2	Preparación de caja y perfilado de terreno	Metros cuadrados	22.960	18.100,00	2.600,00	20.700,00	90,16%
1.3	Cordones de H° pre-fabricado 10x30x80	Metro lineal	4.627	3.610,00	750,00	4.360,00	94,23%
1.4	Refuerzo de cordones c/ tierra apizonada	Metros cúbicos	1.034	824,68	100,00	924,68	89,43%
1.5	Relleno y compactación	Metros cúbicos	2.756	2.207,18	295,00	2.502,18	90,79%
1.6	Colchon de arena	Metros cúbicos	3.444	2.715,00	360,00	3.075,00	89,29%
1.7	Empedrado (piedra tipo basalto)	Metros cuadrados	22.960	18.100,00	2.600,00	20.700,00	90,16%
1.8	Apisonado con medios mecanicos	Metros cuadrados	22.960	17.151,32	2.800,00	19.951,32	86,90%
1.9	Pintura de Cordones a la cal	Metro lineal	4.627	0,00	1.627,00	1.627,00	35,16%
1.10	Cartel de Obra 2mx1m	Unidad	2	2,00		2,00	100,00%
1.11	Limpieza final	Unidad Medida Global	1	0,00		0,00	0,00%

Fiscal de Obras

ING. CIVIL FELIX GOMEZ CORONEL
REG. PROF. M.O.C.P. 2479
FISCAL DE OBRAS
GOBERNACION DE AMAMBAY

Carlos E. Ortiz Rivas
Secretario de Obras
Gobernación XIII Dpto. de Amambay

Ing. Miguel V. Zárate
Representante Legal

MVZ
INGENIERIA