BONARO
RUC: 4.584.156-0
Email: bonaro@grupobonaro.com.py
Tel: +595 993 60 78 00

# INFORME TÉCNICO DE SERVICIO REALIZADO

**N° MDI 96.2/2024**

**FECHA 12/10/2024**

## DATOS DEL CLIENTE

| | |
|---|---|
| Cliente: | MINISTERIO DEL INTERIOR. |

## TIPO DE SERVICIO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Instalación | | Diagnóstico | | Capacitación | | Visita Técnica |
| | M. Preventivo | X | Reparación | | Retiro | | Garantía |
| X | M. General. | | Entrega | | Recepción | | Devolución |

## MOTIVO DE LA ASISTENCIA

Trabajos según orden de trabajo y/o servicio N° 813

## DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

| Ítem | Descripción del Bien | Unidad de Medida | Cantidad |
|---|---|---|---|
| 415 | Mano de obra Limpieza de la serpentina del evaporador, filtro de aire, turbina y bandeja de desague de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 416 | Mano de obra Limpieza de la serpentina del condensador, paleta y carcasa de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 419 | Mano de obra para verificación y ajuste de gas refrigerante de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 420 | Mano de obra para mantenimiento de protectores térmicos de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 421 | Lubricante del buje de la turbina del evaporador de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU. | Unidad | 2 |
| 422 | Mano de obra para lubricación del buje de la turbina del evaporador de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU. | Unidad | 2 |
| 423 | Lubricante del ruleman del ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU. | Unidad | 2 |
| 424 | Mano de obra para lubricación del ruleman del ventilador de la UNI condensadora de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU. | Unidad | 2 |
| 426 | Provisión de gas refrigerante por kilogramos de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU. | Unidad | 4 |
| 427 | Mano de obra para carga de gas refrigerante de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU. | Unidad | 4 |
| 428 | Mano de obra para detección de pérdida de gas, soldadura de cierre y prueba de hermeticidad. de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU. | Unidad | 1 |
| 429 | Provisión de todos los insumos para servicios de soldadura. de aire acondicionado Tipo SPLIT, capacidad de 60.000 BTU. | Unidad | 1 |

BONARO
RUC: 4.584.156-0