FANNY GALEANO

arquitecta

E. Ayala l55 c/ Autopista.

Emal. fannygaleanovillaalta@hotmail.com Tel: 663.439-Asunción.-

CONSTRUCCIONES Y REPARACIONES EDILICIAS EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LOMA GRANDE con ID: 391148

CERTIFICADO N° 2

Ítem	Código Catálogo	Descripción del Bien	Unidad de Medida	Cantidad	Precio unitario (IVA incluído)	Precio total	CANTIDAD CERTIFICADO ANTERIIOR	CANTIDAD PRESENTE CERTIFICADO	CANTIDAD ACUMULADO	TOTAL CERTIFICADO ANTERIOR	TOTAL PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL ACUMULADO	PORCENTAJE CERTIFICADO ANTERIOR	PORCENTAJE PRESENTE CERTIFICADO	TOTAL PORCENTAJE ACUMULADO
1	72131601-002	Movilización y traslado de equipos (60km). Carteleria	GL	1	2.069.383	2.069.383	1,00	0,00	1,00	2.069.383	0	2.069.383	100%	0%	100%
2	72131601-002	Obrador (4,00x5,00mts)Techo chapa, piso alisado de cemento, desmontaje al término de la obra, cerco de obra	M2	20	218.327	4.366.544	20,00	0,00	20,00	4.366.544	0	4.366.544	100%	0%	100%
3	72131601-013	Limpieza zona de obras - TRABAJOS PRELIMINARES y ALBAÑILERIA - ESCUELA BASICA N° 719 "ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ"	M2	150	5.562	834.360	150,00	0,00	150,00	834.360	0	834.360	100%	0%	100%
4	72131601-9974	Replanteo y marcación -TRABAJOS PRELIMINARES y ALBAÑILERIA - ESCUELA BASICA N° 719 "ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ"	GL	150	4.546	681.960	150,00	0,00	150,00	681.960	0	681.960	100%	0%	100%
5	72131601-005	Mamposteria de nivelación 0,30 - TRABAJOS PRELIMINARES y ALBAÑILERIA - ESCUELA BASICA N° 719 "ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ"	M3	10	147.805	1.478.048	10,00	0,00	10,00	1.478.048	0	1.478.048	100%	0%	100%
6	72131601-009	Relleno y compactación - TRABAJOS PRELIMINARES y ALBAÑILERIA - ESCUELA BASICA N° 719 "ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ"	M3	30	91.444	2.743.320	30,00	0,00	30,00	2.743.320	0	2.743.320	100%	0%	100%
7	72131601-009	Contrapiso de cascotes - TRABAJOS PRELIMINARES y ALBAÑILERIA - ESCUELA BASICA N° 719 "ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ"	M2	150	39.617	5.942.520	150,00	0,00	150,00	5.942.520	0	5.942.520	100%	0%	100%
8	72131601-010	Piso de hormigón 7 cm, varillas de 4,5mm c/20cm. - TRABAJOS PRELIMINARES y ALBAÑILERIA - ESCUELA BASICA N° 719 "ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ"	M2	150	142.575	21.386.280	0,00	150,00	150,00	0	21.386.280	21.386.280	0%	100%	100%
9	72131601-007	Construccion/Colocacion de techo/tinglado - CERRAMIENTO DE TINGLADO - ESCUELA BASICA N° 719 "ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ"	ML	50	53.932	2.696.600	50,00	0,00	50,00	2.696.600	0	2.696.600	100%	0%	100%
10	72131601-007	Estructura de Perfil C de 40x100 - CERRAMIENTO DE TINGLADO - ESCUELA BASICA N° 719 "ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ"	M2	100	63.745	6.374.480	100,00	0,00	100,00	6.374.480	0	6.374.480	100%	0%	100%
11	72131601-007	Cerramiento con chapa galvanizada N° 26 - CERRAMIENTO DE TINGLADO - ESCUELA BASICA N° 719 "ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ"	M2	100	70.998	7.099.760	100,00		100,00	7.099.760	0	7.099.760	100%	0%	100%
12	72131601-005	Reparación de fisura con envarillado (10 jornales) -ESCUELA BASICA N° 719 "ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ"	GL	3	808.494	2.425.481	3,00		3,00	2.425.481	0	2.425.481	100%	0%	100%
13	72131601-012	Pintura latex - reparacion de aulas - ESCUELA BASICA N° 719 "ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ"	M2	20	21.650	433.008	20,00		20,00	433.008	0	433.008	100%	0%	100%
14	72103003-001	Demolición de depósito con recuperación de materiales y retiro de escombros (40 jornales) - ESCUELA BASICA N° 719 "ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ"	M2	30	122.716	3.681.480	30,00		30,00	3.681.480	0	3.681.480	100%	0%	100%
15	72131601-013	Limpieza general de obra, retiro de escombros (15 jornales) - ESCUELA BASICA N° 719 "ROQUE GONZALEZ DE SANTA CRUZ"	GL	1	2.135.165	2.135.165	0,00	1,00	1,00	0	2.135.165	2.135.165	0%	100%	100%

Beuni Lambare
Arquitecto

FANNY GALEANO
Arquitecta

16	72131601-013	Limpieza zona de obras, malezas - TRABAJOS PRELIMINARES y ALBAÑILERIA - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO"	M2	176,58	5.200	918.216	0,00		0,00	0	0	0	0%	0%	0%
17	72131601-9974	Replanteo y marcación - TRABAJOS PRELIMINARES y ALBAÑILERIA - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO"	GL	176,58	4.546	802.803	0,00		0,00	0	0	0	0%	0%	0%
18	72131601-005	Mamposteria de nivelación 0,30 - TRABAJOS PRELIMINARES y ALBAÑILERIA - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO"	M3	23,76	144.178	3.425.679	0,00		0,00	0	0	0	0%	0%	0%
19	72131601-009	Relleno y compactación - TRABAJOS PRELIMINARES y ALBAÑILERIA - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO"	M3	70,63	84.191	5.946.424	0,00		0,00	0	0	0	0%	0%	0%
20	72131601-009	Colocacion de pisos - contrapisos - TRABAJOS PRELIMINARES y ALBAÑILERIA - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO"	M2	176,58	38.529	6.803.416	0,00		0,00	0	0	0	0%	0%	0%
21	72131601-009	Piso de hormigón 7 cm, varillas de 4,5mm c/20cm. -TRABAJOS PRELIMINARES y ALBAÑILERIA - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO"	M2	176,58	135.330	23.896.501	0,00		0,00	0	0	0	0%	0%	0%
22	72131601-005	Reparación de fisura con envarillado (10 jornales) - REPARACION DE ESCENARIO - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO" -	GL	2	772.960	1.545.920	2,00		2,00	1.545.920	0	1.545.920	100%	0%	100%
23	72131601-007	Reparación de techo con goteras - REPARACION DE ESCENARIO - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO" -	M2	49,2	25.182	1.238.935	49,20		49,20	1.238.935	0	1.238.935	100%	0%	100%
24	72131601-007	Reparación de canaleta - REPARACION DE ESCENARIO - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO" -	ML	8	83.437	667.494	8,00		8,00	667.494	0	667.494	100%	0%	100%
25	72131601-012	Pintura latex -REPARACION DE ESCENARIO - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO" -	M2	150	21.650	3.247.560	150,00	677,00	827,00	3.247.560	14.657.321	17.904.881	100%	451%	551%
26	72131601-007	Reparación de cielorraso de PVC - REPARACION DE ESCENARIO - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO" -	M2	49,2	90.210	4.438.352	49,20		49,20	4.438.352	0	4.438.352	100%	0%	100%
27	72131601-001	Mantenimiento sistema eléctrico, cambio de luminarias, circuitos - REPARACION DE ESCENARIO - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO"	GL	1	1.748.121	1.748.121	1,00		1,00	1.748.121	0	1.748.121	100%	0%	100%
28	72103004-001	Excavación - PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE ENTERRADO - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO" -	M3	5	91.444	457.220	0,00		0,00	0	0	0	0%	0%	0%
29	83101504-987	Tanque tipo syopar de 5.000 lts., traslado, colocación - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO" -	UN	1	4.506.434	4.506.434	0,00		0,00	0	0	0	0%	0%	0%
30	72131601-005	Muro de nivelación para protección tanque -PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE ENTERRADO - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO" -	M2	6	147.805	886.829	0,00		0,00	0	0	0	0%	0%	0%
31	83101504-987	Motor de 1,5 hp - PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE ENTERRADO - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO" -	GL	1	2.606.583	2.606.583	0,00		0,00	0	0	0	0%	0%	0%
32	72131601-011	Extención de cañeria de 3/4" - PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE ENTERRADO - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO" -	ML	70	46.595	3.261.664	0,00		0,00	0	0	0	0%	0%	0%
33	72131601-011	Instalación sanitaria tanque (Conexiones) - PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE ENTERRADO - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO" -	GL	1	1.251.160	1.251.160	0,00		0,00	0	0	0	0%	0%	0%
34	72131601-013	Limpieza general de obra, retiro de escombros (20 jornales) - PROVISION Y COLOCACION DE TANQUE ENTERRADO - ESCUELA BASICA Nº 3902 "TTE. MANUEL FRANCO" -	GL	1	1.690.974	1.690.974	0,00		0,00	0	0	0	0%	0%	0%
					Precio Total	133.688.845				53.713.326	38.178.766	91.892.091	40%	29%	69%

Firma ARQ. FANNY GALEANO
Nombre: ARQ. FANNY GALEANO
En calidad de: PROPIETARIA

FANNY GALEANO
Arquitecta

Benjamin Lambare
Arquitecto