CERTIFICADO Nº 3

L.P.N. N.º 03/2023 CONTRATO N.º 07/2024 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE
FONACIDE - ID N.º 438.611

OBRA : LOTE 4 - REPARACION DE 2 AULAS. **FECHA: 21/10/2024**
UBICACIÓN : COLEGIO NACIONAL SANTA ANA.

EMPRESA SCDE S.A

ITEM Nº	DESCRIPCION	ADJUDICACIÓN				CERTIF. 1	CERT. 2	CERTIFICADO N.º 3		SALDO
		U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
1	Provisión y colocación cartel de obras 1,80X1,80 con estructura metálica e impresión digital. Según EE.TT.	un	1	1.962.187	1.962.187	1,00	0,00	0,00	0	0,00
2	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Desmonte de techo de teja existente. Según EE.TT.	m2	185,47	27.820	5.159.775	0,00	185,47	0,00	0	0,00
3	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Desmonte de aberturas de madera. Según EE.TT.	un	2	54.146	108.292	2,00	0,00	0,00	0	0,00
4	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Desmonte de ventanas. Según EE.TT.	un	4	53.770	215.080	4,00	0,00	0,00	0	0,00
5	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Desmonte de rejas. Según EE.TT.	un	6	27.774	166.644	6,00	0,00	0,00	0	0,00
6	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Demolición de pisos existente. Según EE.TT.	m2	169	15.383	2.599.727	160,00	0,00	0,00	0	9,00
7	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Remoción de pintura. Según EE.TT.	m2	78,1	3.875	302.638	0,00	0,00	78,10	302.638	0,00
8	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Demolición de revoque. Según EE.TT.	m2	178,47	16.341	2.916.378	71,388	35,00	72,082	1.177.892	0,00
9	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión y colocación de chapa termoacusticade 5cm. Según EE.TT.	m2	200	263.806	52.761.200	0,00	0,00	200,00	52.761.200	0,00
10	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión y colocación de estructura metalica para techo. Según EE.TT.	m2	200	349.842	69.968.400	0,00	109,00	91,00	31.835.822	0,00
11	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Contrapiso para losa de 7 cm según EE.TT.	m2	169	58.571	9.898.499	160,00	0,00	0,00	0	9,00
12	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Carpeta nueva de Hº con espesor de 3cm. Segun EE.TT.	m2	169	42.488	7.180.472	160,00	0,00	0,00	0	9,00
13	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Carpeta de H.A para escalones. Según EE.TT.	m2	6,6	39.885	263.241	6,60	0,00	0,00	0	0,00
14	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión y colocación de piso cerámico. Según EE.TT.	m2	169	127.606	21.565.414	0,00	0,00	169,00	21.565.414	0,00
15	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión y colocación de zocalo cerámico. Según EE.TT.	ml	76,17	39.245	2.989.292	0,00	0,00	76,17	2.989.292	0,00
16	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Revoques de paredes. Según EE.TT.	m2	178,47	59.892	10.688.925	71,388	35,00	72,082	4.317.135	0,00
17	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Mocheta de revoque. Según EE.TT.	m2	4,7	54.908	258.068	2,60	0,00	0,00	0	2,10
18	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Pintura de paredes. Según EE.TT.	m2	405,08	49.616	20.098.449	0,00	0,00	405,08	20.098.449	0,00
19	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Pintura de canaletas. Según EE.TT.	ml	45,73	49.641	2.270.083	0,00	0,00	0,00	0	45,73
20	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Pintura de rejas. Según EE.TT.	m2	9,4	45.325	426.055	0,00	0,00	0,00	0	9,40
21	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Pintura para escalones. Según EE.TT.	m2	11,8	41.870	494.066	0,00	0,00	0,00	0	11,80
22	RPARACIÓN DE 2 AULAS - Pintura de baranda metálica. Según EE.TT.	m2	74	45.421	3.361.154	0,00	0,00	0,00	0	74,00
23	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión y colocación de puerta de madera tipo tablero de 0,80x2,10. Según EE.TT.	un	2	2.315.900	4.631.800	0,00	0,00	2,00	4.631.800	0,00
24	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión y colocación de ventanas con vidrio templados de 8mm. Según EE.TT.	m2	4,7	813.291	3.822.468	0,00	0,00	4,00	3.253.164	0,70
25	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión y colocación de rejas. Según EE.TT.	m2	4,7	525.478	2.469.747	0,00	0,00	0,00	0	4,70
26	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión y colocación de pizzarrón de acrilico. Según EETT	un	2	1.509.223	3.018.446	0,00	0,00	2,00	3.018.446	0,00
27	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Envarillado bajo y sobre aberturas con varilla Ø8. Según EE.TT.	ml	15,78	51.075	805.964	15,78	0,00	0,00	0	0,00
28	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión y colocación de canaleta - D:40 cm. Según EE.TT.	ml	47,93	94.956	4.551.241	0,00	0,00	30,00	2.848.680	17,93
29	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión y colocación de rejilla corrida para desague pluvial. Según EE.TT.	ml	17,85	178.193	3.180.745	0,00	0,00	16,717203	2.978.889	1,132797
30	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión y colocación de caño de PVC 150 mm para desague pluvial. Según EE.TT.	ml	10	67.919	679.190	0,00	0,00	10,00	679.190	0,00
	SUB - TOTALES				**238.813.640**				**152.457.811**	

Hugo Martínez
Ingeniero Electricista
Mat. Nº 9399 - Cat "A"

Arq. Raquelina Reinoso
Reg. Nº 1 833

Municipalidad de C.D.E.
Arq. Richard Fernández
Jefe de Fiscalización
Adm. de Contratos
División de Fiscalización

SCDE
SOCIEDAD ANONIMA
RUC: 80105163-0
Ciudad del Este - Alto Paraná - Py

Ciudad del Este Municipio
MUNICIPALIDAD DE CIUDAD DEL ESTE
¡RECONSTRUYAMOS!
Dirección de Área Urbana

Rodrigo González
Ing. Civil
Director Area Urbana

Escaneado con CamScanner

CERTIFICADO Nº 3

L.P.N. N.º 03/2023 CONTRATO N.º 07/2024 CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURAS EN DIVERSAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE CIUDAD DEL ESTE

FONACIDE - ID N.º 438.611

OBRA : LOTE 4 - REPARACION DE 2 AULAS. **FECHA: 21/10/2024**

UBICACIÓN : COLEGIO NACIONAL SANTA ANA.

EMPRESA SCDE S.A

		ADJUDICACIÓN				CERTIF. 1	CERT. 2	CERTIFICADO N.º 3		BALDO
ITEM Nº	DESCRIPCION	U. MED.	CANT.	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	CANT.	CANT.	CANT.	TOTAL MONTO	CANT.
31	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión e instalación de baranda metálica. Según EE.TT.	ml	33,08	560.052	18.526.520	0,00	0,00	33,08	18.526.520	0,00
32	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Acometida. Segúun EE.TT.	un	1	1.867.303	1.867.303	0,00	0,00	0,00	0	1,00
33	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Instalación electrica para aulas. Según EE.TT.	un	2	2.046.458	4.092.916	0,00	0,00	0,00	0	2,00
34	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión e Instalación de ventilador de techo 56" caja metalica. Según EE.TT.	un	4	766.626	3.066.504	0,00	0,00	4,00	3.066.504	0,00
35	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión e Instalación de aire acondicionado tipo split de 24.000 BTU. Según EE.TT.	un	2	7.218.858	14.437.716	0,00	0,00	2,00	14.437.716	0,00
36	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 3x18w. Según EE.TT.	un	14	208.200	2.914.800	0,00	0,00	0,00	0	14,00
37	REPARACIÓN DE 2 AULAS - Provisión e instalación de artefactos con tubo LED de 1x18w. Según EE.TT.	un	5	145.713	728.565	0,00	0,00	0,00	0	5,00
38	Servicio de limpieza general de la construcción	gl	1	2.107.480	2.107.480	0,00	0,00	0,00	0	1,00
	SUB - TOTALES				47.741.804				36.030.740	
	TOTAL MONTO - IVA INCLUIDO				286.556.444				188.488.551	

TOTAL MONTO CERTIFICADO Nº 3	188.488.551	66%
DEVOLUCIÓN ANTICIPO 20%	37.697.710	
RETENCIÓN CAUCIONAL 5%.	9.424.428	
MONTO NETO A PERCIBIR	141.366.413	

SON GUARANIES: CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES, TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL, CUATROCIENTOS TRECE .————

ARQ. RAQUELINA REINOSO
FISCAL DE OBRA

ARQ. RICHARD FERNANDEZ
JEFE DE FISCALIZACIÓN

RUBEN DARIO RODOZO
EMPRESA SCDE S.A

ING. RAMIRO GONZALEZ
DIRECTOR DE AREA URBANA

Municipalidad de C.D.E. — División de Fiscalización

SCDE SOCIEDAD ANÓNIMA RUC: 80105163-0 C.D.E - Alto Paraná - Py

Municipalidad del Este — Dirección de Área Urbana

Hugo Martínez
Ingeniero Electricista
Mat. Nº 9399 - Cat "A"

Escaneado con CamScanner