CONTRATO PARA CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO SOBRE LA CALLE PROCERES DE MAYO ENTRE LA CALLE SIERVAS DEL ESPIRITU SANTO Y CALLE SAN BLAS - Contrato UOC N° 13/2020

CERTIFICADO DE OBRAS N°1

| Item | Descripción | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario (IVA incluido) | Precio total | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | PORCENT | ANTERIOR | ACTUAL | ACUMULADO | PORCENT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Construcción de empedrado - Calle Próceres de Mayo entre las calles Siervas del Espiritu Santo y Calle San Blas** | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Replanteo y marcación de obra. | M2 | 1480,49 | 1.200 | 1.776.588 | 0 | 1.480,49 | 1.200 | 100% | 0% | 1.776.588 | 1.776.588 | 100% |
| 2 | Cartel de obra y Carteles de señalización. | GL | 1,00 | 960.000 | 960.000 | 0 | - | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 3 | desmonte(Retiro de sueldo c/ materia organixa y desmonte de tierra inc. Traslado de material ex) | M3 | 73 | 9.600 | 700.800 | 0 | 73 | 9.600 | 100% | 0% | 700.800 | 700.800 | 100% |
| 4 | Terraplen con tierra colorada, colocada y compactada de hasta 15 cm | M2 | 35,00 | 42.240 | 1.478.400 | 0 | 35 | 42.240 | 100% | 0% | 1.478.400 | 1.478.400 | 100% |
| 5 | perfilado y preparacion de caja | M3 | 1480,49 | 1.536 | 2.274.033 | 0 | 1.480,49 | 1.536 | 100% | 0% | 2.274.033 | 2.274.033 | 100% |
| 6 | Compactación Mecánica de suelo. | M2 | 1480,49 | 960 | 1.421.270 | 0 | 1.480,49 | 960 | 100% | 0% | 1.421.270 | 1.421.270 | 100% |
| 7 | CORDON CUNETA de Hº altura libre de 0,15 m. | ML | 179,69 | 79.173 | 14.226.596 | 0 | 120 | 120 | 67% | 0% | 9.500.760 | 9.500.760 | 67% |
| 8 | CORDON SIMPLE de hº. Espesor de 0,08m profundidad 0,25m FCK210 kg/cm2 28 dias Verif. | ML | 173,16 | 28.600 | 4.952.376 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 9 | Pavimento Petreo tipo empedrado, de piedra bruta (espesor minimo 0,15 m). | M2 | 1367,81 | 28.800 | 39.392.928 | 0 | 300 | 28.800 | 22% | 0% | 8.640.000 | 8.640.000 | 22% |
| 10 | Enripiado con piedra triturada de 6º, sobre pavimento empedrado. | M2 | 1367,81 | 960 | 1.313.098 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 11 | Compactación , inicial y final. | M2 | 1367,81 | 1.920 | 2.626.195 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 12 | Pintura de cordon con cal, dos manos | ml | 350,00 | 1.200 | 420.000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% |
| 13 | Limpieza general y final del sitio de obras | gl. | 1,00 | 680.000 | 680.000 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0 | 0% |
| | | | **Precio Total** | | **72.222.284** | | | | | 0 | 25.791.851 | 25.791.851 | 36% |
| | | | | | | | | | **Retencion caucional 5%** | - | **1.289.593** | **1.289.593** | |
| | | | | | | | | | **A COBRAR** | | **24.502.258** | | |

Transportes y Construcciones "COLMAN RODRIGUEZ" de Beltrán Benito Colman Núñez R.U.C. 1558715-0 / Cel.: (0595) 716.710

Ing. Marlene Ribeiro
Fiscal de Obras

ing. Civil Marlene Ribeiro K.
FISCAL DEPTO. DE OBRAS
Reg. Prof. M.O.P.C. N° 2713

MUNICIPALIDAD DE HOHENAU - DEPARTAMENTO OBRAS

Carolina B. Ojeda
DIRECTORA
Depto. de Obras