ANDE

DR/CAN6/0044/2020
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
7	7	20

REGISTRO DIARIO

[X] **OBRAS** [ ] **MANTENIMIENTO**

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1 - CM

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.T.Nº :0044

LOCALIDAD: **YPEJHU Bº SAN JUAN 2** Presupuesto Nº: **229.716**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD Montaje	CANTIDAD Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
4	Excabacion de pozo para poste de 12 m / 200 kgf, terr. Normal	Nº	3	-
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	1	-
19	Ereccion de poste de HºAº de 12 m / 200 kgf	Nº	3	-
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	1	-
29	Cimentacion normal p/ sosten de MT, 12 m / 200 kgf	Nº	3	-
31	Cimentación reforzada tipo II p/ sostén de MT, 12 m / 300 kgf.	Nº	1	-
35	Tendido cond. Desnudo de hasta 95 mm2	m	240	-
45	Montaje de una estr.de MT p/ lineas aéreas monofasicas tipo 1 y 8	Nº	4	-
47	Montaje de una estr,de MT,p/ lineas aéreas monofasicas tipo 2,3,5,6 y 7	Nº	1	-
57	Montaje de rienda aérea para MT, tipo RMA II, sin anclaje.	Nº	1	-
58	Montaje de PD aéreo monofasico de hasta 25 kva, completo	Nº	1	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	19	-
5	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/500kgf, en terreno normal	Nº	2	-
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	19	2
12	Erección de poste de HºAº de 9m/500kgf	Nº	2	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	21	-
20	Tendido de conductor de Aa desnudo de hasta 95mm2	m	260	260
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	26	26
41	Montaje de AP completo, tipo abierto/cerrado (*) - brazo corto	Nº	1	1
46	Nueva flechada cond. BT, Aa h/ 95mm2 (incluye atadura)	m	280	-

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico:

Luis R. Cabral
Reg. Nº 6837 Categ. B
Representante Técnico

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 FECHA :07/07/20

Fiscal de Obras:

Firma

FECHA :07/07/20

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista

ANDE

DR/CAN6/0045/2020
SIGLA/Nº/AÑO

FECHA		
14	7	20

REGISTRO DIARIO

[X] **OBRAS** [ ] **MANTENIMIENTO**

Estado del Tiempo					
Bueno	x	Nublado		Lluvia	

Modalidad de Contratación: HHP 1 - CM

UNIDAD EMITENTE: **Secc. de Serv. de Atenc. al Cliente. Cty** CONTRATISTA: **INGELMEC.**

Corresponde al Reclamo Nº: O.E.T.Nº :0045

LOCALIDAD: **COL. YASY POTY YASY KAÑY** Presupuesto Nº: **229.666**

TRABAJOS REALIZADOS

ITEM	DESCRIPCIÓN	UN.	CANTIDAD	
			Montaje	Retiro
	TRABAJOS REALIZADOS EN MT			
4	Excabacion de pozo para poste de 12 m / 200 kgf, terr. Normal	Nº	28	-
5	Excavación de pozo para poste de 12 m / 300 kgf, terr. normal	Nº	4	-
19	Ereccion de poste de HºAº de 12 m / 200 kgf	Nº	28	-
20	Erección de poste de HºAº de 12 m / 300 kgf.	Nº	4	-
29	Cimentacion normal p/ sosten de MT, 12 m / 200 kgf	Nº	29	-
31	Cimentación reforzada tipo II p/ sostén de MT, 12 m / 300 kgf.	Nº	3	-
35	Tendido cond. Desnudo de hasta 95 mm2	m	2.393	-
45	Montaje de una estr.de MT p/ lineas aéreas monofasicas tipo 1 y 8	Nº	29	-
47	Montaje de una estr,de MT,p/ lineas aéreas monofasicas tipo 2,3,5,6 y 7	Nº	2	-
48	Montaje de una estr.de MT p/ líneas aéreas monof. tipo 4.	Nº	1	-
52	Montaje de una estr.de MT, tipo SFT 2.	Nº	1	-
54	Montaje de una estr.de MT, tipo DSH 2.	Nº	1	-
55	Montaje de rienda simple p/ MT tipo RMS II	Nº	1	
58	Montaje de PD aéreo monofasico de hasta 25 kva, completo	Nº	1	-
	TRABAJOS REALISADOS EN BT			
3	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/150kgf y columna de acero de 9m, en ter	Nº	18	-
5	Excavación de pozo para poste de HºAº 9m/500kgf, en terreno normal	Nº	1	-
10	Erección de poste de HºAº de 9m/150kgf, y columna de acero de 9m.	Nº	18	-
12	Erección de poste de HºAº de 9m/500kgf	Nº	1	-
13	Cimentación normal de poste de HºAº y columna de acero, de 7 y 9 m	Nº	19	-
20	Tendido de conductor de Aa desnudo de hasta 95mm2	m	1.600	-
22	Montaje de extructura de BT vertical tipos 1,2,5,7, y 8	Nº	21	-

OBSERVACIÓN:

VºBº Jefe Unidad Administradora
DISPONIBILIDAD 35%
[ ] SI [ ] NO

Representante Técnico: Luis R. Cabral Reg. Nº 6837 Categ. B Representante Técnico

Firma

C.I.Nº: 3.707.576 **FECHA :14/07/20**

Fiscal de Obras:

Firma

FECHA :14/07/20

DD - 21 IE/DD 126 **NOTA: Croquis Adjunto**

Original: Unidad Emitente
1a. Copia: Contratista