DIRECCIONES
AV. ESPAÑA 1268
TELÉFONOS: 222713/16 – 211001/20
CASILLA DE CORREO 604
TELEFAX: (595-21) 212371
WEB: http://www.ande.gov.py
E-MAIL: ande@ande.gov.py

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE ELECTRICIDAD

ASUNCIÓN, 8 DE AGOSTO DE 2024
(PARAGUAY)

SÍRVASE CITAR Nº P. 2884/2024

Señor
Ing. Luis Bóveda, Representante Legal
CONSORCIO PUNTAL CONSTRUCCIONES – CALDETEC INGENIERÍA S.R.L.
Sargento Céspedes casi Avenida Santísimo Sacramento
finanzas@puntal.net
Asunción, Paraguay

De nuestra consideración:

Nos dirigimos a usted, con relación al Contrato Nº 8488/2021 suscrito en el marco de la Licitación Pública Nacional ANDE 1573/2020 "EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES PARA CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE PCB Y TALLER DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE DISTRIBUCIÓN EN EL COMPLEJO LAURELTY - SAN LORENZO".

Al respecto, manifestamos lo siguiente:

- Conforme al Libro de Obra Nº 030162 y Orden de Ejecución Nº 1 con fecha 29 de junio de 2022, se notificó la suspensión del inicio de obras de las zonas 2 y 3 – Construcción de Laboratorio PCB y de la zona 4 - Estacionamiento y Empedrado, debido a que las zonas de obras no estaban liberadas.

- El Consorcio PC, en fecha 15 de marzo de 2023, a través del Expediente Nº 1000036171/2023, expuso sus preocupaciones por los atrasos generados y solicitó la prórroga de los plazos de ejecución del Contrato por 280 (doscientos ochenta) días, de los cuales 70 (setenta) días corresponden a atrasos por inclemencias climáticas y 210 (doscientos diez) días a la falta de liberación del terreno para el inicio de los trabajos en las zonas 2 y 3 – Construcción de Laboratorio PCB, y la zona 4 - Estacionamiento y Empedrado.

- Mediante el libro de obras con fecha 5 de agosto de 2023, la ANDE dejó constancia de que se iniciaron las tareas inherentes a la construcción de las zonas 2 y 3 – Construcción de Laboratorio PCB, y de la zona 4 - Estacionamiento y Empedrado, dado que el 70% de la zona de obras se encuentra liberada y que solo resta liberar el 30% restante, junto con la ejecución de las tareas preliminares y de fundaciones.

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad socioambiental para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.

- En fecha 12 de agosto de 2023, a través del Libro de Obra N° 030175, el Contratista solicitó la aprobación del nuevo cronograma de ejecución haciendo referencia al Contrato N° 8488/2021.

- La ANDE, mediante la Nota P. 4602/2023 de fecha de 1 de diciembre de 2023, comunicó la suspensión de los trabajos de las zonas 2 y 3 – Construcción de Laboratorio PCB, y de la zona 4 - Estacionamiento y Empedrado, hasta que la ANDE despeje totalmente las zonas afectadas por la construcción, ocupadas por transformadores de potencia, accesorios, piezas de estructuras de torres de alta tensión, columnas de hormigón y metálicas, etc.

Conforme a las situaciones expuestas, la ANDE comunica al Consorcio PC el levantamiento de la suspensión y el reinicio del cronograma de obras para las zonas 2 y 3, contados a partir de la fecha de emisión de la presente Nota Oficial.

Sin otro particular, hacemos propicia la ocasión para saludarle muy atentamente.

PRESIDENTE

Firmado digitalmente por FELIX ELADIO SOSA GIMENEZ

TITO RONALD OCARIZ KRAUER

Firmado digitalmente por TITO RONALD OCARIZ KRAUER

TOK/gm
GT
GT/OCI

ING. LUIS BOVEDA
Representante Legal

La MISIÓN DE LA ANDE es satisfacer las necesidades de energía eléctrica del país y actuar en el sector eléctrico regional, con responsabilidad socioambiental para contribuir al desarrollo del Paraguay y al bienestar de su población.